

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨВ АРВАЙХЭЭР ХОТОД БАРИГДАХ 25 ГКАЛ/Ц ХҮЧИН  
ЧАДАЛТАЙ ДУЛААНЫ СТАНЦ, 9.182 М ШУГАМ ХООЛОЙ, 11 ТҮГЭЭХ ТӨВҮҮДИЙГ  
БАРЬЖ АШИГЛАХ ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 5638089/

**ХЯНАСАН:**

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,  
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

.....

**ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН:**

“БЬЮКСАН ИНЖЕНЕРИНГ”

компаний захирал

ЧОЙ САНГ

**БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:**

“БЬЮКСАН ИНЖЕНЕРИНГ” компанийн

ХАБЭАБО хариуцсан менежер

А.АНДБАЯР

## ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод баригдах 30 Гкал/ц хүчин чадалтай дулааны станц, 9.182 метр шугам хоолой, дулаан дамжуулах 11 төвийг барьж ашиглах төслийг “Энерготех Сервис” ХХК компани гүйцэтгэж байна.

Өвөрхангай аймгийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийн ажлын гүйцэтгэгч “Энерготех Сервис” ХХК нь төслийн талбайд **2023.04 сард** эхэлсэн бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд доорх ажлуудыг гүйцэтгээд байна.

2023 оны 05 -р сард барилгын суурийн ажил, конвейер I, II, бутлуурын барилгын суурийн ажлууд эхэлсэн.

Конвейер I, II, бутлуурын барилга, харуулын байрны суурь, түлш хүлээн авах барилга, утаа сорогчийн барилгын суурь, цахилгааны барилгын суурь зэрэг үндсэн барилга угсралтын ажил 25 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Зуух угсралтын ажил нь 2023 оны 04 -р сарын 10 -нд эхэлсэн. Одоогийн байдлаар зуух 1,2,3-ын экран хоолой, циклон, эканомайзер, агаар халаагч зэрэг тоноглолуудыг угсарч дуусаад байна.

2023 онд төслийн гүйцэтгэл

Барилга угсралт 25 %

Зураг төсөв 70 %

Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэлт 60 %

Нийт гүйцэтгэл 42 % тай явж байна.

2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд “Энерготех Сервис” ХХК-ийн зүгээс доорх үндсэн чиглэлийг голлон хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

- Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд
- Осол, эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд
- Хог хаягдлын менежментийн хүрээнд
- Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд

**СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД:**

2018 онд батлагдсан 10 аймгийн төвийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд тулгуурлан байгаль орчны бүрдэл хэсгүүд бүрт тодорхойлсон сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаа, үндэслэл, баримтлан ажиллах дүрэм, стандартууд, зардлын хамт оруулсныг мөрдөж ажилласан.

**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД**

Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр				
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
Дулааны станцын барилгын ажилд ашиглаж байгаа бараа материал, тоног төхөөрөмжийн сав, баглаа, боодол, материалын ашиглахгүй болсон хэсэг, ажиллагсадын ахуйн гаралтай хол хаягдлаар газрын гадарга бохирдож болзошгүй.	Барилгын талбайд хог хаягдал хадгалах түр хогийн цэг байгуулсан. Хог хаягдлыг зориулалтын тээврийн хэрэгслээр төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэж хаяж байна.	Төслийн хугацаанд	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөвт багтсан	ХАБЭАБО алба
Барилгын ажлын үед ашиглаж байгаа тээврийн хэрэгслээс тос, шатахуун асгарч газрын гадарга, хэвлийг бохирдуулж болзошгүй.	Төслийн талбайд зогсоол байгуулж тээврийн хэрэгслийг байрлуулж байна. Төслийн талбайд автомашины засвар үйлчилгээ хийхийг хориглосон. Хэрэв ШТМ асгарсан тохиолдолд саарамгжуулах арга хэмжээг хурдан шуурхай авч хэрэгжүүлнэ.	Төслийн хугацаанд	Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба
Дулааны станц, дулаан дамжуулах шугам болон дулаан дамжуулах төвүүдийг барих явцад нийт 2.33 га талбайгаас нийт 0.4 тн ялзмагийн нөөц бүхий 3495 м <sup>3</sup> үржил шимт хөрс хуулагдаж, эвдэрнэ.	Барилгын ажил эхлэхийн өмнө хуулж авсан шимт хөрсийг овоолгын талбайд хадгалан, нөхөн сэргээлтийн ажилд эргүүлэн ашиглахаар хадгалж байна.	Төслийн хугацаанд	Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба

Барилгажилтын үе: Жижиг хөхтөн амьтад, тэдгээрийн нүх, оромж нөлөөлөлд өртөж болзошгүй.	Барилгажилтын явцад амьтад устахаас урьдчилан сэргийлж, газар хөндөлтийн өмнө амьтад өртөх эсэхийг шалгах, амьтдыг эрсдэх орчноос үргээж холдуулах ажлыг хийсэн.		Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба
<b>Дүн</b>				

### ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД:

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд				
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
Ахуйн хатуу хог хаягдлаар бохирдох	Хог хаягдлыг ангилан ялгаж, шаардлага хангасан хогийн цэг байгуулан түр хадгалж байна.	Төслийн хугацаанд		-ХАБЭАБО алба
Ахуйн хог хаягдлыг тогтоосон хугацаанд нь тээвэрлүүлэх	Арвайхээр хотын тохижилт үйлчилгээний газартай байгуулсан хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна	7 хоног бүр	1.650.000	Арвайхээр хотын ОНӨААТҮГ -ХАБЭАБО алба
Газрын доорх усны чанар нөлөөлж болзошгүй хөрс бохирдуулахгүй байх, Хэрэглээнээс гарсан бохир усыг зориулалтын танканд хуримтлуулан татан зайлуулах.	Хэрэглээнээс гарсан бохир усыг ОНГИ УС СУВАГ ОНӨААТҮГ газартай гэрээ байгуулж татан зайлуулж байна,	7 хоног бүр	900.000	-ОНГИ УС СУВАГ ОНӨААТҮГ -ХАБЭАБО алба
<b>Дүн</b>			<b>2.550.000</b>	

### **НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ТОХИЖУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД;**

Төслийн хувьд барилга угсралтын ажил нийтдээ 25,6 сарын турш үргэлжлэн, ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн тул нөхөн сэргээлт, орчны тохижилттой холбоотой ажлуудыг 2023 оны байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөнд тусгаагүй учраас нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтийн ажил 2023 онд хийгдээгүй.

Барилгын ажлын явцад болон дууссаны дараа нөлөөлөлд өртсөн газрыг тэгшилж, дулааны станцын барилга хоорондын талбайг тохижуулах, хөрс хуулалтаас хадгалсан өнгөн хөрсөөр ургамал ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нөхөн сэргээлт, орчны тохижуулалт болон явган хүний зам, автозамыг хатуу хучилттай болгох ажил хийгдэнэ.

### **НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД;**

Судалгааны хүрээнд тус аймагт дулааны станцын төсөлтэй холбоотой нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох айл өрх, хувь хүн, аж ахуйн нэгж байхгүй болно.

Төслийг хэрэгжүүлэх хугацаанд аймаг, сум, аж ахуйн нэгж, иргэдийн зүгээс нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага хүргүүлээгүй тул нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа гараагүй.

### **ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД;**

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод баригдах дулааны станцын төслийн үйл ажиллагаанд хамаарах талбай болон түүний орчмын нутагт нь түүх соёлын дурсгалд тооцож болохуйц газар, археологийн болон палеонтологийн олдвор одоогоор тохиолдоогүй.

Цаашид үйл ажиллагааны явцад түүх, соёлын дурсгалт зүйл илэрсэн үед “Монгол Улсын Үндсэн хууль”-ийн I бүлгийн 7-р зүйлд “Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна” гэж заасны дагуу түүх, соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх, судалж шинжлэх, зэрэглэл тогтоох, үнэлэх, хадгалж хамгаалах, сурталчлах, сэргээн засварлах, өвлүүлэн уламжлуулахтай холбоотой үүрэг хариуцлагаа мөрдөж ажиллах нь зүйтэй гэсэн үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

**ОСОЛ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД:**

Төслийн бүхий л үе шатанд учирч болзошгүй аюул, осол эрсдлүүдийг урьдчилан тодорхойлох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхаарч ажиллаж байна.

Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
Төслийн талбайд гал түймрээс сэргийлэх, боломжит бүх арга хэмжээг авах, Нийт ажилчдыг гал унтраах сургалтад хамруулах, Галын дохиолол, гал унтраагуур, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг байрлуулах, Төслийн талбайд галын дохиолол, аюулын гарц байрлалыг заасан самбар байрлуулах, галын дохиолол, гал унтраах хэрэгслийн тэмдэг санамж байрлуулах,	Галын аюулгүй байдлыг хангаж MNS 5566:2020 стандартын дагуу <b>В</b> ангиллын галын хор, галын сарайг хийж байршуулсан. Мөн төслийн барилгын шаардлагатай газруудад галын хор байршуулсан. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, анхааруулах, санамж тэмдэг, самбаруудыг барилгын талбайд байрлуулсан.	Төслийн хугацаанд	1.200.000	ХАБЭАБО алба
Төслийн талбайд аюулгүй ажиллагааны бүх дүрэм журам болон аюултай бодистой холбоотой бусад бүх журмыг дагаж мөрдөх	Төслийн талбайд аюултай бодистой холбоотой бүх дүрэм журмыг мөрдөж, гэсэрч дэлбэрэх аюултай хийн баллонуудыг зориулалтын хадгалах саванд хийн аюулгүй байдлыг хангасан. Бусад бүх журмыг дагаж мөрдөн ажиллаж байна.	Төслийн хугацаанд		ХАБЭАБО алба
Ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн тандалт судалгаа хийх	Яаралтай үед ашиглах анхны тусламжийн хайрцагийг байршуулж, шаардлагатай эм, тариа бусад хэрэглэлүүдээр хангасан. Уян сэтгэл ӨЭМ төвтэй хамтарч ажиллах гэрээ байгуулан ажиллагсдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.	Төслийн хугацаанд	600.000	Уян сэтгэл ӨЭМТ ХАБЭАБО алба

Автомашины осол	Автомашины осол гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлж тээврийн хэрэгслийн авто зогсоол байгуулсан. Барилгын ажлын үед зорчих замыг засч замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан.	Төслийн хугацаанд	Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба
Ажиллагсдын эрүүл мэнд	Ажиллагсдыг хүнс болон хэрэглээний усны чанарт анхаарч эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цэвэр усыг хэрэглэж байна. Хэрэглээний цэвэр усыг 2023 оны 5 сард Өвөрхангай аймгийн стандарт хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лабораторид нянсудлал, хими, хор судлалын шинжилгээнд хамруулсан.	Жилд 1 удаа	Орчны хяналт шинжилгээний зардалд багтсан	ХАБЭАБО алба
<b>Дүн</b>			<b>1.800.000</b>	

## ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД:

“ Энерготех Сервис ” ХХК-ийн Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод хэрэгжүүлж буй дулааны станц барьж ашиглах төслийн орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны БОМ-н төлөвлөгөөний дагуу хөрс, агаар, тоосны, шинжилгээг жилд 1 удаа авч Өвөрхангай аймгийн УЦУОШ газрын лабораторт, ундны уснаас хагас жил тутам дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораторт шинжлүүлж байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.

Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах				
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
<b>Хөрс</b>				
Ерөнхий хими болон элементийн шинжилгээ	Өвөрхангай Аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газарт төслийн барилгын талбайн 2 цэгээс дээж авч хөрсний шинжилгээ хийлгэсэн.	2023/05 сард	250.00	Өвөрхангай аймгийн УЦУОШ Газар ХАБЭАБО
<b>Дүн</b>			250.000 төгрөг	
<b>Ус</b>				
Усны ерөнхий химийн шинжилгээ	Өвөрхангай аймгийн стандарт хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лабораторт усны шинжилгээ өгсөн.	1 удаа	65.000	Өвөрхангай аймгийн хэмжил зүйн лаборатори ХАБЭАБО
Хүнд элементийн шинжилгээ				
Бактериологийн шинжилгээ				
<b>Дүн</b>			65.000 төгрөг	
<b>Агаар</b>				
Тоос PM10, PM2.5	Өвөрхангай Аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газарт дээж авч агаарын шинжилгээ хийлгэсэн.	2023.05 сард	250.000	Өвөрхангай аймгийн УЦУОШ Газар ХАБЭАБО
Дуу чимээ				
<b>Дүн</b>			250.000 төгрөг	
<b>Нийт дүн</b>			<b>565.000 төгрөг</b>	



## БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НИЙТ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

№	Менежментийн төлөвлөгөөний зардлын агуулга	Зарцуулсан зардлын хэмжээ, мян.төг
1	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардал	2.550.000
2	Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний зардал	1.800.000
3	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал	565.000
<b>Нийт</b>		<b>4.915.000</b>

### ДҮГНЭЛТ

Өвөрхангай аймгийн төвийн дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл эхэлснээс хойш аюул осолгүй, байгаль орчинд ээлтэй ажилласан байна. Энэ хугацаанд байгаль орчны эсрэг гарсан үл тохирол, зөрчилгүй ажилласан.

БОМ- н төлөвлөгөө боловсруулснаар хүн болон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх нөлөөллийг цаг алдалгүй хариу арга хэмжээ авч аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.

- Байгаль орчинд сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.

- Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл болон үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

- Байгаль орчны тухай хууль тогтоомжыг мөрдүүлэн ажиллаж байна.

**Арвайхээр хотын тохижилт үйлчилгээний газартай байгуулсан хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ**

БАТЛАВ.  
АРВАЙХЭЭР ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  
ОНӨААТҮГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЗАХИРАЛ *[Signature]* Д.СҮХ-ӨЛЗИЙ

ХОГ ХАЯГДАЛ ЗАЙЛУУЛАХ ГЭРЭЭ

*№212*

2023-он

Арвайхээр хот

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9.1.1, 9.2, 9.3, 9.5, дахь заалтууд, Арвайхээр сумын ИТХурлын 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 8/02 дугаар тогтоолоор Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГАЗРЫН дүрмийн 4.3.7 дахь заалтуудыг үндэслэн нэг талаас /..... *Тамим Орш* Х.УК..... /цаашид захиалагч гэх/ нөгөө талаас Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГАЗРЫН / цаашид гүйцэтгэгч гэх/ доорх нөхцлөөр харилцан тохиролцож, 2023 оны *08* дүгээр сарын *09* ны өдрөөс 2024 оны *9* дүгээр сарын *01* ны хүртэл энэхүү гэрээг байгуулав.

ХОЁР. ГҮЙЦЭТГЭГЧ / АРВАЙХЭЭР ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  
ОНӨААТҮГАЗАР/-ИЙН ХҮЛЭЭХ ЭРХ ҮҮРЭГ

2.1.Төсөвт байгууллага, хувийн хэвшил, аж ахуйн нэгж, үйлдвэр үйлчилгээний газруудтай үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлог эрхлэх үйл ажиллагаанаас хамаарч хог хаягдлын нормативыг мөрдүүлнэ.

2.2.Захиалагч байгууллагын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг сумын төсөвт төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ

2.3.Захиалагч байгууллагын хог хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагааны хугацааг гэрээнд тусгана.

2.4.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчилсэн нормативаар тогтооно.

2.5.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төлөлтөнд хяналт тавих ба төлбөрөө заасан хугацаанд төлөөгүй газруудын хог тээвэрлэлтийг зогсооно.

2.6.Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх хог хаягдал үүсгэсэн байгууллагад шаардлага тавих шат дараалсан арга хэмжээ авна.

2.7.Хог хаягдал ачиж зайлуулах үйл ажиллагааг чанартай, хугацаанд нь хийж

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг гэрээнд заасан хугацаанд шилжүүлэх

3.2 Байгууллагын үйл ажиллагаанаас гарсан хог хаягдлыг хог хаягдал зайлуулах эрх бүхий байгууллагаар төвлөрсөн хогийн цэгт зайлуулна.

3.3Тухайн байгууллагаар орчны эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн хог хаягдлын битүүмжилсэн саванд байлгах, хог хаягдлын хуримтлал үүсгэхгүй байх

**Арвайхээр хотын тохижилт үйлчилгээний газартай байгуулсан хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ**

3.4 Байгууллагын орчны 50м хүртлэх нийтийн эзэмшлийн талбайд ил задгай хог үүсгэхгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана

3.5 Ил задгай хог хаягдал шатаахгүй байх

3.6 Гүйцэтгэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд саналаа илэрхийлэх /утас 70323331/

3.7 Хог хаягдлаа ангилан ялгасан байх.

**ДӨРӨВ. ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН НОРМАТИВ ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУРААМЖИЙГ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ, ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЗАЙЛУУЛАХ ХУГАЦАА**

д/д	Нэгжээс авах хураамжийн хэмжээ	Сар	Жилд хог ачилтын хураамж /төгрөг/
1	40.000	4	160.000
2			
	НИЙТ ДҮН		160.000

4.2. Захиалагч байгууллагын хог хаягдлыг зайлуулсаны үйлчилгээний хураамжийг тооцож Төрийн сангийн (Т00101900947) Өв, Ар Хог хаягдлын хураамж/ дансанд төвлөрүүлэнэ.

4.3. ААНэгж болон иргэний хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийг itax.mta.mn-ээс төлбөрийн даалгавар регистер дугаар/ 3572501 /-аар татвар үүсгэнэ.

4.4. Захиалагч байгууллагын хог хаягдлыг сард ...4... удаа ачиж зайлуулна.

**ТАВ. БУСАД ЗҮЙЛ**

5.1. Талууд үйл ажиллагаандаа хууль, тогтоомжийг удирдлага болгоно.

5.2. Талууд харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд зөвхөн бичгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

5.3. Гэрээтэй холбоотой асуудлаар маргаан гарвал талууд зөвшилцөн уулзалтаар буюу тухайн хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.

**ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:**

АРВАЙХЭЭР ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  
ОНӨААТҮГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ  
МЭРГЭЖИЛТЭН *[Signature]*  
УТАС: 70323331

890/2272



## Арвайхээр хотын ОНГИ-УС СУВАГ ОНӨААТҮГ-тай хийсэн бохир ус зайлуулах гэрээ

БАТЛАВ:  
"БОЛОР ӨРӨГ"ХХК-НИЙ  
ЗАХИРАЛ



БАТЛАВ:  
"ОНГИ УС СУВАГ" ОНӨААТҮГЭЗРЫН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
Ц.ХОРОЛСҮРЭН

Ажил гүйцэтгэх гэрээ

2023.07.03

№

Арвайхээр

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Гэрээг нэг талаас "Болор Өрөг"ХХК-ний ХАБЭА Ж.Мягмар /цаашид захиалагч гэх/, нөгөө талаас "Онги Ус Суваг" ОНӨААТҮГЭЗРЫН ерөнхий инженер Б.Даваадавга /цаашид гүйцэтгэгч гэх/ нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1.2 Энэ гэрээгээр "Болор Өрөг"ХХК-ний бохир шингэн сорж зайлуулах ажлыг 2023 оны 07 дугаар сарын 03-нээс 2024 оны 07 дугаар сарын 03 хүртэл хугацаанд гүйцэтгэх харилцааг зохицуулна.

Хоёр. Төлбөрийн нөхцөл

2.1 Захиалагч гүйцэтгэгчийн бохир шингэн сорж зайлуулсаны ажлын хөлсөнд нэг удаагийн рейсийг 77000 /Далан мянга/ төгрөгөөр тооцож бүгд ажилласан зардлыг төлнө.

2.2 Захиалагч, гүйцэтгэгчийн ажил үйлчилгээг хийж дууссаны дараа гэрээг дүгнэж ажлын хөлсийг ХААН банкны 5540020435 тоот дансанд 3 хоногийн дотор төлж барагдуулна. Хугацаандаа барагдуулаагүй тохиолдолд 0,3 %-н алданги оногдуулна.

2.3 Захиалагч, нэг удаагийн дуудлагаар 3-с доошгүй удаа бохир шингэнийг сорж тээвэрлүүлэхээр төлбөрөө тооцно.

Гурав. Захиалагчийн эрх үүрэг

3.1 Захиалагч, гүйцэтгэгчийн бохир шингэн сорж зайлуулах ажиллагаанд байнга хяналт тавьж ажиллана.

3.2 Захиалагч, бохир шингэн сорж зайлуулах орчны талбайг чөлөөлж, худгийн тагийг нээж ажиллах боломжоор хангана.

3.3 Захиалагч, дуудлагын дагуу тухайн /сумын/ цэгээс бохир шингэн сорох боломжгүй тохиолдолд нэгээс доошгүй соролтын үнийг тооцож гүйцэтгэгчид төлнө.

3.4 Захиалагч, гүйцэтгэгчийн бохир шингэн сорох ажиллагаанд хамтран ажиллах ба бохир шингэн сорсоны дараа асгах цэгийг тодорхой зааж өгнө.

3.5 Бохир шингэн сорж, тээвэрлэх, асгах ажиллагааны ХАБЭАхуйн асуудлыг захиалагч хариуцаж ажиллана.

3.6 Захиалагч, ажил гүйцэтгэх хугацаанд өөрийн ажилчныг байлцуулна.

**Арвайхээр хотын ОНГИ-УС СУВАГ ОНӨААТҮГ-тай хийсэн бохир ус зайлуулах гэрээ**

Дөрөв. Гүйцэтгэгчийн эрх үүрэг

4.1 Гүйцэтгэгч, захиалагчийн хүсэлтийн дагуу бохир шингэнийг сорж зайлуулах ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

4.2 Гүйцэтгэгч, бохир шингэнийг сорж зөвшөөрөгдсөн цэгт асгана.

4.3 Гүйцэтгэгч, захиалагчийн дуудлагаар очиход бохир шингэн сорох боломжгүй тохиолдолд нэгээс доошгүй соролтын үнийг нэхэмжилж авна.

4.4 Гүйцэтгэгч, сорох шаардлага хангахгүй бохир (өтгөн, лаг ихтэй) шингэнийг сорж зайлуулахаас татгалзана.

4.5 Гүйцэтгэгч, техник ажиллагааны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.

Тав. Хариуцлага

5.1 Хоёр тал харилцан үл тохиролцож маргаан үүсгэвэл шүүх арбитрын байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Захиалагч:


"Болор Өрөг"ХХК-ний

ХАБЭА  Ж.Мягмар

Утас: 95321155

Гүйцэтгэгч:

"Онги Ус Суваг" ОНӨААТҮГ-аарын

Ерөнхий инженер,  Б.Даваадавга

Утас: 99291447

## Арвайхээр хотын Уян сэтгэл ӨЭМНТ-тэй байгуулсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

"Энерготех Сервис" ХХК-ний албан хэрэгцээнд

ХАБЗАБО

Батлав:  
"Энерготех Сервис" ХХК-ний  
захирал

Н.Бямбадорж,  
Утас: 91913497,  
Мэйл хаяг: info@energotech.mn

Батлав:  
"ӨЭМНТ-н"  
дарга

Утас: 7020 38887  
Мэйл хаяг: uyan@egtel.mn@gmail.com

### ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

20... оны ... дугаар  
сарын ...-ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар  
хот

#### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Нэг талаас "Энерготех Сервис" ХХК /цаашид "А" тал гэх/ түүнийг төлөөлж "....." ХХК-ний захирал..... Улсын бүртгэлийн дугаар..... нөгөө талаас Д. Сүрэншар дарга, тэргүүлэх их эмч Д. Сүрэншар Улсын бүртгэлийн дугаар..... /цаашид "Б" тал гэх/ нар /цаашид хамтад "талууд" гэх/ харилцан тохиролцож, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн болон холбогдох бусад хууль эрх зүйн актыг удирдлага болгон энэхүү гэрээг байгуулав.

1.2. Гэрээний талууд нь Иргэний хуулийн 476 дугаар зүйлийг үндэслэн .....**Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг хүргэх** чиглэл, ..... хэлбэрээр хамтран ажиллана.

1.3. Хамтын үйл ажиллагааг гэрээний салшгүй хэсэг болох "Хамтран ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-нд /Хавсралтаар батална/ зааснаар хэрэгжүүлнэ.

#### Хоёр. Гэрээний хугацаа

- 2.1. Гэрээний ерөнхий хугацаа нь 2 жил байна.
- 2.2. Гэрээний эхлэх хугацаа: 2022 оны 02 дугаар сарын 17...-ны өдөр.
- 2.3. Гэрээний дуусах хугацаа: 2024 оны 02 дугаар сарын 17...-ны өдөр.
- 2.4. Талууд гэрээний хугацааг сунгах эсэх асуудлыг энэхүү гэрээний 2.3-т заасан хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

#### Гурав. Хамтын ажиллагааны удирдлага, хяналт

3.1. Энэхүү гэрээний 1.2-т заасан чиглэл, хэлбэрийн хамтын ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг .....-д заасны дагуу "А" тал удирдан зохион байгуулна.

3.2. Хамтын үйл ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлж буй "Б" тал нь гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангана.

#### Дөрөв. Талуудын эрх, үүрэг

4.1. "А" талын эрх үүрэг:

## Арвайхээр хотын Уян сэтгэл ӨЭМНТ-тэй байгуулсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

"Энерготех Сервис" ХХК-ний албан хэрэгцээнд

ХАБЭАБО

7.1.3. Гэрээний аль нэг тал хууль буюу гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан 8.2. "А" тал нь үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа тогтоож өгөөгүй боловч үүрэг гүйцэтгэхийг "Б" талд урьдчилан сануулсан бол нэмэлт хугацаа тогтоосонтой адилтгаж үзнэ.

### Найм. Гэрээ цуцлах

8.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй дараах тохиолдолд гэрээг цуцлах эрхтэй. Үүнд:

- 8.1.1. талуудын аль нэг нь итгэлийг алдсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан;
  - 8.1.2. талуудын аль нэг нь гэрээнд заасан үүргээ өөрөө биечлэн гүйцэтгээгүй буюу бусдад дур мэдэн шилжүүлсэн;
  - 8.1.3. талууд гэрээнд заасан ажил, үүргээ гүйцэтгэх явцдаа өөрийн буруугаас нөгөө талдаа эд хөрөнгийн ноцтой хохирол учруулсан, Хөдөлмөрийн дотоод журмыг зөрчсөн;
  - 8.1.4. Талууд хамтран ажиллах явцдаа олж мэдсэн мэдээ, мэдээллийг задруулсан, задруулахаар завдсан;
  - 8.1.5. Хуульд заасан бусад үндэслэл.
- 8.2. "А" тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулаагүй, "Б" тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй буюу гэрээнд харш үйл ажиллагаа явуулсны улмаас гэрээг цуцалсан бол "Б" тал санхүүжилт шаардах эрхээ алдана.
- 8.3. Энэ гэрээний 9.1-д заасан нөхцлөөс өөр үндэслэлээр гэрээ цуцлах тохиолдолд талууд нөгөө талдаа гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө нэг сараас доошгүй хугацааны өмнө мэдэгдэнэ.
- 8.4. Талуудын удирдлага өөрчлөгдсөн нь гэрээ цуцлах үндэслэл болохгүй.

### Ес. Бусад зүйл

- 9.1. Гэрээ нь талуудыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж, батлах эрх бүхий албан тушаалтан батлаж, тамга дарснаар хүчинтөгөлдөр болно.
- 9.2. Талууд харилцан тохиролцож гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд нэмэлт өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Нэмэлт, өөрчлөлтийг талууд гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж гэрээнд хавсаргана.
- 9.3. Гэрээний явцад талуудын хооронд үүссэн маргааныг талууд харилцан тохиролцоо замаар эвийн журмаар шийдвэрлэнэ.
- 9.4. Хэрэв санал зөрөлдөөнийг хэлэлцэн шийдвэрлэж чадахгүй бол хууль тогтоомжид заасны дагуу /шүүх, арбитр/-аар /доогуур зурах/ шийдвэрлүүлнэ.

### ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

"А" талыг төлөөлж:

*ХАБЭАБО-ийн нэр*  
*Х.Э.О.*  
 ..... /албан тушаал, нэр бичих/  
 бичих/

Хаяг:  
 Утас:

"Б" талыг төлөөлж:


*Чингунгийн*  
 ..... /албан тушаал, нэр  
 бичих/

Хаяг: *76-11040-5-5.*  
 Утас: *76323887.*

## Усны шинжилгээний хариу

4/25/23, 11:03 AM

GASI-LIMS



Хүнсний Аюулгүй Байдлын  
Үндэсний Лавлагаа Лабораторийн  
өрөнхий захирлын 2023 оны 01 сарын  
02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын  
1 дүгээр хавсралт Майт 00-59

- ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ  
ЗҮЙН
- ХЭЛТСИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРИЛТЫН  
ЛАБОРАТОРИ

Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 13 дугаар баг,  
Т.Намнансүрэнгийн гудамж, 7-741  
Утас: 70322320

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/: 23-121

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : Энерготех сервис ХХК

/The name of customer's request for analysis/

Дэд лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/: Эрүүл ахуйн нян судлалын хяналтын лаборатори; Эрүүл ахуйн хими, хор судлалын хяналтын лаборатори

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Date of expiry	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
281	Гүний худгийн ус		Монгол Улс	Тодорхойгүй	1300.0 мл

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2023 он 04 сар 21 өдөр	2023 он 04 сар 25 өдөр	2023 он 04 сар 25 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Methods of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter and	Шаардлага Test specification and	Шинжилгээний дүн Test results
281	MNS ISO 8222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100-аас доош	9,2*10
	MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрэх ёсгүй	Илрээгүй
	MNS ISO 9308-1:1998	E.coli	100 мл-т илрэх ёсгүй	Илрээгүй
	MNS ISO 7150:2006	Аммоний	-	илрээгүй
	MNS ISO 6059:2005	Кальци ион	100 мг/л-ээс ихгүй	64,1 мг/л
	MNS ISO 6059:2005	Магни ион	30 мг/л-ээс ихгүй	9,72 мг/л
	MNS 4430:2005	Нийт төмөр	0,3мг/л-ээс ихгүй	0,023 мг/л
	MNS ISO 7890:3:2001	Нитрат	50мг/л-ээс ихгүй	0,001 мг/л
	MNS 4431:2005	Нитрит	1 мг/л-ээс ихгүй	0,025 мг/л
	MNS ISO 10523:2001	pH	6,5-8,5	8,70
	MNS 6271:2011	Сульфат	500 мг/л-ээс ихгүй	0,685 мг/л
	MNS ISO 6059:2001	Хатуулаг	7 мг-экв/л-ээс ихгүй	4,0 мг-экв/л
MNS 4424:2005	Хлорид	350 мг/л-ээс ихгүй	170 мг/л	

## Санал тайлбар:

Opinions and interpretation

БАТАЛСАН: ЛАБОРАТОРИЙН  
Approved by: ЭРХЛЭГЧ:



/Х.ОДОНЧИМЭГ /

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжид хамаарна.  
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.



## Хөрсний шинжилгээний хариу



УС, ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  
ЛАБОРАТОРИ

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-р баг  
Утас/Факс: 70322472



## ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/ : 2023/66-67  
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : ЭНЕРГОТИХ СЕРВИС -ХХК-ХХК  
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : Ш.Оюунбилэг УЦУОШТөв  
Дээжийн тоо, төрөл : хөрсний сорьц 2 ш  
Хүлээн авсан огноо : 2023.09-р сарын 20  
Шинжилсэн огноо : 2023.09-р сарын 20-26 нд

## 1. Агрохимийн шинжилгээ

Д/д	Сорьц авсан цэгийн нэр	ялзмаг	РН	Аммикийн агууламж NH <sub>4</sub> мг/кг	Нитратын агууламж /NO <sub>3</sub> мг/кг	фосфорын агууламж /PO <sub>4</sub> мг/кг	Сульфатын агууламж /SO <sub>4</sub> мг/кг
1	Зуухны угсралтын ажил хийж буй орчим	0.55	6.55	8.00	14.6	40.3	23.0
2	Хашааны баруун хойно худгын хажууд	0.30	6.20	7.60	15.0	25.0	25.6
MNS 3297:2019 / ЗДХ/		-	-	-	130	-	160

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер

Б.Ичинхорлоо

Хянаж баталгаажуулсан

БОШЛабораторийн эрхлэгч:

Ш.Оюунбилэг

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй  
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно

## Агаарын шинжилгээний хариу



УС,ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  
ЛАБОРАТОРИ

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-р баг  
Утас/Факс: 70322472



## ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он № : 2023/ 61-64  
 Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр хаяг утас :ЭНЕРГОТИХ СЕРВИС -ХХК  
 Дээжийг авсан хүний нэр албан тушаал :УЦУОШТөв Ш.Оюунбилэг  
 Дээжийн тоо төрөл :орчны агаарын 2 сорьц  
 Хүлээн авсан огноо :2023. 09-р сарын 20 нд  
 Шинжилсэн огноо :2023.09-р сарын 21 нд олгосон: 2023.09-26 нд

№	Сорилт шинжилгээний үзүүлэлтүүд	Сорилтын аргын тэмдэглэгээ	Агаарын чанарын стандарт: MNS 4585:2016	Шинжилгээний дүн		
				Зуухны угсралтын ажил хийж буй орчим	Хашааны баруун хойно худгын хажууд	
1	Хүхэрлэг хий $\text{мг/м}^3$	MNS 0017.2.5.12:1988	0,45	0.002	0.008	
2	азотын давхар исэл $\text{мг/м}^3$	MNS 0017.2.5.11:1988	0,200	0.024	0.012	
4	Цацрагийн фоны хэмжээ $\text{мкЗ/цаг}$	RDS-110	агаар	0.09	0.08	
			хөрс	0.11	0.09	
5	Нийт Тоосны агууламж /TSP/, $\text{мг/м}^3$	DustTrak-8530	0,500	дунда ж	0.090	0.052
				Мин	0.020	0.015
				Max	0.158	0.166







Тайлбар: Агаар дахь Хүхэрлэг хий,Азотын давхар исэл, тоосжилтын агууламж АЧС-аас давсан бохирдолгүй.


Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер:  Б.Амартүвшин

Хянаж баталгаажуулсан  
БОШЛабораторийн эрхлэгч:  Ш.Оюунбилэг

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй  
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно

## ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

1	<p>Өвөрхангай Аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газарт төслийн барилгын талбайн 2 цэгээс дээж авч хөрсний шинжилгээ хийлгэсэн.</p>		
2	<p>Өвөрхангай Аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газарт төслийн барилгын талбайн 2 цэгээс дээж авч хөрсний шинжилгээ хийлгэсэн.</p>		
3	<p>Өвөрхангай аймгийн стандарт хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лабораторт усны шинжилгээ өгсөн.</p>		
4	<p>Бараа материал ачсан тээврийн хэрэгсэл нь зөвхөн заасан маршрутын дагуу явж Зогсоолын талбайд байршуулж байна</p>		

<p><b>5</b></p>	<p>Хог хаядлыг зориулалтын дагуу тээвэрлэн хаяж байна. Гэрээ хийгдсэн.</p>	 <p>19 Sep 2023 at 09:22:15 Mongolia Övörkhangaï</p>
<p><b>6</b></p>	<p>Ахуйн хатуу хог хаягдлыг байршуулах тусгай хогийн цэг байршуулсан.</p>	 <p>Jul 5, 2023 09:02:07</p>
<p><b>7</b></p>	<p>Төслийн талбайд зориулалтын нэгдсэн авто зогсоол байгуулсан</p>	 <p>Jul 5, 2023 09:03:41</p>
<p><b>8</b></p>	<p>Шимт хөрсийг хуулан авч тусгай овоолгын талбайд хадгалж байна.</p>	 <p>Jul 4, 2023 18:39:36</p>

<p><b>9</b></p>	<p>Галын аюулгүй байдлыг хангаж MNS 5566:2020 стандартын дагуу В ангиллын галын сарайг хийж байршуулсан.</p>	 <p>2023.07.27.12:51:44</p>
<p><b>10</b></p>	<p>Төслийн талбайн эргэн тойронд анхааруулах тэмдэг санамж байрлуулж хог хаягдлыг цэвэрлэж байна.</p>	 <p>Jul 5, 2023 09:03:28</p>
<p><b>11</b></p>	<p>Барилгын суурийн ухсан нүхийг хатуу хаалт хашилт болон тороор хааж хяналтын арга хэмжээ авсан.</p>	 <p>Jul 5, 2023 13:38:37</p>

12	Барилгын ажилд ашиглаж байгаа техникийг хуваарийн дагуу үзлэгт оруулж, тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулан ажиллаж байна.	2023 оны 5 сард төлөвлөгөөт засварт орсон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх асгаралт гоожилт бүртгэгдээгүй.
13	Харъяа өрхийн эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, яаралтай үед түргэн тусламж үзүүлэх болон амбулторын үзлэгт хамрагдах боломжоор ханган ажиллаж байна.	Хамтран ажиллах гэрээг хавсралтаар оруулсан.
14	Тээврийн хэрэгслээс ШТМ асгарахаас сэргийлж шингээх материал худалдан авах захиалга хийсэн.	ШТМ асгарахаас сэргийлж шингээх материалын багц худалдан авч, нөөцийг бүрдүүллээ.
15		