Агуулга

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
1.1 Байршил.
1.2 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилго
2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө
2.1 Тоосжилт
2.2.1 Тоос дарах зорилгоор технологийн хаягдал усыг дахин ашиглах,
2.2.2 Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, замын арчилгаа, усалгаа
2.2.3 Автомашины хурдны хязгаар зохион байгуулалт
2.2.4 Тоосонцорын агууламжийн хэмжилт түүний чанарын шинжилгээ
2.2 Агаар
2.2.1 Агаарын чанарын шинжилгээ
2.3 Цэвэр ус ашиглах дүгнэлт, түүний гэрээ
2.3.1 Цэвэр усны чанарын шинжилгээ
2.4 Бохир ус татан зайлуулах гэрээ, шийдэл
2.4.1 Бохир усны хяналт шинжилгээ
2.5 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
2.5.1 Хатуу ба шингэн хог хаягдал
2.6 Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн хорт хий, утаар
3. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө
3.1 Хөрс
3.2 Төслийн талбайг тохижилтын дагуу мод бут тарьж хашаалах
3.3 Туул голын Ай сав газартай хамтран голын мөсийг хамгаалав.
4. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө
5. Талуудад тайлагнах төлөвлөгөө
6. Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт. Контор
6.1. Бомт-ний зардал.
6.2. Бомт-ний биелэлтийн дүн.

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“АРГА ХИЙЦ ОД” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь Нийслэлийн БГДүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “БАЙГУУЛАМЖ ОД” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн охин компанийн хэлбэрээр 2020 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр үүсэн байгуулагдсан бөгөөд Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Иргэний хууль, болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, өөрийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж юм.

Төслийн талбай нь Баянгол дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт, тус дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 11 сарын 22-ны өдрийн А/514 тоот шийдвэрийг үндэслэн, нэгж талбарын 1681910209 дугаар бүхий 7874*м2* газрыг үйлдвэрийн газрын зориулалтаар 13 жилийн хугацаатай эзэмшихээр эрх авсан. Бетон зуурмагийн үйлдвэр нь 1 цагт 30*м3* үйлдвэрлэх хүчин чадалтай хятад улсад үйлдвэрлэсэн бүрэн автомат үйлдвэр. Бетон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн технологийн үндсэн зарчим нь суурин стендийн арга болно. Хэвлэх цех дэх технологийн шугам нь БНХАУ болон БНСУ-д үйлдвэрлэсэн техник тоног төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон бөгөөд зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн байдлаас хамаарч жилд дунджаар 7500*м3,* сард дунджаар 800*м3* орчим бетон зуурмаг болон төмөрбетон эдлэл үйлдвэрлэж байна. Төслийн хүрээнд нийт 33 хүнийг ажлын байраар хангаж ажиллаж байна.

“Арга хийц Од” ХХК нь 2020 оноос хойш тасралтгүй Төмөрбетон эдлэлийн үйлдвэрийн чиглэлээрээ дагнан ажиллаж байна. Төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд болох бетон зуурмагаа өөрийн бетон зуурмагийн үйлдвэрээс шууд нийлүүлдэг.

Үйлдвэрийн үндсэн хэсгүүд:

1. Арматур бэлтгэлийн хэсэг
2. Үйлдвэрлэлийн хэсэг
3. Дулааны боловсруулалтын хэсэг
4. Бэлэн бүтээгдэхүүний талбай
5. Бетон зуурмагийн узель гэсэн үндсэн 5 хэсэгээс бүрдэнэ.



1.1 ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ

Төсөл хэрэгжүүлж буй Төмөрбетон эдлэлийн үйлдвэр нь БГДүүрэгт байрлах ДЦС-IV зүүн талд үйлдвэрийн бүсэд байрладаг.



1.2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО

Бид Байгаль орчны нөлөөлөлийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 2023 онд "ЭХМОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ" ХХК-ААР гүйцэтгүүлэн БОАЖЯамаар батлуулан таван жилийн хугацаатай БОМТөлөвлөгөө боловсруулан байгаль орчны асуудлуудтай холбогдож болзошгүй болон, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. АРГА ХИЙЦ ОД ХХК нь төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хуулийн этгээд болохын хувьд "Байгаль орчныг хамгаалах тухай", "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай", Монгол улсын хуулийн дагуу байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг тайлагнахад тус тайлангийн зорилго оршино. Тус компани нь үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явагдаж буй орчинд байгаль орчны зохистой менежментийг бий болгох зорилгоор байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг жил бүр төлөвлөн хэрэгжүүлж байна.

Тус байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөөр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг зорино.

Үүнд:

- Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө
- Хог хаягдалын менежментийг зохион байгуулах
- Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр
- Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө
- БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх



2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.1 Тоосжилт

№	Арга хэмжээ	Хэрэгжилтийн товч тодорхойлолт	Биелэлтийн хувь
1.	Үйлдвэрийн тоосжилт бууруулах усалгаа, чийгшүүлэлт хийх.	Мехнизмийн хөдөлгөөөн хийгддэг хэсгүүд дээр чийгшүүлэлтийн ажил хийгдсэн.	100%
2.	Үйлдвэрийн тоос болон тоосонцорын үзүүлэлтүүдийн түвшинг сонгосон цэгүүд дээр хэмжилт хийнэ.	Бетон зуурмагийн талбай, үйлдвэрлэлийн талбай, гадна орц гарц буюу оффисын гадна талбай гээд нийт 3 цэгт багаж ашиглан хэмжилтийг хийсэн.	100%
3.	Үйлдвэрийн хашаанд нэвтрэх том оврын машины хурдны хязгаар тогтоох	Цемент, элс хайрга, бүтээгдэхүүн тээвэрлэх том оврын авто машинуудад хаалт хийж орох бүрт харуулын албаныхан сануулга анхааруулгыг өгч хурдны хязгаарыг тогтоож өгсөн.	100%

2.1.1 Бид цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч хууршил ихтэй чийг багассан тоосорхог өдрүүдэд үйлдвэрийн хашаандах тоосжилтийг бууруулахаар бетон зуурмагийн үзель болон миксер машин цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах зорилгоор тус хаягдал усыг хоёр дахин шүүн тунгааж ашигладаг. Ингэснээр ажилчдын эрүүл мэндийн байдалд эерэгээр нөлөөлөх буюу ойр очмын тоосжилтыг бууруулж байна.

Дахин ашиглагдаж буй усыг ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ-аар 2025 оны 8 сарын 07-ны өдөр MNS ISO стандартын дагуу шинжилгээний аргын сорьц авхуулан туршилтыг хийлгэсэн.

2.1.2 Тоосонцорын агууламжийн хэмжилт

Тоосны агууламжийн хэмжилтийг БОМТөлөвлөгөөнд тусгагдасны дагуу ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ-аар 2025 оны 08 сарын 07-ны өдрийн 11:30 минутаас 12:30 минутын хооронд үйлдвэрийн хашаанд гурван цэгт шинжилгээний аргын стандартын дагуу сорьц авхуулан туршилтыг хийлгэсэн.

Агаарын чанарын MNS 4585:2016 стандартын /20 минутын хэмжилт/

MNAS Accreditation system

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

БАЙГАЛЬ

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№	: 2025/А-674-676
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: "Арга Хийц Од" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл	: 3 агаар, 3 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо	: 2025.08.07
Сорьцын тодорхойлолт	: Улаанбаатар хот БГД 20-р хороо Төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт	: MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021 MNS 6768:2019, САЗ А07-2016
Шинжилсэн огноо	: 2025.08.11
Хуудасны тоо	: 1/1

Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				$мкг/м^3$			ДБА
1	Оффис орчим	25/08/07	11:30	22	86	214	64
2	Үйлдвэрийн хэсэг-1	25/08/07	12:00	24	44	195	68
3	Үйлдвэрийн хэсэг-2	25/08/07	12:30	27	65	125	60
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2025 (20 минутын хэмжилт)				**450**	**200**	**500**	**100**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч : Э.Оюунтуяа

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

Туршилтын дүнгээс харахад үйлдвэрийн талбайн тоосжилтын хэмжээ нь стандартын шаардлага хангаж байгаа гэж үзэж байна. Манай компани нь дараа жилүүдийн төлөвлөгөөнд үйлдвэрийн хашаандах авто замтай хэсгүүдийг хатуу хучилттай болгохоор төлөвлөж байгаа.

2.1.3 Үйлдвэрийн хашаанд нэвтрэх том оврын машины хурдны хязгаар тогтоох

Төсөл явагдаж байгаа хашаа нь төв замаас шууд нэвтрэх боломжтой учир том оврын машинууд үйлдвэрийн хашаанд мөрдөгдөх хурдны хягаарыг давсан хурдтайгаар нэвтрэн орж ирж хөрсний сулрал, тоосжилтыг нэмэгдүүлдэг байсан учир бид гадна хашааны хаалгандаа автомат хаалтыг суулгаж өгснөөр харуул хамгаалтын албаны заавар зөвөлгөөний дагуу орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлаж заасан хурд тогтоосон зогсоолын цэгт тээврийн хэрэгсэлээ байрлуулах болсон нь илүү хөдөлгөөнийг хязгарлаж хөрсний сулрал болоод тоосжилтыг багасгаж чадсан.

2.2 Агаарын чанарын мониторинг

Тоосны агууламжийн хэмжилтийг БОМТөлөвлөгөөнд тусгагдасны дагуу ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ-аар 2025 оны сарын 08-ны өдрийн 11:30 минутаас 12:30 минутын хооронд үйлдвэрийн хашаанд гурван цэгт шинжилгээний аргын стандартын дагуу сорьц авхуулан туршилтыг хийлгэсэн.

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/А-674-676
Сорьц ируулсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Арга Хийц Од" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 3 агаар, 3 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2025.08.07
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот БГД 20-р хороо Төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021 MNS 6768:2019, СА3 А07-2016
Шинжилсэн огноо : 2025.08.11
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				мкг/м³			ДБА
1	Оффис орчим	25/08/07	11:30	22	86	214	64
2	Үйлдвэрийн хэсэг-1	25/08/07	12:00	24	44	195	68
3	Үйлдвэрийн хэсэг-2	25/08/07	12:30	27	65	125	60
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2025 (20 минутын хэмжилт)				**450**	**200**	**500**	**100**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч : Э.Оюунтуяа

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

2.3 Цэвэр усны дүгнэлт шинжиилгээ

Манай компани нь улиралын чанартай ажилдаг тул жил бүрийн эхний улиралд багтаан МУЗГазрын хэрэгжүүлэгч агентлаг УСНЫ ГАЗАР-аас ус ашиглуулах дүгнэлтийг гаргуулан гэрээ хийж баталгаат тоолуураар зөвшөөрлийн дагуу цэвэр ус ашиглаж төлбөр тооцоог цаг хугацаанд нь барагдуулан дуусгадаг.

/Ус ашиглуулах дүгнэлт, гэрээг хавсаргав. /

Цэвэр усны шинжилгээ.

2025 оны 08 сарын 13 өдөр НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ ХХК хөрсний итгэмжлэгдсэн лабораторт цэвэр усны шинжилгээ өгч шинжлүүлэхэд химийн бүрэлдэхүүнээрээ Гидрокарбонатын анги, кальцын бүлэг, II төрлийн цэнгэг буюу дунд зэргийн эрдэсжилттэй, бага хатуулагтай ус Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS0900:2018 стандартын шаардлага хангасан гэж гарсан.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМ

**ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ
ДАРГЫН ТУШААЛ**

2025 оны 11 сарын 20 өдөр Дугаар А/189 Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.10, 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалт, "Арга хийц од" ХХК-ийн 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А-72/2025 дугаар албан бичиг, Усны газрын 2025 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Е-2510-000320 дугаар ус ашиглуулах дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хорооны нутагт орших "Арга хийц од" ХХК-ийн төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэрийн технологийн болон бусад хэрэгцээнд ашиглах 20,987.28 м^3, ажилчдын унд ахуйн хэрэгцээнд шаардагдах 370.0 м^3 усыг өөрийн эзэмшлийн гүний 1 худгаас 2025 онд ашиглахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Ус ашиглагчтай гэрээ байгуулах, ашиглах боломжит усны нөөц, ус ашиглалтын байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Хүн ам, хот суурины ус хангамжийн ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн (С.Ганбаатар), Уул уурхай, эрчим хүчний ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн (О.Дулмаа) нарт үүрэг болгосугай.

3. Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 30 дугаар зүйлийн дагуу ус ашиглагчийн үүрэг, ус ашиглагчид тавигдах шаардлагыг хангаж ажиллах, усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй холбогдсон мэдээ, тайланг 2025 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн дотор Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлэхийг "Арга хийц од" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал (Т.Ариунжаргал)-д даалгасугай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ С.ХАН-УУЛ

5635648
УЖА0053

Сум, дүүрэг, хороо ...Баянгол дүүрэг 20-р хороо

Эзэмшигч иргэн, байгууллагын нэр ...Байгууллага-Од ХХК

Өрөмдмөл худгийн ....

Улсын № 11000-16000-16100-00507.

Байршиж буй газрын нэр, хаяг ...Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 20-р хороо

Ус ашиглах гэрээний №

Ус ашиглах эрхийн бичгийн №

Худаг гаргасан (аж ахуйн нэгж) ...Ус-Ундрах ХХК.

Захирал ....Ц.Нямдаш

20 10 он 04 сар 21 өдөр

Баталгаажуулсан.

Нийслэл аймаг (нийслэл)-ын Байгаль орчны албаны

тамга

Дарга ....

2010 он 05 сар 30 өдөр

4

Худгийн байршлын солбилцол

Уртраг: ...106.292711 47°53'51.21"

Өргөрөг: ...47.292014 106°49'21.09"

Үнэмлэхүй өндөр: .... м,

Аймгийн код	Сумын код	Худгийн зориулалтын код
11000	16000	7.

Улаанбаатар аймгийн, хотын Баянгол сумын 20-р дүүргийн, хорооны, багшийн ТЭЦ-IV зүүн талд гэдэг газарт, ...унд ахуйн хэрэгцээнд...-д зориулан ...Улаанбаатар... аймгийн, (хотын) Ус-Ундрах компаний Буянхишиг менежер ахлагчтай анги, бригад ...УКС-22... маркийн станокоор ...цохилтот... аргаар

Уул худгийн цооногийг 2010 он 04 сарын 15 өдрөөс 20.... он 04 сарын 21 өдөр хүртэл өрөмдөж гаргав.

5

Аймаг, хот ...Улаанбаатар.

Сум, дүүрэг, хороо ....

Өрөмдмөл худгийн нэр: Гүн худаг......

Дугаар: ...06/04..........

Улаанбаатар хотын Гүний худаг засвар үйлчилгээний "Ус-Ундрах" ХХК-ийн захирал .... Ц.Нямдаш

Мастер .... Буянхишиг

Байгууллага Од ХХК.

гаргасан өрөмдмөл худгийн техникийн үзүүлэлт

1	Өрөмдлөг эхэлсэн он, сар, өдөр	15/IV
2	Өрөмдлөг дууссан он, сар, өдөр	21/IV
3	Өрөмдлөгийн эхний диаметр	300 мм.
4	Өрөмдлөгийн эцсийн диаметр	300 мм.
5	Өрөмдсөн цооногийн гүн	20 м
6	Шүүр суусан гүн	13-18 м.
7	Шүүрийн урт	5 м
8	Тунгаагчийн урт	2 м
9	Суултын яндан, шүүрийн диаметр	219 мм.
10	Усны статик түвшин	9 м
11	Усны динамик түвшин	10 м.
12	Насосны марк	2кВт.
13	Насос суусан гүн	11 м.
14	Ус өргөгчийн яндангийн диаметр	
15	Шавхалт хийсэн хугацаа	12 цаг
16	Худгийн усны ундарга	3 л/сек.
17	Худгийн өртөг	
18	Өрөмдлөгийн үнэ	
19	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	
20	Барилгын үнэ	
21	Бүгд үнэ	

2.4 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Манай компаний ойролцоо төвийн бохир залуулах шугам байхгүйн улмаас бид шингээлтгүй соруулдаг цэвэрлэх байгууламжыг хийж ашиглалтанд оруулсан байгаа. Тус цэвэрлэх байгууламжийн бохир усыг бид ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ-аар 2025 оны 11 сарын 10-ны өдөр шинжилгээний аргын стандартын дагуу шинжилгээ хийлгэсэн. Ус сувгийн удирдах газартай бохир ус татан зайлуулах гэрээ хийн ахуйн цэвэр усны зарцуулалтан дээр баталгаатай тоолуурыг суурьлуулан ашиглаж байна.

2.4.1 Бохир ус, бохир усны хяналт шинжилгээ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТ УСНЫ ГАЗАР

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-хороо, Чингүнжавын гудамж Утас: 70180075

MNAS Accreditation system

СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/Test of result/

Захиалагчийн нэр */ Customer name/:* "Арга хийц од"ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт */Analysis type/*	Дээжний дугаар */Sample number/*	Дээжний хаяг, байршил */Sample location/*	Уст цэгийн төрөл */Type of water/*	
Бохир усны хими	№ 1265	УБ хот, БГД, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс 292 тоот, ахуйн бохир ус (гаралт)	Бохир ус	

Дээжний хэмжээ */Quantity of sample/*	Дээж хүлээн авсан огноо */Receiving date/*	Шинжилсэн огноо */Analyzing date/*	Хэвлэсэн огноо */Printed date/*	Техникийн шаардлага */Technical requirements/*
1.5л / 1.5L /	2025.11.10	2025.11.24-11.27	2025.11.28	**MNS 6561:2024**

№	Үзүүлэлт */Parameters/*	Шинжлэх аргын стандарт */Test method/*	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ */Technical specification/*	Үр дүн */ Test result/*
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	ISO 10523-2008	6.0-9.0	7.55
2	Аммони, (NH^{4-}) мгN/л /Ammonia, mgN/l/	MNS ISO 4428:1997	<20.0	5.26
3	Хлорид, Cl^{-} , мг/л /Chloride Cl^{-} mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	<1000	116.99
4	Сульфат $(SO_4)^{2-}$мг/л / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	<700	188.90
5	Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<400.0	**572.00**
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (ХХХ) , мг/л /COD, mg/l /	УХТЛ-САЗ-4/02	<800.0	**833.40**
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (БХХ) , мг/л /BOD, mg/l /	УХТЛ-САЗ-4/01	<400.0	320.54
8	Нитрит (NO_2), мгN/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.09
9	Нитрат (NO_3), мгN/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.75
10	Фосфор (PO_4), мгP/л / Phosphorus, mgP/l /	ISO 6878:2004	<5.0	0.66

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн */Test performed by/* :
Химич */Chemist/*.. Б. Мөнх-Оргил */ Munkh-Orgil.B /*
Хянасан */Approved/*:
Лабораторийн эрхлэгч*/ Head of laboratory/* .... Д.Урантэс */ Urantes.D/*

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР — ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ УСНЫ ГАЗАР

MNAS Accreditation system

СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/Test of result/

Захиалагчийн нэр /Customer name/:"Арга хийц од"ХХК

Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/			Уст цэгийн төрөл /Type of water/	
№ 1265	УБ хот, БГД, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс 292 тоот "Ахуйн бохир ус гаралт"			Бохир ус	-
Дээжний тоо, хэмжээ /Amount of the sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Date receipt/	Шинжилсэн огноо /Analysed date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага / Technical requirements/ MNS 6561:2024	
1.5л / 1.5L /	2025.11.10	2025.11.17	2025.11.18	Шинжилгээний аргын стандарт /Analysis method/ MNS ISO 11885:2011 /ICP/	

№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ* /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/
1	Манган, (Mn) мг/л /Manganium,Mn, mg/L /	-	0.1017
2	Никель, (Ni) мг/л /Nickel, Ni, mg/L/	<0.5	0.0228
3	Зэс, (Cu) мг/л /Copper, Cu, mg/L /	<1.0	0.1333
4	Кадми, (Cd) мг/л /Cadmium, Cd, mg/L/	<0.05	<0.005
5	Кобальт, (Co) мг/л /Cobalt, Co, mg/L /	<0.1	<0.005
6	Хар тугалга,(Pb) мг/л /Lead , Pb, mg/L /	<0.2	<0.005
7	Цайр , (Zn) мг/л /Zinc, Zn, mg/L /	<5.0	0.2652
8	Нийт төмөр (Fe) мг/л /Iron, Fe, mg/L /	<3.0	2.6743
9	Бисмут , (Bi) мг/л /Bismuth, Bi, mg/L/	-	0.0148
10	Молибден, (Mo) мг/л /Molybdenum,Mo,mg/L/	-	0.0409
11	Теллур, (Te) мг/л /Tellurium, Te, mg/L/	-	0.0014
12	Селен, (Se) мг/л /Selenium, Se mg/L /	<0.1	<0.005
13	Хүнцэл, (As) мг/л /Arsenic, As mg/L /	<0.1	<0.005
14	Хөнгөнцагаан,(Al),мг/л /Aluminum, Al, mg/L /	<0.5	**1.8447**
15	Лити , (Li) мг/л /Lithium, Li, mg/L /	-	0.0041
16	Бари, (Ba) мг/л /Barium, Ba, mg/L /	-	0.1426
17	Мөнгө, (Ag) мг/л /Silver, Ag, mg/L /	-	<0.005
18	Бор, (B) мг/л / /Bor, B, mg/L/	-	0.2855
19	Галли , (Ga) мг/л /Gallium, Ga, mg/L /	-	0.0432
20	Стронци , (Sr) мг/л /Strontium, Sr, mg/L/	-	0.8841
21	Талли, (Tl) мг/л /Tallium, Tl, mg/L /	-	<0.005
22	Уран, (U) мг/л /Uranium, U, mg/L /	-	0.0181
23	Ванади, (V) мг/л /Vanadium, V, mg/L /	-	0.0333
24	Бериллий, (Be) мг/л /Beryllium, Be mg/L /	-	<0.005
25	Нийт хром (Cr) мг/л /Chromium, Cr, mg/L /	<1.0	0.0295

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/ :
Химич /Chemist/.. Б. Мөнх-Оргил / Munkh-Orgil.B /

Хянасан /Approved/:
Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/ .... Д. Урантэс / Urantes.D /

Хуудас1/1

2.5 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2.5.1 Хатуу ба шингэн хог хаягдал

Ахуйн, Үйлдвэрийн хог

Хот тохижилтын газартай хамтран жил бүр гэрээ байгуулан ахуйн болон үйлдвэрийн зориулалттай хог хаягдалыг ангилан МОРИН ТХЦэгт гэрээт хөлсний машинаар тээвэрлэн хаядаг. /Жишээ баримт/



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

eBARIMT.MN

ДДТД: 000006108938003250609000003056015

Огноо: 2025-06-09

Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдалыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	26980	6.36	171,592.8

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	156,091.56
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	15,609.16
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	171,700.72

Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын хавсралт

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

eBARIMT.MN

МОРИН ТХЦ
Баримтын № 03-0380139
Огноо 2025-06-09 15:33:35
Касс : 031
Кассчин : ББатжаргал Б
Харилцагч : Арга хийц од
Харилцагч № 6542522
Авто машин: 46-96 УНА
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг
Хороо: 20-р хороо
Хогны төрөл: Ахуйн хог хаягдал
Эх үүсвэр: Аж ахуйн нэгж
ДДТД 000006108938003250609000003056015

Нэр	Тоо	Нэгж үнэ	Дүн
Бусад төрлийн хог, хаягдалыг ариутгах, цэвэрлэх	26,980.0кг	6.36₮	171,701₮
Нийт			171,701

Хямдрал	0
НӨАТ	15,609
НХАТ	0
Баримтын дүн:	**171,701**
Бэлэн	171,701
Бэлэн бус	0

000006108938003250609000003056015

ЛИНК ЕНЖАЙН ХХК

Шингэн хог хаягдал.

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн зуурмагийн тогоо, миксер машин угаасан усыг тунгаан шүүж цэвэршүүлэн хашааны тоосжилт ихтэй газруудыг услах чийгшүүлэх байдлаар дахин ашигладаг.

Утас – 80119458,
– дуудлагын утас

БАТЛАВ	БАТЛАВ	БАТЛАВ
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 20 ДУГААР ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА	БАЯНГОЛ ШИНЭ ӨРГӨӨ ОНӨААТҮГ-ЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ	Арга Кейш Оз ХХК /ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР/
/Б.Бүрэнтогтох/	/Б.ТҮВШИНТӨР/	/П.Ариунжаргал/

ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХУРААМЖ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХЭД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ

2025 оны 1 сарын 14-ны өдөр № В/25Г.002 Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 **Нэг талаас:** Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, 5675162 тоот регистрийн дугаартай Баянгол дүүргийн "БАЯНГОЛ ШИНЭ ӨРГӨӨ" ОНӨААТҮГ /цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх/,
- Баянгол дүүргийн ... дугаар хороо /цаашид "Засаг дарга" гэх/,
Нөгөө талаас: 6542522 тоот регистрийн дугаартай, Баянгол дүүргийн 20 дугээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Үйлдвэр, үйлчилгээ чиглэлээр, Арга Кейш Оз нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг .... *(иргэн эсвэл аж ахуйн нэгж байгууллага)* /цаашид "Захиалагч" гэх/ нар доорх нөхцлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1.2 Энэхүү гэрээ нь 2025 оны 1 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 2027 оны 1 дугаар сарын 14-ны өдөр хүртэл 2 жилийн хугацаанд энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

1.3 "Хог хаягдлын тухай" хуулийн дагуу Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт орон сууц, гэр хорооллын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага /цаашид "байгууллага" гэх/-ын ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэх, түүнтэй холбогдон гарсан төлбөр /цаашид "хураамж" гэх/ тооцооны асуудлыг шийдвэрлэхэд энэхүү гэрээний зорилго оршино.

1.4 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 12/45 дугаар тогтоолоор Хог тээврийн үйлчилгээний хураамжид НӨАТ /нэмэгдсэн өртгийн албан татвар/-ыг тооцоогүй болно.

1.5 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 05/36 дугаар тогтоолд заасан тарифын дагуу гэрээний үнийн дүнг тогтоосон болно.

Хоёр. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

2.1 Гүйцэтгэгч нь тогтоосон хуваарийн дагуу иргэн, байгууллага, орон сууцны бункерийн ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэх;

2.2 Тээвэрлэлт саатсанаас хог хаягдал хуримтлагдсан бол хуваарьт заасанаас бусад цагаар зохион байгуулалт хийж хог ачуулах арга хэмжээг авна.

2.3 Гэрээний дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас гарч буй ахуйн хогийг тогтмол цагт цуглуулах, нэмэлтээр барилга барих, буулгах, засварлах тохиолдолд иргэн, байгууллагын хог хаягдлын хураамж төлөгдсөний дараа тээвэрлэнэ.

2.4 Хог хаягдлыг тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан, битүүмжилсэн зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.

2.5 Хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч, ачигч нь зохих сургалтад хамрагдаж аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллана.

3160115121

4.4 Хог хаягдлын цогц менежментийг бий болгон боломжит арга, технологи, байгальд ээлтэй практик нэвтрүүлэх, хог хаягдлын тухай боловсролыг иргэдэд олгох замаар зөв дадал, ухамсрыг төлөвшүүлэх;

4.5 Хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах санал санаачлага гаргах, хорооны нутаг дэвсгэрт үүсмэл цэг үүсэхээс сэргийлэх, тээвэрлэлтийн хуваарьтай өдөр хогоо ачуулж хэвшүүлэх ажлыг гэр хороолол бүхий хороодод зохион байгуулж, хяналт тавих;

4.6 Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.12, 10 дугаар зүйлийн 10.2.10 дахь заалтуудын дагуу дүүрэг, хорооноос тогтоосон "хариуцах орчны 50 метр хүртэлх нийтийн эдэлбэр газар"-ын хог хаягдал, цас мөсийг арилган, талбайн цэвэрлэгээг тогтмол хийж, цэвэрлэгээнээс гарах хог хаягдлыг тээвэрлүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах;

4.7 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад эрх, үүрэг.

Тав. Төлбөр тооцоо, үнэлгээ

5.1 Гэрээт хугацаанд сард ..... удаа иргэн, байгууллагын ахуйн хог, хаягдлыг ачиж тээвэрлэнэ.

5.2 Хог хаягдлын хураамж нь Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 05/36 дугаар тогтоолд баталсан тарифын дагуу сард ...100 000... төгрөг, улиралд ....төгрөг, жилд ...[illegible]... төгрөг байна.

5.3 Захиалагч нь itax.mta.mn цахим хаягаар орж төлбөрийн даалгавар үүсгэн нэхэмжлэхийн дугаараар хог хаягдлын хураамжаа хугацаанд нь бүрэн төлнө. Хог хаягдлын хураамж төлөх гэрээний 3.6-д заасан хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хоног тутам 0,5%-ийн алдангийг Захиалагч төлнө.

5.4 Захиалагч нь татварын itax.mta.mn цахим хаягаар хог хаягдлын хураамж төлөх төлбөрийн даалгавар үүсгэхдээ *"Сум, хороо"* сонгох хэсэгт: *Дүүргийн төвлөрсөн төсөв*, Төлбөр *"хүлээн авагч байгууллага"* сонгох хэсэгт: *Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ*-ыг тус тус сонгоно.

5.5 "Хог хаягдлын тухай" хууль, бусад эрх зүйн актыг үндэслэн зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөөс хамаарч үйлчилгээний үнийн тарифт холбогдох эрх бүхий байгууллагаас өөрчлөлт оруулж болно.

5.6 Хог тээвэрлэлтийн тарифт өөрчлөлт орсон тохиолдолд талуудын төлөөлөл тохиролцон гэрээнд нэмэлт оруулж мөрдөнө. Хэрэв хатуу хог хаягдал болон барилгын засвараас гарсан чулуу, мод, шорооны хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх тохиолдолд нэмэлт тарифыг мөрдөх бөгөөд хог хаягдлын хураамжийг Захиалагч төлсний дараа Гүйцэтгэгч хог тээвэрлэлтийг гүйцэтгэнэ.

5.7 Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан хог хаягдлын тээвэрлэлтийг өвөл, зуны батлагдсан графикийн дагуу хог хаягдлын хураамж төлөгдсөний дараа тээвэрлэнэ.

5.8 Нийслэл, дүүргээс зохион байгуулах их цэвэрлэгээний ажилд дайчлагдан ажиллах үед хог ачилтын хуваарь өөрчлөгдөх тохиолдолд тухайн иргэн, байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд төлбөр төлөлтөнд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй.

Зургаа. Бусад

6.1 Байгаль, цаг уурын онц ноцтой үзэгдэл тохиолдох, авто зам хаагдах зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хог ачих боломжгүй болсон тохиолдолд Гүйцэтгэгч хариуцлага хүлээхгүй болно.

6.2 Гэрээнд тусгагдаагүй боловч нэмж оруулах, гэрээнд өөрчлөлт хийх шаардлагатай тохиолдолд талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

6.3 Тус гэрээнд дүүрэг, хорооноос тогтоосон *"Хариуцах орчны 50 метр хүртэлх нийтийн эдэлбэр газар"*-ын зураглалыг кадастр болон фото зураг хавсаргана.

3160115121

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250320000003052502
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-03-20
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	21980	6.36	139,792.8

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	127,164.29
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	12,716.43
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	139,880.72

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250416000003055696
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-04-16
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	26019.96	6.36	165,486.95

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	150,537.27
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	15,053.73
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	165,591

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250430000003025057
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-04-30
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	32300	6.36	205,428

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	186,870.18
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	18,687.02
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	205,557.2

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250501000003024495
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-05-01
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	27859.99	6.36	177,189.54

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	161,182.73
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	16,118.27
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	177,301

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250514000003039228
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-05-14
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	29500	6.36	187,620

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	170,670.91
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	17,067.09
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	187,738

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250609000003056015
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-06-09
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	26980	6.36	171,592.8

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	156,091.56
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	15,609.16
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	171,700.72

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250704000003057164
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-07-04
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	21400	6.36	136,104

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	123,808.73
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	12,380.87
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	136,189.6

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250909000003038477
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-09-09
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	15740	6.36	100,106.4

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	91,063.05
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	9,106.31
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	100,169.36

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000006108938003250922000003041956
Борлуулагчийн:
ТТД: 6108938
НЭР: Хот тохижилтын газар
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 12-р хороо, , Булаг 18 тоот
Утас: 11453501
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......
Банкны IBAN дугаар: undefined

Огноо: 2025-09-22
Худалдан авагчийн:
ТТД: 6542522
Нэр: Арга хийц од
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Өөрийн байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад төрлийн хог, хаягдлыг ариутгах, цэвэрлэх		кг	21939.97	6.36	139,538.21

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	126,932.73
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	12,693.27
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	139,626

2.6 Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн хорт хий, угаар

Төслийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх авто машин, механизмын техникийн хэвийн ажиллагаа болон шатах тослох материалын зохистой хэрэглээг хангах.

Манай компани нь өөрийн эзэмшилийн 44-84ҮНҮ суудлын авто машин, 83-47УБА портер 83-40 УБА миксер, 05-05УН ковш болон тоног төхөөрөмжинд хуваарьт үзлэгийн дагуу жил бүрийн 5 болон 9 сард шаардлагатай үйлчилгээ болон тос тосолгоог тогтмол хийдэг. Техник бүрийн техникийн паспортыг тус бүрт нь тэмдэглэл хийн баталгаажуулдаг.

Хорт хий утааг бууруулах зорилгын хүрээн бид ЕВРО дезиль түлшийг техниктээ ашиглаж байсан. 1





АРГА ХИЙЦ - ОД ХХК
Техник ашиглалтын паспорт
АРГА ХИЙЦ - ОД ХХК
Техник ашиглалтын паспорт
АРГА ХИЙЦ - ОД ХХК
Техник ашиглалтын паспорт
DOOSAN SD200



3. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1 Хөрс.

Хөрсөн бүрхэвчийн шинжилгээг БОМТөлөвлөгөөнд тусгагдасны дагуу НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ ХХК хөрсний итгэмжлэгдсэн лабораторт 2025 оны 07 сарын 31 өдөр шинжилгээний аргын стандартын дагуу хөрсний дээж өгч шинжлүүлсэн.

"НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ" ХХК
ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

MNAS

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 19-р хороо, ҮЭГ, ЗК 17024 Ш/х 10
Утас: (976)-99176123, 99231836
E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 25/08-07/1

Захиалагч: **"Арга хийц од" ХХК**
Дээж авсан цэг: **ТЭЦ-4 зүүн талд**
Сорьц авсан огноо: **2025 оны 07 сар 31 өдөр**
Шинжилгээ хийсэн огноо: **08 сарын 07**
Харилцах утас:

1. ХӨРСНИЙ ХИМИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

№	Дээж авсан гүн,см	pH	Давс, %	ЦДЧ, ds/m	Ялзмаг, %	$CaCO_3$, %	NO_3, мг/100г	Солилцох сууриуд, мг-экв/100 г		Шим тэжээлийн элементүүд, мг/100г	
								Ca^{+2}	Mg^{+2}	P_2O_5	K_2O
Дээж 1											
1	0-30	8.83	0.061	0.145	1.31	0.80	0.54	12	4	3.0	4

2. ХӨРСНИЙ МЕХАНИК БҮРЭЛДЭХҮҮН

№	Дээж авсан гүн,см	Механик ширхэгүүд, % ширхэгийн хэмжээ, мм						
		1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
Дээж 1								
1	0-30	5.9	60.2	13.5	9.4	4.3	6.7	20.4

3. ХӨРСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН. 1ГР ХӨРСӨНД

№	Дээжний дугаар	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцрын титр (*E.coli*) MNS 3297:2019		*Анаэробын (Cl.perfringens* MNS 3297:2019	
		Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг
1	Дээж 1	$6.5*10^5$	0.01	2	≥0.1	1

1. ХӨРСНИЙ ХҮНД МЕТАЛЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Дээж авсан газар, Газар зүйн байршил	Дээж авсан үе, давхарга	Cr	Pb	Cd	Zn	Cu	Ni
		мг/кг	мг/кг	мг/кг	мг/кг	мг/кг	мг/кг
Дээж 1	0-30	23.1	11.6	0.0	29.0	15.6	6.5
Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ,MNS 5850:2019							
Элсэрхэг хөрс		60	50	1	100	60	60
Шавранцар хөрс		100	70	1.5	150	80	100
Шаварлаг хөрс		150	100	3	300	100	150

**Хязгаарлах түвшин*   ** Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарна*

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД : (Хөрсний агрохимийн үзүүлэлтүүд MNS3310:1991, MNS ISO10390, *хөрсний механик бүрэлдэхүүн* MNS6824:2020, *Эрүүл Ахуйн Шинжилгээний Стандарт* MNS 5367:2004, MNS6341:2012,*Хүнд металлуудыг -хаан дарсанд атом шингээлтийн спектрометрээр* MNS ISO 11466:2007*)*

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: Х.УУГАНЦЭЦЭГ, С.НЯМДАШ

ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО Ph.D, Дэд профессор

2025 ОНЫ 08 САРЫН 07   1

3.2 Төслийн талбайг тохижилтын дагуу мод бут тарьж хашаалах.

Манай компани нь 2023 оноос эхлэн өөрийн эзэмшлийн газраас зам хүртлэх 67м*8м харьцаатай нийтийн эзэмшлийн 536 м2 талбайд арчилгаа хийн хөрсжүүлэн мод бут тарьж зүлэгжүүлэн ногоон байгууламжийг бий болгон арчилдаг байсан. 2023 болон 2024 оны зураг

2025 онд Сонгсголонгийн уулзвараас Гурвалжингийн гүүрний уулзвар хүртлэх зам өргөтгөлийн ажилтай холбоотойгоор ногоон байгууламжийн нэгээхэн хэсэг нь тусгагдаж ухалт хийгдэж үгүй болсон. Гэвч замын ажил одоог хүртэл бүрэн дуусаагүй буюу явган хүний замын ажил хийгдээгүй байгаа учраас бид дахин ногоон байгууламжаа сэргээх боломжгүй байна. Замын ажил бүрэн дуусахаар хийхгүй бол дахин ажил болох төлөвтөй байгаа учраас бид 2026 онд зураг төслийнхөө дагуу хийхээр төлөвлөсөн байна. Гэхдээ бид ногоон байгууламжийнхаа талбайг томсгох орчныг үзэмжтэй тохижуулах зорилгоор урд талын бетонон хашаагаа буулган жижиг төмөр хашаа хийж ногоон байгууламжийн бэлтгэл ажлаа 2025 онд хангасан байгаа.

2025 оны 4 сар /өмнөх/

2025оны 11 сар /Одоо/

Төлөвлөгдсөн авто явган зам /хийгдэж дуусаагүй байгаа/

Ногоон байгууламж хийхээр төлөвлөж бэлтгэсэн талбай. /2026 онд явган замын ажил хийгдэж дуусахаар хийхээр төлөвлөсөн байгаа./

3.3 Орчныг цэвэр байлгах талаар хороотой хамтран ажиллах, бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах.

Туул голын сав газрын захиргаа Tuul River Basin Authority's Post

Туул голын сав газрын захиргаа Tuul River Basin Authority
December 21, 2024 ·

МӨСӨН ДЭЭГҮҮР МАШИН ЯВУУЛАХГҮЙ

Туул голын сав газрын захиргаанаас Туул голын мөсөн дээгүүр хууль бусаар тээврийн хэрэгслээр зорчих зөрчлийг илрүүлэн таслан зогсоох чиглэлээр өөрсдийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан удаа дараагийн арга хэмжээ зохион байгуулж, тээврийн хэрэгслийг усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүс руу нэвтрэхээс сэргийлэн ААНБ хамтран хаалт, хашилтыг хийн ажиллаж байна.

ЖОЛООЧ НАРЫН АНХААРАЛД:
Монгол улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 3 дугаар бүлгийн 3.7 дахь зүйлийн “з” хэсэгт заасан “ Тээврийн хэрэгслээр зорчих хэсгийн хашлага давах (тэмдгээр тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд), тусгаарлах зурвас, аюулгүйн арал, таримал зүлгээр явах, замын хаалт, хашилт, тууз, чиглүүлэх хэрэгслээр хашиж хамгаалсан буюу хориглолт тогтоосон зам, талбай, ажлын талбар руу дур мэдэн нэвтрэх, батлагдсан замаас гарч шинэ зам гаргах, байгаль орчин, газрын хөрс, хадлан, тариалангийн талбай, ой модыг гэмтээх, гол мөрөн, нуур, булаг, хиймэл усан байгууламжийг бохирдуулах”-ыг хориглоно гэж заасан тул ЖОЛООЧИЙН ҮҮРГЭЭ УХАМСАРЛАН ЗӨРЧИЛГҮЙ ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОНО УУ.

Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам
УСНЫ ГАЗАР
Saldan Odontuya
Batbayar Zeneemyadar

Үйлдвэрийн хашааний ойр орчмын зам талбай ногоон байгууламжийн хог хаяглыг хавар болон намрын улиралд 5 болон 10 сард цэвэрлэж хэвшсэн. Бусад хугацаанд бороо цас шавар шавхайтай үед тухай бүр нь нийтийн эзэмшилийн ойролцоох авто зам явган замыг цэвэрлэдэг.

4. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2025 оны ажил эхлэхтэй холбогдуулан ТӨГС БАЯН ХҮРЭЭ сургалтын байгууллагатай хамтран ХАБЭА-н хүрээнд гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажилтны аюулгүй ажиллах, ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлээс эрүүл мэндээ хамгаалах, хуулв эрх зүйн ойлголтыг өгөхөд чиглэсэн сургалтыг зохион байгуулан шалгат авч баталгаажуулсан байгаа. Гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөө боловсруулан батлуулав. Мөн ажилчид албан хаагчдын эрүүл мэндийн үзлэгийг зохион байгуулав

"ТӨГС БАЯН ХҮРЭЭ" ХХК-ИЙН БАЯН ХҮРЭЭ ХАБЭА-Н СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

АРГА ХИЙЦ ОД ХХК-ИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

БАТЛАВ: ЗАХИРАЛ..................Х.БАЯНХАНГАЙ

ТАЙЛАН БИЧСЭН: БАЯН ХҮРЭЭ ХАБЭА-Н СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨХ, ҮЙЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР: ....Э.ЭНХТУЯА

ТАНИЛЦСАН: АРГА ХИЙЦ ОД ХХК-ИЙН ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР: ....

УЛААНБААТАР ХОТ
2025 ОН


ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ 18 ДУГААР АНГИ

БАТЛАВ
ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ АВРАХ 18 ДУГААР АНГИЙН ЗАХИРАГЧ
АХМАД Б.ЦЭДЭНДАМБА
2025 оны 11 дугаар сарын 03 -ны өдөр

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ
ШУУРХАЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Объектын нэр: "АРГА ХИЙЦ ОД ХХК"

Объектын байршил: Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, эрчим хүчний гудамж 292 тоот
Улаанбаатар 16101, Монгол улс

Гал түймэр унтраах БГД 18-р ангиас 2,2км

Шаардлагатай утасны дугаар: 75709020, 99904954, 99039731

Хянасан:
Гал түймрийн улсын байцаагч ахлах дэслэгч Б.Хүрэлтогоо

Боловсруулсан:
Ерөнхий инженер Л.Ганзориг

Улаанбаатар хот
2025 он



AND
MEDICAL CENTER

АРГА ХИЙЦ ОД ХХК АЖИЛЧДЫН 2025 ОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН ТАЙЛАН

"Анд мед" Эрүүл мэндийн төв эмнэлэг

Гүйцэтгэх захирал АУ Магистр А.Батболд

МУ-ын тэргүүлэх зэрэгтэй, Клиникийн профессор Мэдрэлийн эмч Ч.Оюунчимэг

Дотрын эмч АУ Магистр Б.Цолмон



БАТЛАВ.
АРГА ХИЙЦ ОД ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Т.АРИУНЖАРГАЛ

БАТЛАВ.
БИО СКАН ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Д.ЭНХБУЛАГ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАГЦ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ

2024 оны 9 сарын 30 өдөр *Дугаар: / 24/08* *Улаанбаатар хот*

Энэхүү Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн гэрээг ("Гэрээ") 2024 оны 09 сарын 30 өдөр нэг талаас **"Арга хийц од "** ХХК (РД: 6542522) ("Үйлчлүүлэгч" гэх), нөгөө талаас **Био Скан ХХК-ийн Апекс эрт илрүүлэг оношилгооны төвийн** (Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011859029; Регистр: 8453799) (цаашид "Оношилгооны төв" гэх) нар /хамтад нь "Талууд" гэх/нь Монгол Улсын Эрүүл мэндийн тухай хууль, Иргэний хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн дараах нөхцлүүдийг хэлэлцэн тохиролцож, харилцан зөвшөөрснөөр байгуулав.

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь Оношилгооны төв нь Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр түүний ажилтнуудад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх бүтэн биеийн оношилгоо хийн эмчийн онош тайлбар , зөвлөгөө нэгдсэн дүгнэлт, тайлан гаргах, Үйлчлүүлэгч нь Оношилгооны төвөөс нэгдсэн дүгнэлт хүлээн авч түүнд үйлчилгээний хөлс төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хоёр. Гэрээний хугацаа

2.1. Гэрээний хугацаа: 2024 оны 11 сарын 11-ний өдрөөс 2024 оны 11 сарын 15-ний өдрийг дуустал. Энэхүү хугацаанд багтаан талууд оношилгоо шинжилгээний тодорхой өдрүүдээ тохиролцоно

Гурав. Төлбөрийн хэмжээ, түүнийг хийх журам

3.1 Шинжилгээнд нийт 30 хүн (тус бүр 140.000 төгрөг) хамрагдах ба гэрээний нийт үнийн дүн 4 200 000 (дөрвөн сая хоёр зуун мянган) төгрөг, (шинжилгээний нэр төрлийг гэрээний Хавсралтад харуулав).

3.2 Гэрээний үнийн дүнгийн 50 хувийг гэрээ байгуулснаас хойш 2024 оны 10 дугаар сарын 02 –ны өдөрт багтаан оношилгооны төвд төлнө. Үлдэгдэл төлбөрийг гүйцэтгэлийн дагуу оношилгооны төвөөс ирүүлсэн нэхэмжлэлийн дагуу төлбөр тооцож төлнө.

3.3 Үйлчлүүлэгч эрүүл мэндийн бүтэн биеийн эрт илрүүлэг оношилгоо хийлгэх ажилтнуудын тоо, хийлгэх хугацааны талаар тухай бүр оношилгооны төвд бичгээр мэдэгдэж зөвшилцөнө.

3.4 Үйлчлүүлэгч нь энэхүү гэрээний төлбөрийг Био Скан ХХК-ийн **ХААН БАНК 5134299104 тоот** дансанд шилжүүлнэ.

3.5 Талууд нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн 0.5 хувийн алдангийг төлнө.

5. ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

	Оршин суугч, оролцогч далууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээний агуулга	Хугацаа	Зохион байгуулах газар	Тайлбар
1	БГД 20-р хорооний иргэд	Хийгдсэн ажлууд талагнах	БОрчны жилийн тайлан	2025/11/22	Өөрийн байр	Товлогдсон өдрөө тайлагнах

6. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.

Удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах нь БОМТ–ний хэрэгжилтийн баталгааг бий болгож буй хэлбэр гэж үзэж ихээхэн ач холбогдол өгөх ёстой. БОМТ-ний хэрэгжилтийг хангахад зөвхөн байгаль орчны мэргэжилтэн бус бусад алба, хэлтэс, нэгжийн ажилтнууд болоод гэрээт байгууллагын ажилтан, албан хаагч нарын оролцоо шаардагддаг. Тус дэд төлөвлөгөөгөөр Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтид оролцооны хэлбэрийг тодорхойлон хэрэгжилтийг хангах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Бид энэ таван жилийн хугацаанд ажилчдын байр, гал тогоо, конторын байшинг нэгтгэн 2 давхар 300м2 барилгыг барьж ашиглалтанд оруулсан маань ажилтан албан хаагчдын эрүүл ахуй, тав тухтай ажлын байраар хангаад зогсохгүй халуун хүйтэн ус, цэвэр бохир усны шийдлийг стандарт нормын дагуу хангаж өгсөн. Мөн гадна тохижилт ногоон байгууламж хатуу хучилттай зам талбайг зургийн дагуу гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.

Гадна тохижилт ногоон байгууламжийн төлөвлөгөө.

Цаашлаад бид 1500м2 үйлдвэрийн барилгын ажлын зураг төслийг батлуулан үйлвэрийн барилга барихаар ойрын 2 жилийн төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрийн барилга баригдаж төслийн талбайн хатуу хучилттай зам, ногоон байгууламж тохижилт хийгдэснээр үйлвэрийн эмх цэгц, аюулгүй байдал, орчны тоосжилт, дуу чимээ болоод ажилчидын ажиллах таатай нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. /Төлөвлөтын зургийг хавсаргав./


ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ М1:500
N
Д/Д
ТОДОРХОЙЛОЛТ
ТАЙЛБАР
1. Одоо байгаа оффисын барилга — Төлөвлөж буй
2. Төлөвлөж буй цутгалтын цехын барилга — Төлөвлөж буй
3. Төлөвлөж буй арматур бэлтгэх цехийн барилга — Төлөвлөж буй
4. Бэлэн бүтээгдэхүүн хураалтын талбай — Төлөвлөж буй
5. Төлөвлөж буй авто зогсоол — Төлөвлөж буй
6. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний авто зам — Төлөвлөж буй
7. Одоо байгаа авто зам — Одоо байгаа
8. Харуулын байр — Одоо байгаа
9. Тэрэлжсэн хогийн цэг — Төлөвлөж буй
8. Одоо байгаа барилга — Одоо байгаа
8. Одоо байгаа барилга — Одоо байгаа
БАЙРШЛЫН СХЕМ
Төлөвлөж буй байршил
Улаанбаатар менежмент
ТЭЦ-4
Таних тэмдэглэгээ
Төлөвлөж буй барилга, байгууламж
Төлөвлөж буй явган хүний зам
Төлөвлөж буй ногоон байгууламж
Эзэмшил газрын хил
Одоо байгаа явган хүний зам
Одоо байгаа авто зам
Одоо байгаа барилга байгууламж
Төлөвлөж буй бетон зам талбай
Төлөвлөж буй авто зогсоол
Бохир усны шугам
Цэвэр усны шугам
Дулааны шугам
Цахилгааны шугам
STEEL LINE
"СТИЙЛ ЛАЙН ХХК"
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо
"АРГА ХИЙЦ ОД" ХХК-ийн "ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОР"
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үе шат: А3
Архитектор А.Асралтнаран
Гүйцэтгэсэн А.Асралтнаран
Шалгасан Х.Амартүвшин
ЕГ Шифр: STL-23/2023
ТГ Шифр:
Масштаб: 1:500
Зургийн дугаар: ET-01
Огноо: 2023
Хуудас: 5

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХОТЫН СТАНДАРТЫН ГАЗАР
ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОРЫН АЖЛЫН АЛБА
20 24 оны 02 р сарын 25 өдөр
СБТ№ 24959 2117401
STEEL LINE
Баянгол Дүүрэг, 20-р хороо,Үйлдвэрийн баруун бүс,
"АРГА ХИЙЦ ОД" ХХК-ийн "ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОР"
НЭР
ГАРЫН ҮСЭГ
ЗАГВАР ЗУРАГ
"Стийл Лайн" ХХК-ийн захирал — Х.Амартүвшин — М:100
Архитектор — А.Асралтнаран — Хуудас 25
Захиалагч: Арга хийц од ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал — Т.Ариунжаргал — 2025 он

6.1. БОМТ-НИЙ ЗАРДАЛ.

д/д	Зардлын нэр төрөл	Албан байгуулга	нэгж	Нийт дүн
1	Техникийн хэвийн ажиллагаа болон шатах тослох материалын зохистой хэрэглээг хангах.	АОДЭ ХХК Doosan ХХК АКУМА ХХК ЗЭС ГАЛ ХХК	Жилд 2 удаа	2841500
2	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	Цаг уур орчны шинжилгээний газар Нарт ШУУН консалтинг ХХК	Жилд нэг удаа	148500 119000
3	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө	Туул голын Ай сав газар	Аричилгаа Хамгаалалт	500000
4	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	Төгс баянхүрээ ХХК Онцгой байдлын алба	1	900 000 800 000
5	Хог хаягдалын менежментийг зохион байгуулах	Морин ТХЦ Онц тээвэрчин ХХК	10 10 удаа тээвэр	1551669.6 1600000
6	Тухайн жилийн БОМТ-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдад тайлагнах	Өөрийн байр	1	1000000
7	БОМТөлөвлөгөө	БОМТ Барьцаа	1	3332710
8	Нийт			12793379.6

6.2. БОМТ-НИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН.

д/д	Арга хэмжээ	Биелэлт	Хувь, %
1	Техникийн хэвийн ажиллагаа болон шатах тослох материалын зохистой хэрэглээг хангах.	Шаардлагатай үйлчилгээ хийгдсэн	100
2	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	Бүх шинжилгээ хийгдсэн	100
3	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө	Туул гол	100
4	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	Сургалт хийсэн	100
5	Хог хаягдалын менежментийг зохион байгуулах	Журам мөрдөгдсөн	100
6	Тухайн жилийн БОМТ-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдад тайлагнах	11сард төлөвлөгдсөн байгаа	90
7	Дундаж хувь =98,3%		