ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН НУТАГТ БАЙРЛАХ “СИТИ СҮЛЖЭЭ” ХХК-ИЙН “ДЭЛГЭР-3” НЭРТЭЙ ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ ОРДЫН 2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Хэнтий аймаг, Батноров сум

2025 он

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН НУТАГТ БАЙРЛАХ “СИТИ СҮЛЖЭЭ” ХХК-ИЙН “ДЭЛГЭР-3” НЭРТЭЙ ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ ОРДЫН 2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Хянасан:
БОУАӨЯ-ны ХБОБЗГ-ЫН ахлах шинжээч: ______________________________

Танилцсан:

“СИТИ СҮЛЖЭЭ” ХХК-ний
гүйцэтгэх захирал / /

Боловсруулсан:

Байгаль орчны мэргэжилтэн / /

Хэнтий аймаг Батноров сум

2025 он

Агуулга

Нэг. Товч танилцуулга 5
1.1. Уурхайн товч танилцуулга 5
1.2. Үйлдвэрийн нэр, байршил 5
1.3 Тухайн оны уулын ажлын гүйцэтгэлийн товч танилцуулга 6
Хоёр. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 7
2.1. Олон салаа зам гаргахаас сэргийлэх 10
2.2. Уурхайн тоос босох боломжтой байршлуудад тоосны болон агаарын бохирдлын хэмжилтийг тогтмол хийх. Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гарсан тохиолдолд хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх**Error! Bookmark not defined.**
2.3. Тоосны хэмжилт гүйцэтгэх хяналтын цэгүүдийн байршлыг тогтоож, тогтмол хугацаанд зөөврийн багаж ашиглан хэмжилт хийнэ .... **Error! Bookmark not defined.**
2.4. Бүтээн байгуулалтын арга хэмжээний хүрээнд шинээр газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулах үед шимт хөрсийг холбогдох стандартын дагуу хуулах**Error! Bookmark not defined.**
2.5. Хуулж авсан шимт хөрсийг зориулалтын овоолгод MNS 5916:2008 стандартын шаардлагын дагуу 5 метрээс дээшгүй өндөртэй овоолон хадгалах**Error! Bookmark not defined.**
2.6. Аливаа асгаралтаас урьдчилан сэргийлж техник хэрэгслийн засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийх .... **Error! Bookmark not defined.**
2.7. ШТС-г байнгын хяналтад байлгаж өдөр тутмын үзлэг хийх**Error! Bookmark not defined.**
2.8. Тоног төхөөрөмж, хөнгөн тэрэг, технологийн хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээг зориулалтын хөрсөнд нэвчилт үүсгэхгүй талбайд хийх**Error! Bookmark not defined.**
2.9. Асгаралттай тэмцэх иж бүрдэл шаардлагатай газруудад байрлуулах........ **Error! Bookmark not defined.**
2.10. Нийт ажилтан, ажиллагсадад асгаралт болохоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс АА-ны хурлуудыг зохион байгуулах........ **Error! Bookmark not defined.**
2.11. Асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх, асгаралтын үед баримталж ажиллах компаний дотоод журмыг боловсруулах .... **Error! Bookmark not defined.**
2.12. Уурхайн бүх тээврийн хэрэгслийг улсын техникийн үзлэгт хамруулах........ **Error! Bookmark not defined.**
2.13. Хог хаягдлын менежментийн компаний дотоод журмыг боловсруулах........ **Error! Bookmark not defined.**
2.14. Гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох, худгуудын тоолуурын заалтыг БОрчны хяналтын улсын байцаагчийг байлцуулан акт үйлдэж байх, ус ашиглах гэрээг эрх бүхий байгууллагатай байгуулах .... **Error! Bookmark not defined.**
2.15. Уурхайн талбайд нэн ховор, ховор зүйлийн ургамал таарсан тохиолдолд шилжүүлэн суулгах арга хэмжээ авах .... **Error! Bookmark not defined.**
2.16. Тоос босож буй зам талбайд усалгааг тогтмол хийх... **Error! Bookmark not defined.**
2.17. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх .... **Error! Bookmark not defined.**
Гурав. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт........ 27
3.1. Шинээр хөндөгдөж буй газраас шимт хөрсийг хуулж, овоолгод хадгалах. Хөндөгдөх газар бүр байгаль орчны мэргэжилтэн үзлэг хийж хуулах шимт хөрсний зузааныг

тодорхойлно. .... Error! Bookmark not defined.

3.2. Холбогдох стандартын шаардлагын хүрээнд шимт хөрсний овоолгын үржил шим, хэмжээг алдагдуулахгүйн тулд ургамалжуулалтын арга хэмжээг эхлүүлэх. Тарих ургамлын үр худалдан авах .... Error! Bookmark not defined.

Дөрөв. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 29

4.1. Холбогдох орон нутгийн засаг даргын тамгын газар, БОАЖГ-тай хамтран хэрэгжүүлж болох биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хувилбаруудыг тодорхойлох .... Error! Bookmark not defined.

Тав. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт .. 31

5.1. Уурхайн талбайн нөлөөллийн бүсийг тодорхойлох. Тухайн нөлөөллийн бүсэд газар эзэмшиж, байрлан амьдарч буй орон нутгийн иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээг эхлүүлэх хүсэлт гаргах**Error! Bookmark not defined.**

Зургаа. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 32

6.1. Батноров сумын ЗДТГ-тай хамтран биет болон биет бус өв рүү чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх .... Error! Bookmark not defined.

6.2. Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг нийт ажилчдад танилцуулах сургалт орох. Журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах .... **Error! Bookmark not defined.**

Долоо. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө 33

7.1. Уурхайн аваар устгах төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох газраар батлуулах 34

7.2. Уурхайн барилга байгууламж бүрд галын дүгнэлтийг холбогдох төрийн байгууллагаас гаргуулан авах... Error! Bookmark not defined.

7.3. Уурхайн талбайд үүсэж болзошгүй аюул, эрсдлийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний практик сургалтыг нийт ажилчдад орох .... Error! Bookmark not defined.

7.4. Тэсрэх бодисын зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих, бүртгэл хөтлөх........... **Error! Bookmark not defined.**

7.5. Уурхай орчимд гарч болзошгүй тал хээрийн түймэрт бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд гал унтраах ажилд оролцох...... Error! Bookmark not defined.

7.6. Гал түймрийн үед хэрэглэх галын булангуудыг байгуулж, үзлэг хийж, багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн бүрэн байдлыг шалгана. .... Error! Bookmark not defined.

7.7. Технологийн дагуу тэсрэх бодисын агуулахыг барьж ашиглалтад оруулах .... **Error! Bookmark not defined.**

Найм. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 36

8.1Ахуйн буюу дахин ашиглах боломжгүй энгийн хог хаягдлыг сумын төвлөрсөн хогийн цэгт нийлүүлэх гэрээг холбогдох зөвшөөрөл бүхий байгууллагатай байгуулан, ахуйн хог хаягдал зайлуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх .... Error! Bookmark not defined.

8.2 Шаардлагатай газруудад хогийн сав байрлуулах .... Error! Bookmark not defined.

8.3 Төслийн талбайд байрлах бүх хогийн савны тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан тохиолдолд тухай бүрд солих.. Error! Bookmark not defined.

8.4 Үйл ажиллагаанаас гарсан нийт хог хаягдал болон дахин ашигласан хог хаягдлын хэмжээг тогтмол бүртгэж, БОХ тайланд тусгаж сумын захиргаанд хүргүүлнэ .... **Error! Bookmark not defined.**

Ес. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт 38

9.1 Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ .... Error! Bookmark not defined.

9.2 Хөрсөн бүрхэвчийн хяналт шинжилгээ... 39

9.3 Усны чанарын хяналт шинжилгээ .... **Error! Bookmark not defined.**

Арав. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт 40

10.1 Үйл ажиллагаа явуулах газарт харъяалагдах сумын газрын даамалтай газар ашиглах гэрээ болон бусад холбогдох зөвшөөрөл, бичиг баримтын бүрдэлийг хангах .... **Error! Bookmark not defined.**

10.2 Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран нийт ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, байгаль орчныг хамгаалах, гал түймрээс урьдчилсан сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгааг хийх ажлыг зохион байгуулах .... **Error! Bookmark not defined.**

10.3 Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд уурхайн хашаан дотор модны суулгац тарих .... **Error! Bookmark not defined.**

10.4 Аймгийн Засаг даргаар тээврийн замын маршрутыг тогтоолгох**Error! Bookmark not defined.**

10.5 Экологийн паспорт хөтлөх.................................. 44

10.6 Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээнүүдэд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах .... **Error! Bookmark not defined.**

Арван нэг. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт 45

11.1.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг танилцуулах .... **Error! Bookmark not defined.**

11.2. Компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл болон БОМТ, ОХШХ-ийн талаарх мэдээллүүдийг танилцуулах .... **Error! Bookmark not defined.**

Дүгнэлт.................................. 46

Тайлангийн хавсралтууд: 47

Зургийн жагсаалт:

Зураг 1 Тоос хэмжилт 16
Зураг 2 Зураг 2 Шимт хөрсний овоолго 16
Зураг 3 Техникийн засвар үйлчилгээ.................................. 16
Зураг 4 ШТС байршил 17
Зураг 5 Засварын шоп болон кемпийн бэлдсэн талбай 19
Зураг 6 Асгаралтийн иж бүрдэл байрлуулсан байдал 19
Зураг 7 Асгаралтын зааварчилгаа урьдчилан сэргийлэх сургалт орж буй байдал 20
Зураг 8 Галын сарай 20
Зураг 9 Шимт хөрсний овоолго болон хаягжилт.................................. 27
Зураг 10 Шимт хөрс ургамалжуулалт 28
Зураг 11 “Ингэний амны доод хэсэг” техникийн нөхөн сэргээлт 30
Зураг 12 “Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам”-н сургалт хийж буй байдал.................................. 32
Зураг 13 Уурхайн аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 34
Зураг 14 “Хөх бишрэлт” ХХК-тай хамтран ажилчдадаа сургалт хийж буй байдал 34
Зураг 15 Галын сарай 35
Зураг 16 Хог хаягдлын гэрээ 37
Зураг 17 ангилан ялгах хогийн сав 37
Зураг 18 Хөрсний шинжилгээний дээж авч буй байдал.................................. 39
Зураг 19 Усны шинжилгээний хариу.................................. **Error! Bookmark not defined.**
Зураг 20 Газрын гэрчилгээ Кадастрын зураг 42
Зураг 21 Сургалт орж буй байдал 42
Зураг 22 2025 онд тарьсан улиас 43
Зураг 23 5-р багийн иргэн Э.Отгонцэцэгт 5-н ханатай гэр авч өгөв. 44

Хүснэгтийн жагсаалт:

Хүснэгт 1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт 7
Хүснэгт 2 Нөхөн сэргээлтийн биелэлт 27
Хүснэгт 3 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 29
Хүснэгт 4 Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 31
Хүснэгт 5 Түүх соёлыг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 32
Хүснэгт 6 Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 33
Хүснэгт 7 Хог хаягдлыг менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 36
Хүснэгт 8 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт 38
Хүснэгт 9 Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт 40
Хүснэгт 10 Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ажил 44
Хүснэгт 11 Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад БОМТ-ний биелэлтийг тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт 45

Нэг. Товч танилцуулга

1.1. Уурхайн товч танилцуулга

“Сити Сүлжээ” ХХК-ийн “Дэлгэр-3” нэртэй хайлуур жоншны ордын 5 болон 8 дугаар хүдрийн биетийг ашиглах уурхайн төсөл нь Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт оршино. Тус уурхай нь Улаанбаатар хотоос зүүн зүгт 410 км, Хэнтий аймгийн төвөөс зүүн хойш 80 км, Бэрх тосгоноос зүүн тийш 13 км орчим зайд оршдог.

Уурхайн хүдрийн биет нь Дэлгэрхааны бүлэг ордын Дэлгэр-3 нэртэй талбайн хэсэгт орших бөгөөд геологийн тогтоцын хувьд тухайн хэсэгт нь дээд протерозойн, пермийн, мезозеин болон дөрөвдөгчийн хэсэгт оршино. Тус ордын нийт нөөц C1 зэрэглэлээр 338.2 мян.тн хүдэр гэж тогтоогдсон. Үүнээс тус компанийн MV-022814 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд тооцоогоор 175.8 мян.тн олборлох жоншны хүдрийн нөөц бодогдсон. 5 дугаар хүдрийн биет нь 1.27- 4.27 м, дунджаар 2.77 м зузаантай, 70-85° уналтай биетээс тогтоно. 8 дугаар хүдрийн биет нь 1.27-4.57 м, дунджаар 2.92 м зузаантай, 50-65° уналтай биетээс тогтоно.

Энэхүү орд нь дэд бүтцэд харьцангуй ойр байрлалтай, ордоос баруун зүгт 13 км зайд Бэрхийн их уурхай, мөн Өндөрхаан-Бэрхийг холбосон 110 кВ-ийн өндөр хүчдэлийн шугам, ордоос баруун урагш 74 км-т Өндөрхаан-Улаанбаатарыг холбосон хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто зам зэрэг дэд бүтцийн нөхцөлүүдтэй байна.

Уурхайг жилийн турш 210 хоног, хуулийн дагуу 7 цагийн үргэлжлэлтэй 3 ээлжээр ажиллуулна.

Бид өмнөх жилүүдэд компанийн санхүүгийн нөхцөл байдал, дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлаас үүдэн уурхайн үйл ажиллагааг эхлүүлж чадаагүй бөгөөд 2025 онд эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Үүний хүрээнд төслийн Техник эдийн засгийн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулах ажлыг уул уурхайн зураг төслийн “Ертөнцийн Зүг” ХХК-тай гэрээ байгуулан хэрэгжүүлж байна. Тус ТЭЗҮ боловсруулах, батлуулах ажил 2024 оны сүүлээр хийгдэж эхэлсэн бөгөөд төлөвлөгөөт жилд багтаан батлуулахаар төлөвлөж байна. Шинэчлэгдсэн ТЭЗҮ батлагдсаны дараа Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг шинэчлэх, батлуулах арга хэмжээг мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагатай гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

1.2. Үйлдвэрийн нэр, байршил

“Сити Сүлжээ” ХХК-ийн “Дэлгэр-3 хайлуур жоншны ордын 5 болон 8 дугаар хүдрийн биетийг ил болон далд уурхайн аргаар ашиглах” төсөл нь Хэнтий аймгийн Бэрх сумын нутагт, Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 410 км, Хэнтий аймгийн төвөөс зүүн хойд зүгт 80 км, Бэрх тосгоноос зүүн тийш 13 км зайд оршиж байна.

Аж ахуйн нэгжийн нэр:	“Сити Сүлжээ” ХХК

“Сити Сүлжээ” ХХК 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан	
Аж ахуйн нэгж бүртгэлийн дугаар:	9011066035
Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны чиглэл:	Гадаад худалдаа
Аж ахуйн нэгжийн харьяаллын хаяг:	Улаанбаатар хот, Хан-Уул, 3-р хороо, Чингэсийн өргөн чөлөө, Сититакси ХХК-ийн байр - 102
Захирлын нэр, утас, цахим шуудангийн хаяг:	Гүйцэтгэх захирал Рен Девен, 96620509, huhbishrelt.5878@yahoo.com
Холбогдох мэргэжилтний нэр, утас, цахим шуудангийн хаяг:	Уурхайн дарга Ө.Оюунчимэг, 99037995, huhbishrelt.5878@yahoo.com

1.3 Тухайн оны уулын ажлын гүйцэтгэлийн товч танилцуулга

Олборлох нөөцийн хэмжээ 2025 онд 8-р хүдрийн биетэд ил уурхайн үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд жилд 30,27 мян тн хүдэр олборлохоос одоогийн байдлаар 23,7 мян.тн хүдэр олборлоод байна.Хөрс хуулалт 2025 онд 255000 м3 хийхээс одоогийн байдлаар 216000 м3 хөрс хуулалт хийсэн. Уулын цул 229166 м3.

Хоёр. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний агаарын чанар, хөрсөн бүрхэвч, газрын доорх ус, ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг 5 бүлэгт 19 арга хэмжээ хэрэгжүүлэв.

Хүснэгт 1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

№	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
Агаарын чанар				
2.1	Олон салаа зам гаргахаас сэргийлэх шаардлагагүй замыг хаах, тэмдэг байрлуулах, хурдны хязгаар тогтоох		Уурхайн талбайд тогтсон замуудаар тээврийн хөдөлгөөн үйлддэг бөгөөд авто замуудад хурдны хязгаарын тэмдэг, тэмдэглэгээнүүдийг байршуулсан. Төслийн талбайд замын тэмдэг тэмдэглэгээ нийт 4 ш байрлуулсан. Замын хөдөлгөөний журам боловсруулж, хурдны хязгаар тогтоосон Олон салаа зам гаргахаас сэргийлж ашигладаггүй 3 салаа замыг хаасан. Хавсралт Зураг 1,2	
2.2	Уурхайн тоос босох боломжтой байршлуудад тоосны болон агаарын бохирдлын хэмжилтийг тогтмол хийх. Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гарсан тохиолдолд хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх		Уурхайн тоос босох боломжтой байршилд тоосны болон агаарын бохирдолын хэмжилтийгMNS4585:2016 стандартын дагуу хийв. 2025 оны 02- сарын 20нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-431мкг\мг,PM10-31мкг\мг,PM2.5-17мкг\мг,Цэг-2:HCN-0,CO2-427мкг\мг,PM10-28мкг\мг,PM2.5-15мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-429мкг\мг,PM10-39мкг\мг,PM2.5-24мкг\мг, 05-р сарын17нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-474мкг\мг,PM10-49мкг\мг,PM2.5-23мкг\мг, Цэг-2:HCN-0,CO2-469мкг\мг,PM10-41мкг\мг,PM2.5-19мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-473мкг\мг,PM10-47мкг\мг,PM2.5-18мкг\мг 08-р сарын 30нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-511мкг\мг,PM10-54мкг\мг,PM2.5-28мкг\мг, Цэг-2:HCN-0,CO2-493мкг\мг,PM10-49мкг\мг,PM2.5-23мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-472мкг\мг,PM10-43мкг\мг,PM2.5-21мкг\мг 10-р сарын 14 нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-414мкг\мг,PM10-53мкг\мг,PM2.5-28мкг\мг, Цэг-2:HCN-0,CO2-473мкг\мг,PM10-47мкг\мг,PM2.5-24мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-444мкг\мг,PM10-60мкг\мг,PM2.5-23мкг\мг тус тус үзүүлэлттэй гарсан.Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй болно. Агаарын хэмжилтийн хуудасыг хавсаргав.	
2.3	Тоосны хэмжилт гүйцэтгэх хяналтын цэгүүдийн байршлыг тогтоож, тогтмол хугацаанд зөөврийн багаж ашиглан хэмжилт хийнэ		Уурхайн тоос босох боломжтой байршилд тоосны болон агаарын бохирдолын хэмжилтийг 2025 оны 02- сарын 20 нд,05-р сарын 17нд,08-р сарын 30нд,10-р сарын 14 нд тус тус хийсэн.Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй болно.	
Хөрсөн бүрхэвч				

2.4	Бүтээн байгуулалтын арга хэмжээний хүрээнд шинээр газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулах үед шимт хөрсийг холбогдох стандартын дагуу хуулах		Хөрс хуулалт 2025 онд 255000 м3 хийхээс одоогийн байдлаар 216000 м3 хөрс хуулалт хийсэн. Хавсралт зураг	
2.5	Хуулж авсан шимт хөрсийг зориулалтын овоолгод MNS 5916:2008 стандартын шаардлагын дагуу 5 метрээс дээшгүй өндөртэй овоолон хадгалах		Шимт хөрсний овоолгын MNS5916:2008 стандартын дагуу нуруулдаж овоолго үүсгэсэн болно. Шимт хөрсийг 75х65 хэмжээтэй талбайд 2.8 метрийн өндөртэй овоолго үүсгэн олон настын үр 50кг-ыг суулгасан Хавсралт:Зураг 4	
2.6	Аливаа асгаралтаас урьдчилан сэргийлж техник хэрэгслийн засвар үйлчилгээгээр цаг тухайд нь хийх		Аливаа асгаралтаас сэргийлж уурхайд ажилладаг SE550LC max маркийн Экскаватор, Lingong.L955 маркийн ковш,6651ММА улсын дугаартай TONLY.TL875D маркийн өөрөө буулгагч,17-30 уко улсын дугаартай HONGYAN.CQ3254-HMG384F маркийн өөрөө буулгагч автомашин зэрэг техникүүдэд засвар үйлчилгээг улирал бүр хуваарийн дагуу хийдэг. Хавсралт:Зураг 5 .	
2.7	ШТС-г байнгын хяналтад байлгаж өдөр тутмын үзлэг хийх		ШТС-д сар бүр үзлэг хийж байнгын бүртгэл хөтөлж байгаа.	
2.8	Тоног төхөөрөмж, хөнгөн тэрэг, технологийн хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээг зориулалтын хөрсөнд нэвчилт үүсгэхгүй талбайд хийх		Засварын шопын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. Хавсралт зураг	
2.9	Асгаралттай тэмцэх иж бүрдэл шаардлагатай газруудад байрлуулах		Асгарлтын иж бүрдлийн ком 2-ыг захиалсан.	
2.10	Нийт ажилтан, ажиллагсадад асгаралт болохоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс АА-ны хурлуудыг зохион байгуулах		Шинэ ажилчдын сургалт ХАБ-ын сургалттай хамт зохион байгуулсан. Хөх-бишрэлт ХХК-ийн хамт сургалтанд “Сити сүлжээ”ХХК-ны 10 ажилтан хамрагдсан.	
2.11	Асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх, асгаралтын үед баримталж ажиллах компаний дотоод журмыг боловсруулах		Журам боловсруулж батлуулсан. Журам хавсаргав.	
2.12	Уурхайн бүх тээврийн хэрэгслийг улсын техникийн үзлэгт		SE550LC max маркийн Экскаватор, Lingong.L955 маркийн ковш 6651MMA улсын дугаартай TONLY.TL875D	

	хамруулах		маркийн өөрөө буулгагч, 17-30уко улсын дугаартай HONGYAN.CQ3254-HMG384F маркийн өөрөө буулгагч автомашинуудыг техникийн улсын үзлэгт бүрэн хамрууж, тээврийн хэрэгсэлүүдийн 2025 оны автотээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн татварыг төлсөн. Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээнүүдийг хавсаргав.	
2.13	Хог хаягдлын менежментийн компаний дотоод журмыг боловсруулах		Хог хаягдалын журмыг боловсруулж Уурхайн даргаар батлуулсан. Журмыг хавсаргав	
		Газрын доорх ус		
2.14	Гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох, худгуудын тоолуурын заалтыг БОрчны хяналтын улсын байцаагчийг байлцуулан акт үйлдэж байх, ус ашиглах гэрээг эрх бүхий байгууллагатай байгуулах		Одоогоор гүний худаг гаргаагүй.Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахаар “Усны газар” илгээсэн. Ус ашиглуулах дүгнэлт гарахаар ус ашиглах гэрээг байгуулна. Ус ашиглуулах дүгнэлтийг авахаар Усны газар хүсэлтийг ewater.mn хаягаар илгээсэн. Одоогоор технологийн ус ашиглахгүй байгаа. Унд ахуйн хэрэгцээний усыг зөөврөөр хэрэглэж байна. Унд,ахуйн усны гэрээ хавсаргав	
		Ургамлан нөмрөг		
2.15	Уурхайн талбайд нэн ховор, ховор зүйлийн ургамал таарсан тохиолдолд шилжүүлэн суулгах арга хэмжээ авах		Дотоод хяналтын хүрээнд ургамлын анги төрөл зүйлийг судалж байгаа.	
2.16	Тоос босож буй зам талбайд усалгааг тогтмол хийх		Хур-Тунадас их орсон ба тоосжилт их үед усалгааг тогтмол хийж байгаа. Тоос бууруулахад уурхайн шүүрлийн усыг шавхан зайлуулж ашиглах судалгаа хийгдэж байна	
2.17	Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх		Галын аюулгүй байдлын журам боловсоруулж ажилчдад галын аюулгүй байдлын сургалтыг орж галын схемийгг байрлуулж ажиллаж байна. Уурхайн талбайд галын сарай байрлуулсан. Хавсралт: Зураг	
		Амьтны аймаг		
2.18	Төслийн хашааны бүрэн бүтэн байдлыг хянаж мал, амьтан орохоос сэргийлж үзлэг шалгалт хийх		Төслийн хашааг бүрэн хашаажуулж хяналт тавьж ”Мөнх дэмбэрэл эв”ХХК-тай гэрээгээр хамтран харуул хамгаалалт ажиллуулж байна.	
		Бусад		
2.19	Төслийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг ангилан ялгах, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр түр хадгалах цэг байгуулах.		Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй түр хадгалах цэг байгуулж, хог хаягдлыг ангилан Бэрх хотын хогийн нэгдсэн цэгт сард 1 удаа аваачиж хаядаг. Хавсралт:Зураг	

2.1. Олон салаа зам гаргахаас сэргийлэх

Хавсралт: Зураг 1

Хавсралт: Зураг 2

ХУУДАС/AIR QUALITY MEASUREMENT FORM

АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ХУУДАС/AIR QUALITY MEASUREMENT FORM

Хэмжил хийсэн газар/Measured site name: Сити Сүлжээ [illegible]

Date/Огноо: 10/11/2025

Цэгийн нэр/ Point name	Координат/ Coordinate			Агаарын чанар/ Air quality								Цаг агаарын нөхцөл/ Weather condition					
				O_2	HCN	NO_2	SO_2	CO_2	CO	PM10	PM2.5	Temperature	RH	WS (m/s)	Wind direction	Sound level	Time
			(MNS 4585:2016)	-	-	200	450	-	60000	100	50	-	-	-	-	60	-
			Нэгж/Units	%	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	°C	%	m/s	-	db/дБА	
Цэг-1				–	0	–	–	414	0	53	28	-10.0	55.4	1.8	N	57.4	
Цэг-2				–	0	–	–	473	0	47	24	-9.8	50.8	2.4	NE	48.1	
Цэг-3				–	0	–	–	444	0	60	23	-8.4	53.7	3.7	NW	49.4	

АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ХУУДАС/AIR QUALITY MEASUREMENT FORM

Хэмжил хийсэн газар/Measured site name: Сити Сүлжээ үйлдвэрийн талбай

Date/Огноо: 08/30

Цэгийн нэр/ Point name	Координат/ Coordinate		Агаарын чанар/ Air quality								Цаг агаарын нөхцөл/ Weather condition					
			O_2	HCN	NO_2	SO_2	CO_2	CO	PM10	PM2.5	Temperature	RH	WS (m/s)	Wind direction	Sound level	Time
		(MNS 4585:2016)	-	-	200	450	-	60000	100	50	-	-	-	-	60	-
		Нэгж/Units	%	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	°C	%	m/s	-	db/дБА	
Цэг-1			–	0	–	–	511	0	54	28	24.0	60.0	0.7	N	41.1	
Цэг-2			–	0	–	–	493	0	49	23	26.7	57.4	0.0	–	48.6	
Цэг-3			–	0	–	–	472	0	43	21	28.9	58.9	0.9	NE	47.3	

Хэмжилт хийсэн:/ Measured by:	[signature]
Хянасан:/ Reviewed by:	
Багажны нэр/ Tools name	ЗМ KUM-7

АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ХУУДАС/*AIR QUALITY MEASUREMENT FORM*

Хэмжил хийсэн газар/Measured site name: Сити Сүлжээ [illegible]

Date/Огноо: 05/17/2025

Цэгийн нэр/ *Point name*	Координат/ *Coordinate*			Агаарын чанар/ *Air quality*								Цаг агаарын нөхцөл/ *Weather condition*					
				O_2	HCN	NO_2	SO_2	CO_2	CO	PM10	PM2.5	Temperature	RH	WS (m/s)	Wind direction	Sound level	Time
			(MNS 4585:2016)	-	-	200	450	-	60000	100	50	-	-	-	-	60	-
			Нэгж/*Units*	%	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	°C	%	m/s	-	db/дБА	
Цэг-1				–	0	–	–	474	0	49	23	-1.0	64.5	2.6	N	41.3	
Цэг-2				–	0	–	–	469	0	41	19	-0,7	67.8	2.8	N	47.4	
Цэг-3				–	0	–	–	473	0	47	18	-0,3	70.0	2.1	NE	43.8	

АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ХУУДАС/AIR QUALITY MEASUREMENT FORM

Хэмжил хийсэн газар/Measured site name: Сити Сүлжээ сургуулийн хашаа

Date/Огноо: 02/20/2025

Цэгийн нэр/ *Point name*	Координат/ *Coordinate*			Агаарын чанар/ *Air quality*								Цаг агаарын нөхцөл/ *Weather condition*					
				O_2	HCN	NO_2	SO_2	CO_2	CO	PM10	PM2.5	Temperature	RH	WS (m/s)	Wind direction	Sound level	Time
			(MNS 4585:2016)	-	-	200	450	-	60000	100	50	-	-	-	-	60	-
			Нэгж/*Units*	%	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	мкг/мг (ppm)	°C	%	m/s	-	db/дБА	
Цэг-1				-	0	-	-	431	0	31	17	-10.9	60.1	1.4	N	44.0	
Цэг-2				-	0	-	-	427	0	28	15	-11.3	63.4	1.8	NE	43.8	
Цэг-3				-	0	-	-	429	0	39	24	-11.1	64.7	2.3	N	46.7	

Хэмжилт хийсэн:/ *Measured by:*	Г.Нандаар [signature]
Хянасан:/ *Reviewed by:*	
Багажны нэр/ Tools name	3M EVM-7

Зураг 3 Тоос хэмжилт

Зураг 4 Шимт хөрсний овоолго

Зураг Техникийн засвар үйлчилгээ

Зураг 6 ШТСтанцад үзлэг хийж байгаа нь

Зураг 6 ШТСтанцад үзлэг хийж байгаа нь

"Сити сулжээ" ХХК-ны ШТС-д узлэг хийсэн буртгэл

2025 он

	ШТС-д узлэг хийсэн огноо	Узлэгээс гарсан дун	Узлэг хийсэн хуний гарын усэг
1	2025 02.11	хэвийн	
2	2025,03,19	хэвийн	
3	2025. 04. 13	хэвийн	
4	2025 05. 21	хэвийн	[illegible]
5	5. 27	хэвийн	
6	2025. 06.	хэвийн	
7	2025 07. 26	хэвийн	
8	2025 08. 17	хэвийн	[illegible]
9	2025 08. 28	хэвийн	
10	2025 09 16	хэвийн	
11	2025,10,23	хэвий	
12	2025,11,03	хэвийн	
13	2025. 11. 23	хэвийн	
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Зураг 7 Засварын шоп болон кемпийн бэлдсэн талбай

Зураг 8 Асгаралтийн иж бүрдэл



Зураг 9 Асгаралтын зааварчилгаа урьдчилан сэргийлэх сургалт орж буй байдал

.

.

Зураг 10 Галын сарай

ГАЛ ИМПЕКС
ГАЛЫН САМБАР
Гал гарвал 101
ГАЛЫН КРАНТ
Гал гарвал таны хийх зүйл
ГАЛЫН БУЛАН
ЭЛС
Galaxy Z Fold6

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Technical specifications

Улсын дугаар / Registration plate number: 4420УР
Марк, загвар / Make, model: Lingong .L955
Ангилал, хөдөлгүүрийн багтаамж / Category, engine displacement: 9726, М, Евро V
Бүх жин / Gross vehicle weight: 17500 кг, Ө.жин 17435 кг
Даац, суудлын тоо / Loading capacity, number of seats: 0 кг, 1
Төрөл / Type: Авто ачигч
Зориулалт / Vehicle designation: Механизм
Арлын дугаар / Chassis number: VLGL9550LP0613514
Бүхээгийн дугаар / Cabin number:

MGL

Хөдөлгүүрийн дугаар / Engine number:
Үйлдвэрлэсэн он / Year of manufacture: 2023
Импортолсон огноо / Date of importation: 2023-09-25
Өнгө / Color: Шар
Тэнхлэгийн тоо / Axes:
Улсын бүртгэлийн дугаарын өнгө / Color registration plate number:
Өмчлөгч / Owner: ХӨХБИШРЭЛТ ГХОХХК
Хаяг / Address: УБ СХД 04 35 3

№ 04944638

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОСОН БАЙГУУЛЛАГА
Certificate issuing authority

Бүртгэлийн ажилтан / Registration officer: Г. Зол-уянга
Тэмдэг / Stamp:
Гарын үсэг / Signature:
2028 Он 12 сар 02 өдөр
YYYY MM DD

Тусгай тэмдэглэл / Additional note:

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Technical specifications

1730УКО

Улсын дугаар / Registration plate number: HONGYAN.CQ3254-HMG384E

Марк, загвар / Make, model: 9726, C, Евро IV

Ангилал, хөдөлгүүрийн багтаамж / Category, engine displacement:

Бүх жин / Gross vehicle weight: 25000 кг, Ө.жин 12090 кг

Даац, суудлын тоо / Loading capacity, number of seats: 12910 кг, 2

Төрөл / Type: Өөрөө буулгагч

Зориулалт / Vehicle designation: Ачаа

Арлын дугаар / Chassis number: LZFF25W32HD031769

Бүхээгийн дугаар / Cabin number:

MGL

Хөдөлгүүрийн дугаар / Engine number: 2017

Үйлдвэрлэсэн он / Year of manufacture: 2024-05-27

Импортолсон огноо / Date of importation: Ногоон

Өнгө / Color:

Тэнхлэгийн тоо / Axes:

Улсын бүртгэлийн дугаарын өнгө / Color registration plate number:

Өмчлөгч / Owner: ХӨХБИШРЭЛТ ГХОХХК

Хаяг / Address: УБ СХД 04 35 3

№ 05184588

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОСОН БАЙГУУЛЛАГА
Certificate issuing authority

Бүртгэлийн ажилтан / Registration officer: Ц. [illegible]

Тэмдэг / Stamp:

Гарын үсэг / Signature:

2024 Он 05 сар 29 өдөр
YYYY MM DD

Тусгай тэмдэглэл / Additional note:



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Technical specifications

Улсын дугаар / Registration plate number: 6651ММА
Марк, загвар / Make, model: TONLY.TL875D
Ангилал, хөдөлгүүрийн багтаамж / Category, engine displacement: 11596, С, Евро I
Бүх жин / Gross vehicle weight: 99700 кг, Өөрийн жин 29700 кг
Даац, суудлын тоо / Loading capacity, number of seats: 70000 кг, 1
Төрөл / Type: Өөрөө буулгагч
Зориулалт / Vehicle designation: Ачаа
Арлын дугаар / Chassis number: TL870480AK8756724
Бүхээгийн дугаар / Cabin number:

Хөдөлгүүрийн дугаар / Engine number:
Үйлдвэрлэсэн он / Year of manufacture: 2022
Импортолсон огноо / Date of importation: 2025-05-28
Өнгө / Color: Шар
Тэнхлэгийн тоо / Axes:
Улсын бүртгэлийн дугаарын өнгө / Color registration plate number:
Өмчлөгч / Owner: ХӨХБИШРЭЛТ ГХОХХК
Хаяг / Address: УБ СХД 04 353

MGL

№ У00099933

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОСОН БАЙГУУЛЛАГА
Certificate issuing authority

Бүртгэлийн ажилтан / Registration officer: О. Эрдэнэ
Тамга / Stamp
Гарын үсэг / Signature
2025 он 07 сар 22 өдөр
YYYY MM DD
Тусгай тэмдэглэл / Additional note

“НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ” ХХК
ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дуурэг, 19-р хороо, уэг, ЗК 17024 пух 10Утас: (976)-99176123, 99231836

E-mail: nartconsultin ^y^mail. сот 25/10-07/-2

Захиалагч: “Новодин” ХХК
Дээж авсан цэг: ”Сити сулжээ” ХХК, Хэнтий аймаг Батноров уурхай MV-022814
Сорьц авсан огноо: 2025 оны 09 сар 22 одер Уст
цэгийн терел: шуурлийн ус Дээж [1]Харилцах утас:
Аргын стандарт: Аргын стандарт: MNS1097:2023, MNS ВО 7888:1999, MNS вО 9297:2005

1. УСНЫ ХИМИЙН УЗУУЛЭЛТУУД

Катион	1 дм³			Анион	1 дм³		
	мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%		мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%
	36.00	1.80	65.53	соз-	0.00	0.00	0.00
	8.00	0.66	24.01	НСОз-	130.00	2.13	77.72
	0.00	0.00	0.00	СГ	16.00	0.45	16.47
	1.00	0.03	0.94	SO_4^-	3.00	0.06	2.28
	6.00	0.26	9.52		6.00	0.10	3.53
н	51.00	2.74	100.00	н	155.00	2.74	100.00

Анион катионуудын нийлбэр:
(ЕА+К 206 МГ/Л
НСОз-ийн хагасыг хассан анион, катионуудын нийлбэр: 149 мг/л
Физик узуулэлтууД
Онге: 0-енгегуй
Унэр: 0-унэргуй
Булингар: Булингаргуй

Тунгалаг: Тунгалаг
Хуурай улдэгдэл, мг/л: 118 ррт
Еренхий хатуулаг: 2.46 мг-экв/л
/ зоолон ус/
Урвалын орчин: РН- 7.89
Цахилгаан дамжуулах чадвар:
ЕС -0.298 ds/m
TDS: 152 ppт

НСОЗ 78 [Cl 16]

м(о.21)= ―――――

Са 66 [Мд 24 Na 10]

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ Гидрокарбонатын анги, кальцийн бүлэг, I төрлийн цэнгэг буюу дунд зэрэг эрдэсжилттэй, зөөлөн ус.

2. УСНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН. 1 МЛ УСАНД

№	Ус	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцрын титр (*E.coli*)	*Анаэробын (Cl.perfringens)*
		Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу
1	ус	4	Илрээгүй	Илрээгүй

Химийн бурэлдэхуунээрээ Гидрокарбонатын анги, кальцийн булэг, торлийн цэнгэг буюу Дунд зэрэг эрдэсжилттэй, зеолон ус.

[1] . УСНЫ ЭРУУЛ АХУЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДУН. 1 МЛ УСАНД

з. УСНЫ ХУНД МЕТАЛЛЫН УЗУУЛЭЛТУУД

Дээж		Усны хунд металлын агууламж, мг/л					
		Ст		Cd	zn	си	
с		0.07	0.00	0.0	0.01	0.00	0.0
Зевшее егдек дээд хэмжээ MNS 4586:1998							
Х лцэх а ламж		0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01

Жич: усны СОРЬЦЫГ шинжлуулсэн байгууллага хувь хун хариуцан гуйцэтгэсэн болно

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД : (Эттл Ахуйн шинлсилгээний Стандарт MNS 5668:2006, Эруул ахуйн шаарДлага, чанар, аюулгр) байДлын унэлгээ MNS 0900:2018 MNS lSO 8288: 1999, Атом шингээлтийн спектрометрээр,)

ЗАДЛАН ШИНЖЛЭГЧ:С.НЯМДАШ MSc

ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ИЙН ЭРХЛЭГЧ: эрГ.СОЛОНГО Ph.D, дэд проф.

Гурав. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд 2 ажил төлөвлөн арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.

Хүснэгт 2 Нөхөн сэргээлтийн биелэлт

№	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
3.1	Шинээр хөндөгдөж буй газраас шимт хөрсийг хуулж, овоолгод хадгалах. Хөндөгдөх газар бүрт байгаль орчны мэргэжилтэн үзлэг хийж хуулах шимт хөрсний зузааныг тодорхойлно.	-	Шимт хөрс хуулалт нь хээрийн бүсийн онцлогоос хамаарч 0.30 – 0.35 см зузаантай шимт хөрсийг хуулж хяналт тавьж ажиллаж байна. Шимт хөрсний овоолгыг 75*65метр талбайд овоолж хэлбэржүүлэх ажил хийгдлээ.	
3.2	Холбогдох стандартын шаардлагын хүрээнд шимт хөрсний овоолгын үржил шим, хэмжээг алдагдуулахгүйн тулд ургамалжуулалтын арга хэмжээг эхлүүлэх. Тарих ургамлын үр худалдан авах	-	Энэ жил шимт хөрсний овоолго дээр олон наст ургамлын үр 50кг-ыг авч тарилт хийж арчилгаа усалгааг хийж ажиллаж байна. Шимт хөрсийг 75м×65метрийн хэмжээтэй талбайд 3.2метрийн өндөртэй овоолго үүсгэсэн. Хавсралт: Зураг	

Зураг 1 Шимт хөрсний овоолго болон хаягжилт

Зураг Шимт хөрс ургамалжуулалт

Дөрөв. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний хүрээнд бид 2026 онд дүйцүүлэн нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнд ямар ажил хийгдэх зэргийг төрийн байгууллагуудтай санал солилцож төлөвлөгөө боловсрууллаа.

Хүснэгт 3 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Хамгаалах арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
4.1	Холбогдох орон нутгийн засаг даргын тамгын газар, БОАЖГ-тай хамтран хэрэгжүүлж болох биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хувилбаруудыг тодорхойлох	-	Тэрбум модны үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд сумын ЗДТГ-т Улиас-190ш,Шинэс 10ш,Нарс 10ш,Агч 190 ш, Голт бор 100ш нийт 500 ширхэг модны суулгац авч нийлүүллээ. Батноров сумын ЗДТГазарт хүлээлгэж өгсөн баримт болон санхүүгийн баримтыг хавсаргав. Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт орших “Ингэний амны доод хэсэг” нэртэй газарт 2,8 га талбайд “Сити сүлжээ”ХХК, “ЭБГ”ХХК хамтран 60,000,000 \жаран сая\ төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “ЭБЭГ”ХХК-аар дүйцүүлэн нөхөн сэргээлт хийлгэсэн Тайлан болон баримт хавсаргав	

Зураг 2 “Ингэний амны доод хэсэг” техникийн нөхөн сэргээлт

Тав. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Бид 2025 онд нүүлгэн шилжүүлэлтийн судалгаа болон төлөвлөгөөг боловсруулж нөлөөллийн бүсийн айл өрхүүдтэй уулзаж ажиллаа.

Хүснэгт 4 Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
5.1	Уурхайн талбайн нөлөөллийн бүсийг тодорхойлох. Тухайн нөлөөллийн бүсэд газар эзэмшиж, байрлан амьдарч буй орон нутгийн иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээг эхлүүлэх хүсэлт гаргах	-	Нөлөөллийн бүсийн айл өрх болох Батноров сумын 7-р багийн малчин Комунизм,Телей нарын малчин өрхтэй уулзалт зохион байгуулсан. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг 2026 онд төлөвлөж байна.Тухайн онд нөлөөллийн айл өрхөөс өргөдөл гомдол гараагүй болно.	

Зургаа. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Төслийн талбай болон түүний нөлөөллийн бүсэд ямар нэгэн түүх соёлын дурсгалт зүйл ба археологийн олдвортой газар байхгүй. Төслийн хэрэгжилтийн явцад ямарваа нэгэн түүх соёлын дурсгалт зүйл одоогоор олдоогүй болно. Бид 2025 онд түүх соёлын биет болон биет бус өвийг хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд дараах 2 ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүллээ.

Хүснэгт 5 Түүх соёлыг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Хамгаалах арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
6.1	Батноров сумын ЗДТГ-тай хамтран биет болон биет бус өврүү чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх		Тухайн ажилтай холбогдуулан Батноров сумын Засаг даргын тамгын газарт 1,0сая төгрөг өгч энэ талаар сумын ард иргэдэд мэдээлэл хүргүүлсэн.	
6.2	Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг нийт ажилчдад танилцуулах сургалт орох. Журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах		Компанийн ХАБЭА-н давтан сургалтын үеэр тайлант жилд батлагдсан "Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам"-ын талаар танилцуулга сургалтыг 11 хүнд явуулсан.ШУА-ийн палентологийн хүрээлэнгээр палентологийн нөөц баялгийн үнэлгээ хийлгэсэн.	

Зураг 3 "Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам"-н сургалт хийж буй байдал

Долоо. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

Тус төлөвлөгөөний хүрээнд нийт 7 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд тухайн арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлж дуусан. Биелэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгт болон 7.1 -7.7-р бүлгээс харна уу.

Хүснэгт 6 Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
7.1	Уурхайн аваар устгах төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох газраар батлуулах		Уурхайн 2025 оны аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан, ОБЕГ-ын дэргэдэх уул уурхайн 09 дүрээг аврах ангийн захирагч, хурандаа Д.Гантулга-аар батлуулсан.	
7.2	Уурхайн барилга байгууламж бүрд галын дүгнэлтийг холбогдох төрийн байгууллагаас гаргуулан авах		Уурхайн барилга байгууламж ажилчдын оффис, түр амрах байр нь хараахан баригдаж амжаагүй байгаа ба материал татан авалт хийгдэж байгаа тул тайлант жил галын дүгнэлт гараагүй байна.	
7.3	Уурхайн талбайд үүсэж болзошгүй аюул, эрсдлийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний практик сургалтыг нийт ажилчдад орох		Уурхайн талбайд гал түймэр, онцгой байдалд эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр ажлын талбайд тогтмол ажлын байрны үзлэгүүд хийгдэж сургалтыг “Хөх бишрэлт” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан.”Сити сүлжээ”ХХК-наас 10 ажилтан сургалтанд хамрагдсан. Хавсралт: Зураг	
7.4	Тэсрэх бодисын зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих, бүртгэл хөтлөх		Ил аргаар олборлох Уулын ажлын төлөвлөгөө батлагдсан тул энэ жил тэсэлгээ хийгдээгүй.	
7.5	Уурхай орчимд гарч болзошгүй тал хээрийн түймэрт бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд гал унтраах ажилд оролцох		Шаардлагатай үед бэлэн байдлыг хангаж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	
7.6	Гал түймрийн үед хэрэглэх галын булангуудыг байгуулж, үзлэг хийж, багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн бүрэн байдлыг шалгана.		Галын булан, самбар, галын сарай, галын хор байрлуулсан.Уурхайд ажиллаж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд галын хор байршуулсан.Галын аюлгүй байдлын журам боловсоруулсан	
7.7	Технологийн дагуу тэсрэх бодисын агуулахыг барьж ашиглатанд оруулах		Ил аргаар олборлох Уулын ажлын төлөвлөгөө батлагдсан тул энэ жил тэсэлгээ хийгдээгүй Тэсрэх бодисын агуулах барих талбайн газрыг сонгосон.	

7.1. Уурхайн аваар устгах төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох газраар батлуулах



ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

БАТЛАВ:
"СИТИ СҮЛЖЭЭ" ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ РЕН ДЕВЕН

ЗӨВШӨӨРСӨН:
ОБЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ УУЛ УУРХАЙН
09 ДҮГЭЭР АВРАХ АНГИЙН ЗАХИРАГЧ,
ХУРАНДАА Д. ГАНТУЛГА

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ЖОНШНЫ УУРХАЙН
2025 ОНЫ АЮУЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үндсэн АТЗ-ын дугаар:22814

ХЯНАСАН:
УУЛ УУРХАЙН АВРАХ АНГИЙН ТЕХНИК АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАГЧ
~~АХМАД~~ Д.БАЯРЖАРГАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
МАРКШЕЙДЕР ИНЖЕНЕР Л.БАТТУЯА

2024

Зураг 4 Уурхайн аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Зураг 5 “Хөх бишрэлт” ХХК-тай хамтран ажилчдадаа сургалт хийж буй байдал

Зураг 6 Галын сарай

Найм. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Бид үйл ажиллагаанаас бий болж буй хог хаягдлын хэмжээг багасгах, аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, түүнийг дахин ашиглах болон дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх замаар гарсан хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг хүрээлэн буй орчинд аюулгүй байдлаар устгах 3R зарчмыг баримтлан ажиллахаар зорьж байна. 2025 онд нийт 4 төрлийн арга хэмжээ төлөвлөж хэрэгжүүллээ

Хүснэгт 7 Хог хаягдлыг менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Хог хаягдлын менежментийн арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
8.1	Ахуйн буюу дахин ашиглах боломжгүй энгийн хог хаягдлыг сумын төвлөрсөн хогийн цэгт нийлүүлэх гэрээг холбогдох зөвшөөрөл бүхий байгууллагатай байгуулан, ахуйн хог хаягдал зайлуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх		Холбогдох гэрээг байгуулж байнга хамтран ажилладаг.Батноров сумын ЗДТГ-ын даргатай 2025 оны 04-р сарын 29-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээ хавсаргав.	
8.2	Шаардлагатай газруудад хогийн сав байрлуулах		Ангилан ялгах хогийн сав байрлуулж тэмдэг тэмдэглэгээ хийсэн.Уурхайн үйлчилгээ, цэвэрлэгээний ажилчид, уурхайн дарга нар сар тутам хог хаягдлын ангилан ялгалт, ил задгай хог хаялт, хог хаягдлын савны үзлэгийг хийж ажиллаж байна. Тайлант жилд анхаарал татахуйц зөрчил илрээгүй бөгөөд тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан зэрэг илэрсэн зөрчлийг нэн даруй арилган ажилласан	
8.3	Төслийн талбайд байрлах бүх хогийн савны тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан тохиолдолд тухай бүрд солих		Үзлэгээр тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан1 хогийн савны тэмдэг тэмдэглэгээ сэргээж,2 хогийн сав шинээр тавьж илэрсэн зөрчлийг нэн даруй арилган ажилласан.	
8.4	Үйл ажиллагаанаас гарсан нийт хог хаягдал болон дахин ашигласан хог хаягдлын хэмжээг тогтмол бүртгэж, БОХ тайланд тусгаж сумын захиргаанд хүргүүлнэ		Хог хаягдлын бүртгэлийг хийж БОХ тайланд тусгасан.Батноров сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид БОХ тайланг хүргүүлэхээр төлөвлөн боловсруулалтын ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тухайн арга хэмжээг тайлант жилд багтаан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.2025 онд Бэрх хотын нэгдсэн хогийн цэгт 8 удаа хог хаягдлыг тээвэрлэсэн. Сар тутам хог хаягдлын ангилан ялгалт, ил задгай хог хаялт, хог хаягдлын савны үзлэгийг хийж ажиллаж байна.	

.



БАТЛАВ
БЭРХ ЗАХИРАГЧИЙН ОРЛОГЧ ДАРГА Н.БАХЫТ
БЭРХ ХОТ

ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ

2025 ОНЫ 04 САРЫН 29 ӨДӨР №

Иргэн ААНБ-ын нэр	СИТИ СҮЛЖЭЭ ХХК
Регистрийн дугаар	**5021065**
Үйл ажиллагаа явуулж буй обьектын оноосон нэр	**ДЭЛГЭР ГУРАВ**
Үйл ажиллагааны чиглэл	**Ашигт малтмалын ашиглалт эрхлэх**
Иргэн, ААНБ-ын хаяг:	**Хэнтий Батноров 5-р баг Дэлгэр гурав**
Иргэн, ААНБ-ын холбогдох утас:	**99899381**
Данс	**Нэхэмжлэх**
Төлбөрийн нөхцөл	**1200000**
Гэрээний хугацаа	**2025.01.01**
Гэрээний сунгалт	**2025.12.31**

Энэхүү гэрээ нь Монгол Улсын “Хог хаягдлын тухай хууль”, “Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг төвлөрүүлэхэд мөрдөх журам” Батноров сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хог хаягдлын норматив, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолыг үндэслэн баримтална.

Нэг талаас “Бэрх хотын ЗАА” /цаашид “Хог хаягдал тээвэрлэгч” гэх/ түүнийг төлөөлж Э.Мягмарсүрэн нөгөө талаас /.........Сити сүлжээ ХХК................/ иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр төлөөлж /цаашид хог хаягдал “тээвэрлүүлэгч”гэх/...Уурхайн дарга.. ажилтай ...Пүрэв.... овогтой ...Баттүвшин... нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээ нь Бэрх хотын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдлыг цуглуулж, ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэж хариуцсан бүсийг хог хаягдалгүй цэвэр байлгахад оршино.
1.2 Энэхүү гэрээнд зохицуулагдаагүй харилцааг Монгол Улсын “Иргэний хууль”, Монгол Улсын “Хог хаягдлын тухай хууль” болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.
1.3 Энэхүү гэрээний хэрэгжилтэд тухайн баг /Засаг дарга, ажлын алба, хот тохижилт/ болон хөндлөнгийн хяналтын байгууллага, хууль журам, бусад болон гэрээгээр тохирсон хэм хэмжээнд хяналт тавина.
1.4 Их цэвэрлэгээ болон бусад хог хаягдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хороо болон бусад төрийн байгууллагатай хамтран ажиллана.

ХОЁР. ХОГ ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1 Хог хаягдлыг зориулалтын битүүмжлэлтэй аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.
2.2 Хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч, ачигч нар нь зохих сургалтанд хамрагдах, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж ажиллана.
2.3 Овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг тээвэрлэхдээ үйлчилгээний хөлс авч үйлчилнэ.

ГУРАВ. ХОГ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Хог тээврийн үйлчилгээний гэрээний төсөлтэй танилцаж, хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3 -д заасны дагуу гэрээ байгуулах

3.3 Хог хаягдлыг ангилах, ачих цуглуулах технологид нийцсэн, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн хогийн савтай байх.

3.5 Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх аваагүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээ авахыг хориглоно.

3.6 Хог хаягдлыг зориулалтын хогийн цэгт байршуулах ба авах хуваарийн дагуу ачих үед саадгүй тээвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хөлдүү болон нурам үүсэн хогийг захиалагч өөрөө хариуцаж савлаж, уитрааж, хогийн сав болон орчноос бүрэн суллаж, ачихад бэлтгэнэ.

3.7 Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон тохиолдолд үйл ажиллагаа зогсоох хугацааг урьдчилан мэдэгдэж хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг бичгээр гаргаж хариуцсан газрын захирлаар баталгаажуулан, нягтлан бодогчид өгнө.

ДӨРӨВ. ТӨЛБӨР ТООЦОО

4.1. Овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг тээвэрлэх үйлчилгээний хөлс нь хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжинд хамаарахгүй, үйлчилгээний хөлсийг гэрээгээр тохиролцсоны дагуу төлнө.

ТАВ. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА

5.1 Талууд хагас, бүтэн жилээр гэрээний биелэлтийг дүгнэж, цаашид илүү үр дүнтэй хамтран ажиллах боломжийг тооцоолж тооцоо нийлнэ.

5.2 Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй бол Хог хаягдлын тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээнэ.

ЗУРГАА. ДАВТАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

6.1 Энэхүү гэрээг гүйцэтгэхэд нөлөөлөх давтагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөл /үер ус, газар хөдлөлт, гал түймэр, нийтийг хамарсан үймээн самуун гэх мэт онц байдлын нөхцлүүд / үүссэн тохиолдолд талууд гэрээний үүргээсээ татгалзах эрхтэй ба гэрээний талууд учирсан хохирлыг төлөхийг шаардах эрхгүй.

ДОЛОО. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

7.1 Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг талууд зөвшилцлийн замаар шийдвэрлэх бөгөөд шийдвэрлэх боломжгүй тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

НАЙМ. БУСАД

8.1 Талууд энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурсанаар хүчин төгөлдөр болно.

8.2 Энэхүү гэрээ нь Монгол хэлээр 2 ижил хувь хийгдэх бөгөөд нэг хувийг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нөгөө хувийг “Бэрх хотын ЗАА”-нд тус тус хадгална.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

“Бэрх хотын ЗАА”-ыг төлөөлж:
Татварын улсын байцаагч ажилтай
/Б.Болорцэнгэл /
Утас: /99079085/
Дансны мэдээлэл:
Хүлээн авагч: “Бэрх хотын ЗАА”
Регистр: 9074805

Сити сүлжээ ХХК-г төлөөлж :
Уурхайн дарга албан тушаалтай
/П.Баттүвшин/
Утас:/99899381/

<u>*Зураг 7 Хог хаягдлын гэрээ*</u>

.

<u>*Зураг 8 ангилан ялгах хогийн сав*</u>

Ес. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль зэрэг хуулиудын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч нь орчны хяналт шинжилгээний ажлын зардлыг хариуцан гаргаж, аливаа ажиглалт, хээрийн хэмжилт, дээжлэлтийг батлагдсан аргазүй, стандартын дагуу хийж, төслийн талбайгаас авсан аливаа дээжүүдийг Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораториудад хүргүүлж, гарсан үр дүнг тухайн жилийн тайландаа тусган ажиллахаас гадна улирал тутам ус, хөрсний дээжний шинжилгээний хариуг зохих газруудад хүргүүлэн ажиллаа.

Хүснэгт 8 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

№	Экологийн бүрдэл хэсгүүд	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
9.1	Агаар	4	“Нарт ШУУН Консалтинг” ХХК-ны итгэмжлэгдсэн лабораторид дээжийг хүргүүлж шинжлүүлсэн. 2025 оны 02- сарын 20нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-431мкг\мг,PM10-31мкг\мг,PM2.5-17мкг\мг,Цэг-2:HCN-0,CO2-427мкг\мг,PM10-28мкг\мг,PM2.5-15мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-429мкг\мг,PM10-39мкг\мг,PM2.5-24мкг\мг, 05-р сарын17нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-474мкг\мг,PM10-49мкг\мг,PM2.5-23мкг\мг, Цэг-2:HCN-0,CO2-469мкг\мг,PM10-41мкг\мг,PM2.5-19мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-473мкг\мг,PM10-47мкг\мг,PM2.5-18мкг\мг 08-р сарын 30нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-511мкг\мг,PM10-54мкг\мг,PM2.5-28мкг\мг, Цэг-2:HCN-0,CO2-493мкг\мг,PM10-49мкг\мг,PM2.5-23мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-472мкг\мг,PM10-43мкг\мг,PM2.5-21мкг\мг 10-р сарын 14 нд Цэг-1 : HCN-0,CO2-414мкг\мг,PM10-53мкг\мг,PM2.5-28мкг\мг, Цэг-2:HCN-0,CO2-473мкг\мг,PM10-47мкг\мг,PM2.5-24мкг\мг, Цэг-3:HCN-0,CO2-444мкг\мг,PM10-60мкг\мг,PM2.5-23мкг\мг Агаарын чанарын хэмжилтийн хуудасыг хавсаргав.	
9.2	Хөрс		Хүдрийн овоолго, шимт хөрсний овоолго хаягдлын отвал зэрэг талбайд хөрсний шинжилгээ хийж ажиллаа.“Нарт ШУУН Консалтинг” ХХК-ны итгэмжлэгдсэн лабораторид дээжийг хүргүүлж шинжлүүлсэн. Шинжилгээний хариуг хавсаргав	
9.3	Гүний ус		“Нарт ШУУН Консалтинг” ХХК-ны итгэмжлэгдсэн лабораторид дээжийг хүргүүлж шинжлүүлсэн. Шинжилгээний хариуг хавсаргав	

.

9.2 Хөрсөн бүрхэвчийн хяналт шинжилгээ



Зураг 9 Хөрсний шинжилгээний дээж авч буй байдал

“НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ” ХХК
ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 19-р хороо, ҮЭГ, ЗК 17024 Ш/х 10
Утас: (976)-99176123, 99231836
E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 25/10-07/-2

Захиалагч: **“Новодин” ХХК**
Дээж авсан цэг: **“Сити сүлжээ” ХХК, Хэнтий аймаг Батноров уурхай MV-022814**
Сорьц авсан огноо: **2025 оны 09 сар 22 өдөр**
Уст цэгийн төрөл: **шүүрлийн ус Дээж 2**
Харилцах утас:
Аргын стандарт: Аргын стандарт: **MNS1097:2023, MNS ISO 7888:1999, MNS ISO 9297:2005**

1. УСНЫ ХИМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Катион	1 дм^3			Анион	1 дм^3		
	мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%		мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%
Ca^{++}	36.00	1.80	65.53	CO_3^{--}	0.00	0.00	0.00
Mg^{++}	8.00	0.66	24.01	HCO_3^-	130.00	2.13	77.72
Fe	0.00	0.00	0.00	Cl^-	16.00	0.45	16.47
K^+	1.00	0.03	0.94	SO_4^{--}	3.00	0.06	2.28
Na^+	6.00	0.26	9.52	NO_3^-	6.00	0.10	3.53
Дүн	**51.00**	**2.74**	**100.00**	**Дүн**	**155.00**	**2.74**	**100.00**

Анион катионуудын нийлбэр:
($\sum_{A+K}$ **206 мг/л**
HCO_3-ийн хагасыг хассан анион, катионуудын нийлбэр: **149 мг/л**
Физик үзүүлэлтүүд
Өнгө: 0-**өнгөгүй**
Үнэр: 0-**үнэргүй**
Булингар: **Булингаргүй**

Тунгалаг: **Тунгалаг**
Хуурай үлдэгдэл, мг/л: **118 ppm**
Ерөнхий **хатуулаг: 2.46 мг-экв/л**
/ зөөлөн ус /
Урвалын орчин: pH- **7.89**
Цахилгаан дамжуулах чадвар:
EC **-0.298 ds/m**
TDS: **152 ppm**

$$M(\mathbf{0.21}) = \frac{HCO3\ 78\ [Cl\ 16]}{Ca\ 66\ [Mg\ 24\ Na\ 10]}$$

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ Гидрокарбонатын анги, кальцийн бүлэг, I төрлийн цэнгэг буюу дунд зэрэг эрдэсжилттэй, зөөлөн ус.

2. УСНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН. 1 МЛ УСАНД

№	Ус	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцрын титр (*E.coli*)	*Анаэробын (Cl.perfringens)*
		Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу
1	ус	4	Илрээгүй	Илрээгүй

3

3. УСНЫ ХҮНД МЕТАЛЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Дээж		Усны хүнд металлын агууламж, мг/л					
		Cr	Pb	Cd	Zn	Cu	Ni
ус	-	0.04	0.0	0.0	0.008	0.00	0.0
Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 4586:1998							
Хүлцэх агууламж		**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.01**

Жич: усны сорьцыг шинжлүүлсэн байгууллага хувь хүн хариуцан гүйцэтгэсэн болно

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД : (Эрүүл Ахуйн Шинжилгээний Стандарт MNS 5668:2006, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 MNS ISO 8288:1999, *Атом шингээлтийн спектрометрээр.)*

ЗАДЛАН ШИНЖЛЭГЧ: С.НЯМДАШ MSc
ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО Ph.D, Дэд проф.

2

Арав. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Бид төлөвлөгөөт жилд удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээний хүрээнд нийт 6 төсөвт болон төсөвт бус арга хэмжээ төлөвлөж хэрэгжүүллээ.

Хүснэгт 9 Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
10.1	Үйл ажиллагаа явуулах газарт харъяалагдах сумын газрын даамалтай газар ашиглах гэрээ болон бусад холбогдох зөвшөөрөл, бичиг баримтын бүрдэлийг хангах		Газар ашиглах гэрээ болон гэрчилгээ гарсан. Кадастр хийгдсэн. Газрын төлбөр бүрэн төлөгдсөн.	
10.2	Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран нийт ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, байгаль орчныг хамгаалах, гал түймрээс урьдчилсан сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгааг хийх ажлыг зохион байгуулах		Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар,Сумын Байгаль орчны ажилтан,Бэрхийн ОБГ-ын салбартай хамтарсан сургалтанд давхардсан тоогоор 30 ажилтан хамруулсан.	
10.3	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд уурхайн хашаан дотор модны суулгац тарих		Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд уурхайн хашаанд 30 ширхэг улиас,20ширхэг голт бор, 10ширхэг шинэс,40 ширхэг агч мод нийт 100 ширхэг мод тарьсан.Мэдээг сумын ЗДТГазарт хүргүүлсэн	
10.4	Аймгийн Засаг даргаар тээврийн замын маршрутыг тогтоолгох		Тээврийн маршрут батлуулахаар хүсэлтийг 2025 оны 09-р сарын 11ны өдөр СЗДТГ-т хүсэлт хүргүүлсэн боловч зөвшөөрөгдөөгүй байна.	
10.5	Экологийн паспорт хөтлөх		Экологийн паспорт буюу байгаль экологитой холбоотой бүртгэл,мэдээллийг хүргүүлсэн.	
10.6	Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээнүүдэд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудтай		1..2025 оны 5-р сарын 16нд Улиас-190ш,Шинэс 10ш,Нарс 10ш,Агч 190 ш, Голт бор 100ш нийт 500 ширхэг модны суулгац 3,5 сая төгрөгөөр худалдан авч Батноров сумын ЗДТГазарт хүлээлгэн өгсөн. 2. А.Хонгорзул Ca08221129 регистрийн дугаартай Монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр сурч байгаа оюутанд 5.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.	

	хамтран ажиллах		3.2025 оны 10-р сарын 01-нд Батноров сумын ЗДТГазарт Ахмадын баярт зориулж 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 4.2025 оны 10-р сарын 22-нд Батноров сумын 5-р багийн иргэн Э.Отгонцэцэгт 5-н ханатай гэр авч өгсөн	



<u>Зураг Газрын гэрчилгээ Кадастрын зураг</u>

Зураг 10 Сургалт орж буй байдал

Зураг 2025 онд Уурхайн хашаанд мод тарьж байгаа нь

.

Хүснэгт 10 Нийгмийн хариулцлагын хүрээнд хийгдсэн ажил

№	Нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлэх ажил	Хэрэгжүүлсэн хугацаа	Биелэлт
1	"Тэрбум мод" хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллах	2025 оны 5 сард	2025 оны 5-р сарын 16нд Улиас-190ш,Шинэс 10ш,Нарс 10ш,Агч 190 ш, Голт бор 100ш нийт 500 ширхэг модны суулгац Батноров сумын ЗДТГазарт хүлээлгэн өгсөн.
2	Оюутаны сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх	7-8 дугаар сард	А.Хонгорзул Са08221129 регистрийн дугаартай Монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр сурч байгаа оюутанд 5.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
3	Олон улсын ахмадын баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх	10-р сард	2025 оны 10-р сарын 01-нд Батноров сумын ЗДТГазарт Ахмадын баярт зориулж 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
4	Багийн өрх толгойлсон ээжид шинэ гэр авч өгөх	9-р сард	2025 оны 10-р сарын 22-нд Батноров сумын 5-р багийн иргэн Э.Отгонцэцэгт 5-н ханатай гэр авч өгсөн

Зураг 2025 онд Батноров суманд өгсөн модны суулгац

Зураг 11 5-р багийн иргэн Э.Отгонцэцэгт 5-н ханатай гэр авч өгөв.

Арван нэг. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт

2025 онд бид нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах арга хэмжээний хүрээнд доорх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн.

Хүснэгт 11 Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад БОМТ-ний биелэлтийг тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Тоо хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт, %
11.1	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг танилцуулах		Бид Батноров сумын 5 дугаар багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцож, байгууллагын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт, сумын засаг даргатай нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн гэрээний биелэлтийн талаар мэдээллийг 2025 оны 11-р сарын 19нд БИНХуралд танилцуулсан.	
11.2	Компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл болон БОМТ, ОХШХ-ийн талаарх мэдээллүүдийг танилцуулах		2025,10,31-ний өдөр БОМТ-ний биелэлтийг дүгнүүлэх тухай хүсэлтийг Хэнтий аймгийн БОГ-т хүргүүлж 2025,12,16-ны өдөр дүгнүүлсэн	

Дүгнэлт

“Сити Сүлжээ” ХХК нь “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Ашигт малтмалын тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулийн холбогдох заалтууд болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618 тоот тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу 2025 оны “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө”-г боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.

Бид баяжуулах үйл ажиллагаа явагдах газар нутгийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгах, байгаль орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үр дагаврыг тогтмол хянах, илрүүлэх, хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж ажиллах зорилготой ажилладаг.

2025 онд “Сити сүлжээ” ХК нь 11 бүлэгт хамрах 47 ажлыг хийхээр байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаж, сум орон нутгийн Засаг Даргын Тамгын Газар, байгаль хамгаалагч нар, Усны Сав Газрын Захиргаа, орон нутгийн иргэд, малчид, ХХК-тай хамтран “Хөх бишрэлт” ХХК, “ЭБЭГ” ХХК нартай хамтран 85 хувийг гүйцэтгэсэн.

Бид байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд нийт зардлыг 49.5 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөн боловч одоогийн байдлаар 11 бүлгийн 47 ажлын хүрээнд 53 сая төгрөг зарцуулсан байна.

Тайлангийн хавсралтууд:

1. “Сити Сүлжээ” ХХК улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
2. “Сити Сүлжээ” ХХК Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
3. Газрын гэрчилгээ кадастрын зураг
4. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалсан ажлын акт
5. Хог хаягдлын гэрээ
6. Усны шинжилгээний хариу
7. Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний нүүр

1. “Сити Сүлжээ” ХХК улсын бүртгэлийн гэрчилгээ



УБ-2

МОНГОЛ УЛС
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

2005.10.03
/Бүртгэсэн он, сар, өдөр/

9011066035
/Улсын бүртгэлийн дугаар/

5021065
/Регистрийн дугаар/

Ситисүлжээ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Дүрэм
/Үүсгэн байгуулах баримт бичиг/

Тогтоол | 01 | 2005.10.03
/дугаар/ | он, сар, өдөр

511000 Гадаад худалдаа
/код/ /Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

751300 Аялал жуулчлал

502000 Автомашины засвар үйлчилгээ

743000 Зар сурталчилгаа

/код/ /Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

Хугацаагүй | 2 | 1,000.0
хугацаа | | /өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр/

Хан-Уул, 3-р хороо, Чингэсийн өргөн чөлөө, Сититакси ххк-ийн байр - 102, утас1:342999, утас2:99111942,

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АЛБА

Улсын бүртгэлийн алба
/Бүртгэсэн байгууллагын нэр/

Харилцах банкны бүртгэл:

Харилцагч банкны нэр	Дансны төрөл	Дансны дугаар	Бүртгэсэн ажилтан, тэмдэг
ХХБ Хан-Уул 806-р салбар	*Төгрөгийн*	*406025009*	*Ч.Пүрэвдорж*

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:

Д/д	Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан, тэмдэг
1	*Анод банк 2121012021 тоот төгрөгийн дансыг бүртгэв.*	2006.06.05	*Ч.Пүрэвдорж*
2.	[illegible]	2006.12.27	[illegible]
3	*Дүрмийн сан 6-р хэсэгт 1000.0 мянган төгрөг болж, үүсгэн байгуулагчийн тоо 1 болж өөрчлөгдсөнийг бүртгэв.*	2007.09.12	*Г.Алтанцэцэг*
4	*132000.Ашигт малтмалын ашиглалт эрхлэх тусгай үйл ажиллагааг 30 жилийн хугацаатайгаар шинээр бүртгэв.*	2008.06.11	*Б.Ануужав*
4	*742500.Ашигт малтмалын хайгуул хийх эрхлэх тусгай үйл ажиллагааг 1 жилийн хугацаатайгаар шинээр бүртгэв.*	2008.06.11	*Б.Ануужав*
5	*ХААН банк 5031238341 тоот валютын дансыг бүртгэв.*	2008.08.01	*Ц.Амарсанаа*
6	*Хувь нийлүүлэгчээс 1 нэмэгдэж, 1 хасагдаж үүсгэн байгуулагчийн тоо нийт 1 болж өөрчлөгдсөнийг бүртгэв.*	2018.12.10	*Б.Лхагвасүрэн*
7	*Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 4-р хороо, , , Сайн ноён хан Намнансүрэн гудамж 35-3 тоот тоот, Утас1 95261938, Утас2 , Факс хаягийг шинээр бүртгэв.*	2018.12.10	*Б.Лхагвасүрэн*
8	*7490.Ашигт малтмалын хайгуул хийх эрхлэх үйл ажиллагааг хассаныг бүртгэв.*	2018.12.10	*Б.Лхагвасүрэн*

Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.

2. “Сити Сүлжээ” ХХК Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар *MV-022814*

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийг үндэслэн *Хэнтий* аймаг /хот/-ийн *Батноров* сум /дүүрэг/-ын *Дэлгэр-3* нэртэй газарт орших *35.60* гектар талбай бүхий уурхайн талбайд хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал ашиглахыг зөвшөөрч улсын бүртгэлийн *9011066035* тоот гэрчилгээтэй *“Ситисүлжээ” ХХК* -д энэхүү тусгай зөвшөөрлийг *2038.05.01* дуустал хугацаагаар олгов.

Тусгай зөвшөөрөл хавсралттай бол хүчинтэй.

КАДАСТРЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.ЭНХТУЛГА

2024 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

0000748

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

MV-022814

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Огноо, гарын үсэг, тэмдэг
017-RI	• Бүртгэв: MR-013635 тоот тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох Анх олгосон огноор 2008.05.01 тооцно • Кадастрын хэлтсийн даргын 2024.09.19-ний 424 тоот шийдвэр	5 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС ХТО7043 2024.09.19
018-FE	• Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 17 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2024.05.01 – 2025.05.01 хүртэл	1 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС ХТО 2024.09.26
019-FE	• Баталсан: Тусгай зөвшөөрлийн 18 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2025.05.01 – 2026.05.01 хүртэл	1 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС ХТО7043 2025.05.02

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ

MV-022814

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Хүчин төгөлдөр талбайн хэмжээ /га/	Хасагдах талбайн хэмжээ /га/	Тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлууд, огноо, гарын үсэг, тэмдэг		
				#	Уртраг	Өргөрөг
017-RI	• MR-013635 тоот тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох Анх олгосон огноог 2008.05.01 тооцно	35.6 Га	0 Га	1	111° 18' 25.93"	47° 44' 29.78"
				2	111° 18' 0.76"	47° 44' 29.78"
				3	111° 18' 0.76"	47° 44' 51.78"
				4	111° 18' 25.93"	47° 44' 51.78"
				Д.Мягмарсүрэн 2024-09-19		

3. Газрын гэрчилгээ кадастрын зураг

МОНГОЛ УЛС

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН

ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар: 0000317536

"Ситисүлжээ" ХХК — 5021065

(аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр) — (регистрийн дугаар)

Сумын Засаг даргын захирамж 20 20 оны 12 сарын 20 өдрийн А/105 тоот

(шийдвэр гаргагч)

шийдвэрийг үндэслэн Хэнтий Батноров 5-р баг, Идэрмэг

(аймаг, нийслэл) (сум, дүүрэг) (баг, хороо)

Дэлгэр-3 хаягт

(гудамжны нэр) (хашааны дугаар)

байрлах, нэгж талбарын 2304011796 дугаар бүхий 352734 м.кв газрыг

Нөөц газар зориулалтаар

18 жилийн хугацаатай эзэмшүүлж, эрхийн улсын бүртгэлийн Э-1814000613

дугаарт бүртгэж гэрчилгээ олгов.

Энэхүү гэрчилгээ хүчинтэй эсэхийг QR кодыг уншуулж шалгах бөгөөд гэрчилгээнд агуулагдаж буй мэдээллийг харах боломжтой.

Хэвлэсэн огноо: 2024-09-19

Хэнтий аймгийн Батноров сум

Нэгж талбарын дугаар: 2304011796 Эрхийн төрөл: эзэмших

Регистрийн дугаар: 5021065 Хуулийн этгээдийн нэр: 'Ситисүлжээ' ХХК

ХАЯГ:	Аймаг/Хот: Хэнтий	Сум/Дүүрэг: Батноров	Баг/Хороо: 5-р баг, Идэрмэг	Кадастрын мүж: 0040
	ШИНЭ: Гудамж: Дэлгэр-3 Тоот:		ХУУЧИН: Гудамж Тоот:	



Орчны тойм



Масштаб = 1: 108336

Координатын систем:

WGS84/UTM 49N

EPSG: 32649

Нэгж талбар

№	X	Y	Урт
1	522506.78	5287625.97	667.49
2	522503.39	5288292.39	523.52
3	523027.48	5288306.32	680.29
4	523036.17	5287627.12	523.64

Барилга

№	X	Y	Урт	Дугаар	Талбай

Сервитут

№	X	Y	Урт

Ашиглалтын нэгж талбар

№	X	Y	Урт

Талбайн хэмжээ: 352734 квадрат метр

Энэхүү кадастрын зураг нь газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ болон хамт хүчин төгөлдөр болно.

www.egazar.gov.mn

Зургийн масштаб = 1:5207 (1 сантиметрт 52.07 метр багтана) Хэвлэсэн огноо: 2025-05-06

4. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалсан ажлын акт

Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт орших “Ингэний амны доод хэсэг” нэртэй газарт 2025 онд хэрэгжүүлсэн Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан

Өмнө

Дараа

“ЭБЭГ” ХХК 6

Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт орших “Ингэний амны доод хэсэг” нэртэй газарт 2025 онд хэрэгжүүлсэн Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан

Өмнө

Дараа

Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт орших “Ингэний амны доод хэсэг” нэртэй газарт 2025 онд хэрэгжүүлсэн Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан

Өмнө

Дараа

Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт орших “Ингэний амны доод хэсэг” нэртэй газарт 2025 онд хэрэгжүүлсэн Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан

Өмнө

Дараа

5. Хог хягдлын гэрээ

БАТЛАВ.

БЭРХ ЗАХИРАГЧИЙН ОРЛОГЧ ДАРГА Н.БАХЫТ

ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ

2025 ОНЫ 04 САРЫН 29 ӨДӨР № БЭРХ ХОТ

Иргэн ААНБ-ын нэр	СИТИ СҮЛЖЭЭ ХХК
Регистрийн дугаар	**5021065**
Үйл ажиллагаа явуулж буй обьектын оноосон нэр:	**ДЭЛГЭР ГУРАВ**
Үйл ажиллагааны чиглэл	**Ашигт малтмалын ашиглалт эрхлэх**
Иргэн, ААНБ-ын хаяг:	**Хэнтий Батноров 5-р баг Дэлгэр гурав**
Иргэн, ААНБ-ын холбогдох утас:	**99899381**
Данс	**Нэхэмжлэх**
Төлбөрийн нөхцөл	**1200000**
Гэрээний хугацаа	**2025.01.01**
Гэрээний сунгалт	**2025.12.31**

Энэхүү гэрээ нь Монгол Улсын “Хог хаягдлын тухай хууль”, “Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг төвлөрүүлэхэд мөрдөх журам” Батноров сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хог хаягдлын норматив, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолыг үндэслэн баримтална.

Нэг талаас “Бэрх хотын ЗАА” /цаашид “Хог хаягдал тээвэрлэгч” гэх/ түүнийг төлөөлж Э.Мягмарсүрэн нөгөө талаас /.........Сити сүлжээ ХХК................/
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр
төлөөлж /цаашид хог хаягдал “тээвэрлүүлэгч”гэх/...Уурхайн дарга. ажилтай ...Пүрэв... овогтой ...Баттүвшин... нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээ нь Бэрх хотын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдлыг цуглуулж, ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэж хариуцсан бүсийг хог хаягдалгүй цэвэр байлгахад оршино.

1.2 Энэхүү гэрээнд зохицуулагдаагүй харилцааг Монгол Улсын “Иргэний хууль”, Монгол Улсын “Хог хаягдлын тухай хууль” болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

1.3 Энэхүү гэрээний хэрэгжилтэд тухайн баг /Засаг дарга, ажлын алба, хот тохижилт/ болон хөндлөнгийн хяналтын байгууллага, хууль журам, бусад болон гэрээгээр тохирсон хэм хэмжээнд хяналт тавина.

1.4 Их цэвэрлэгээ болон бусад хог хаягдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хороо болон бусад төрийн байгууллагатай хамтран ажиллана.

ХОЁР. ХОГ ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1 Хог хаягдлыг зориулалтын битүүмжлэлтэй аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.

2.2 Хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч, ачигч нар нь зохих сургалтанд хамрагдах, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж ажиллана.

2.3 Овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг тээвэрлэхдээ үйлчилгээний хөлс авч үйлчилнэ.

ГУРАВ. ХОГ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Хог тээврийн үйлчилгээний гэрээний төсөлтэй танилцаж, хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3 -д заасны дагуу гэрээ байгуулах

3.3 Хог хаягдлыг ангилах, ачих цуглуулах технологид нийцсэн, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн хогийн савтай байх.

3.5 Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх аваагүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээ авахыг хориглоно.

3.6 Хог хаягдлыг зориулалтын хогийн цэгт байршуулах ба авах хуваарийн дагуу ачих үед саадгүй тээвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хөлдүү болон нурам үүссэн хогийг захиалагч өөрөө хариуцаж савлаж, уутлаж, хогийн сан болон орчноос бүрэн суллаж, ачихад бэлтгэнэ.

3.7 Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон тохиолдолд үйл ажиллагаа зогсоох хугацааг урьдчилан мэдэгдэж хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг бичгээр гаргаж хариуцсан газрын захирлаар баталгаажуулан, нягтлан бодогчид өгнө.

ДӨРӨВ. ТӨЛБӨР ТООЦОО

4.1. Овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг тээвэрлэх үйлчилгээний хөлс нь хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжинд хамаарахгүй, үйлчилгээний хөлсийг гэрээгээр тохиролцсоны дагуу төлнө.

ТАВ. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА

5.1 Талууд хагас, бүтэн жилээр гэрээний биелэлтийг дүгнэж, цаашид илүү үр дүнтэй хамтран ажиллах боломжийг тооцоолж тооцоо нийлнэ.

5.2 Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй бол Хог хаягдлын тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээнэ.

ЗУРГАА. ДАВТАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

6.1 Энэхүү гэрээг гүйцэтгэхэд нөлөөлөх давтагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөл /үер ус, газар хөдлөлт, гал түймэр, нийтийг хамарсан үймээн самуун гэх мэт онц байдлын нөхцлүүд / үүссэн тохиолдолд талууд гэрээний үүргээсээ татгалзах эрхтэй ба гэрээний талууд учирсан хохирлыг төлөхийг шаардах эрхгүй.

ДОЛОО. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

7.1 Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг талууд зөвшилцлийн замаар шийдвэрлэх бөгөөд шийдвэрлэх боломжгүй тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

НАЙМ. БУСАД

8.1 Талууд энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурсанаар хүчин төгөлдөр болно.

8.2 Энэхүү гэрээ нь Монгол хэлээр 2 ижил хувь хийгдэх бөгөөд нэг хувийг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нөгөө хувийг "Бэрх хотын ЗАА"-нд тус тус хадгална.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

"Бэрх хотын ЗАА"-ыг төлөөлж:
Татварын улсын байцаагч-жинтай
/Б.Болорцэнгэ /
Утас: /99079085/
Дансны мэдээлэл:
Хүлээн авагч: "Бэрх хотын ЗАА"
Регистр: 9074805

Сити сүлжээ ХХК-г төлөөлж :
Уурхайн дарга албан тушаалтай
/П.Баттулшин/
Утас:/99899381/

6. Усны шинжилгээний хариу

"НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ" ХХК
ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 19-р хороо, УЭГ, ЗК 17024 Ш/х 10
Утас: (976)-99176123, 99231836
E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 25/10-07/-2

Захиалагч: **"Новодин" ХХК**
Дээж авсан цэг: **"Сити сүлжээ" ХХК, Хэнтий аймаг Батноров уурхай MV-022814**
Сорьц авсан огноо: **2025 оны 09 сар 22 өдөр**
Уст цэгийн төрөл: **шүүрлийн ус Дээж 2**
Харилцах утас:
Аргын стандарт: Аргын стандарт: **MNS1097:2023, MNS ISO 7888:1999, MNS ISO 9297:2005**

1. УСНЫ ХИМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Катион	1 дм^3			Анион	1 дм^3		
	мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%		мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%
Ca^{++}	36.00	1.80	65.53	CO_3^{-}	0.00	0.00	0.00
Mg^{++}	8.00	0.66	24.01	HCO_3^{-}	130.00	2.13	77.72
Fe	0.00	0.00	0.00	Cl^{-}	16.00	0.45	16.47
K^{+}	1.00	0.03	0.94	SO_4^{-}	3.00	0.06	2.28
Na^{+}	6.00	0.26	9.52	NO_3^{-}	6.00	0.10	3.53
Дүн	**51.00**	**2.74**	**100.00**	**Дүн**	**155.00**	**2.74**	**100.00**

Анион катионуудын нийлбэр:
($\sum_{A+K}$ **206 мг/л**
HCO_3-ийн хагасыг хассан анион, катионуудын нийлбэр: **149 мг/л**
Физик үзүүлэлтүүд
Өнгө: 0-**өнгөгүй**
Үнэр: 0-**үнэргүй**
Булингар: **Булингаргүй**

Тунгалаг: **Тунгалаг**
Хуурай үлдэгдэл, мг/л: **118 ppm**
Ерөнхий **хатуулаг: 2.46 мг-экв/л**
/ зөөлөн ус /
Урвалын орчин: pH- **7.89**
Цахилгаан дамжуулах чадвар:
EC **-0.298 ds/m**
TDS: **152 ppm**

$$M(\mathbf{0.21}) = \frac{\text{HCO3 78 [Cl 16]}}{\text{Ca 66 [Mg 24 Na 10]}}$$

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ Гидрокарбонатын анги, кальцийн бүлэг, I торлийн цэнгэг буюу дунд зэрэг эрдэсжилттэй, зөөлөн ус.

2. УСНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН 1 МЛ УСАНД

№	Ус	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцрын титр (*E.coli*)	*Анаэробын (Cl.perfringens)*
		Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу
1	ус	4	Илрээгүй	Илрээгүй

3

3. УСНЫ ХҮНД МЕТАЛЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Дээж		Усны хүнд металлын агууламж, мг/л					
		Cr	Pb	Cd	Zn	Cu	Ni
ус	-	0.04	0.0	0.0	0.008	0.00	0.0
Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 4586:1998							
Хүлцэх агууламж		**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.01**

Жич: усны сорьцыг шинжлүүлсэн байгууллага хувь хүн хариуцан гүйцэтгэсэн болно

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД : (*Эрүүл Ахуйн Шинжилгээний Стандарт MNS 5668:2006, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ* MNS 0900:2018 MNS ISO 8288:1999, *Атом шингээлтийн спектрометрээр.)*

ЗАДЛАН ШИНЖЛЭГЧ: С.НЯМДАШ MSc

ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО Ph.D, Дэд проф.

2

Нарт ШУУН Консалтинг ХХК

ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

БАТЛАВ:
"СИТИ СҮЛЖЭЭ" ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ РЕН ДЕВЕН

ЗӨВШӨӨРСӨН:
ОБЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ УУЛ УУРХАЙН
09 ДҮГЭЭР АВРАХ АНГИЙН ЗАХИРАГЧ,
ХУРАНДАА Д. ГАНТУЛГА

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ЖОНШНЫ УУРХАЙН

2025 ОНЫ АЮУЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үндсэн АТЗ-ын дугаар:22814

ХЯНАСАН:

УУЛ УУРХАЙН АВРАХ АНГИЙН ТЕХНИК АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАГЧ
~~АХМАД~~ Д.БАЯРЖАРГАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
МАРКШЕЙДЕР ИНЖЕНЕР Л.БАТТУЯА

2024

”сити сулжээ” ххк

	АВААР АРИЛГАХАД ОРОЛЦОГЧ НАРЫН ХООРО АЖИЛ уургиЙн ХУВААРЬ БОЛОН АЖИЛЛАХ		НБАҺТАР	8
	Албан тушаал	Овог нэр		Гарын усэг
Баталсан:	Гүйцэтгэх захирал	Рен Девен		
Хянасан:	Уурхайн дарга	П.Баттув шин		
Боловсоруулсан:	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	А. Бөхбат		
Баталсан огноо:	2025 ны.04.сарын 01 өдөр			

1. Зорилго.

1.1 Энэхуу журмын зорилго нь аваар осолын уед осолыг хор хоноолгуй, аюул багатайгаар даван туулах, аваар осолын уед ажиллах бурэлдэхуун, удирдагчийн хооронш харилцаа, ажил уургийг зохицуулахад оршино. Аваар арилгах ажил хариуцах удирдагчийн ажил уургийн хуваарь ба ажиллах журам:

1.2 Аваар арилгах телевлегеений шуурхай ажиллагааны хэсгийн арга хэмжэ5г нэн даруй гуйцэтгэх (нэн тэргуунд уйлдвэрлэлийн объект дээр аваарг хамрагдсан хумуусийг аврах) ба тууний биелэлтийг хянах;

Аваар гарсан уед аврах ажил, аваар арилгах ажлын уед зевхен аваар арилгах ажил хариуцах удирдагчийн уурэг даалгавар л заавал биелуулэх уурэг даалгавар байна.
1.2.Аваар устгах ажлыг удчрдах цэгг байнга байрлана;
Удирдах цэг нь ээлжийн ахлагч, мастер, диспетчерийн ажлын байр байна. Хумуусийг аврах, аваар арилгах ажлыг шуурхай гуйцэтгэх, бичих тэмдэглэх ажилд зориулж удирдлагын цэгг зэрэгцээ холболтгой хоёроос доошгуй харилцах аппараг байрлуулсан байна.Аваар арилгах уед удирдлагын цэгг зевхен аваар арилгахтай шууд холбоогой хумуус байж болно.
Аваар арилгах ажлыг хариуцах (тухайн байгууллага, уйлдвэрлэлийн хэсгийн) удирдагч хурч ирэх хуртэл аваар арилгах ажлыг уйлдвэрлэлийн объектын диспетчер удирдах уурэггэй. Аваар гарсан тухай мэдээ аваад диспетчер ААТ дагуу арга хэмжээг нэн даруй авах уурэггэй. Аваар арилгах ажил удаан хугацаагаар ургэлжлэх уед аваар арилгах ажлыг хариуцах удирдагч амрахаар удирдлагын цэгийг тур орхиж явах эрхтэй ба июэхдээ энэ уургийг гуйцэтгэх бэлттэлтэй еер хунийг еерийнхее оронд томилсон байна. Аваар арилгах ажлыг хариуцах удирдагчийн гаргасан шийдвэрийг шуурхайн дэвтэрг бичиж буюу тушаал байдлаар бичгээр уйлдсэн байна.
1.3.Аврах алба, гальш унтраах албыг дуудсан эсэх, объектын уйлдвэрлэлийн ажилчин нарт аваарын тухай мэдээлсэн эсэхийг шалгана;

1.4.Аваарг хамрагдсан ажилчдын тоог унэн зев илруулж тоттоох, харуул гаргаж, аюултай бусийг бусэлж хамгаалах ажлыг зохион байгуулах ба аваар гарсан объектод хумуусийг унэмлэхээр оруулах ажлыг зохион байгуулна;
1.5.ААТ-ын дагуу ажлыг удирдана;
1.6.Шуурхай дэвтэр хотолно (1.4 хавсралт дагуу маяггаар);
1. 7.Аврах ажлын явцын талаар мэдээлэл авах, дун шинжилгээ хийх, уйлдвэрлэлийн объектын албадын уялдаа холбоог хангахтай холбоогой уурэг даалгавар егне.

2.Аврах албаны удирдагч-Онц байдал, гамшгийн аврах албаны бие бурэлдэхууний захирагч (цэрэгжсэн аврах анги, салаа)-ийн ажил уургийн хуваарь ба ажиллах журам:

2. 1.Удирдах байранд байрлана;

”СИТИ СҮЛЖЭЭ” ХХК

2.2.Аваар арилгах толевлогоо дагуу аврах албаны бие бурэлдэхуунийг удирдана. Аваар арилгах ажлын удирдагчаас эгсон уурэг даалгаврыг биелуулэх ба аврах ажлын гуйцэтгэлд хариуцлага хулэээнэ;

2.3.Аваар арилгах ажлыг хариуцах удирдагчид аврах ажлын явцьш тухай тоггмол мэдээлэл огне.

Аврах албаны бие бурэлдэхууний дарга болон аваар арилгах ажлыг хариуцагч удирдагчийн хооронд санал зорелдсен тохиолдолд аваар арилгах ажлыг хариуцагчийн шийдвэр заавал биелуулэх шийдвэр байна.
Аврах албаны бие бурэлдэхуууний захирагч-аврах ажлын удирдагч нь гарсан шийдвэрийг заавал биелуулэх уурэггэй. Энэ шийдвэр нь аврах албаны бие бурэлдэхууний дурэмтэй зерчилдож байсан ч заавал гуйцэтгэх ба гэхдээ аваар арилгах шуурхай дэвтэрг онтцой санал гэж тодотгон энэ тухайгаа тэмдэглэсэн байна.
З.Байгууллагын захирал (техникийн удирдагч)-ийн ажил уургийн хуваарь ба ажиллах жуам:

З. 1.Аваар арилгах ажлыг хариуцагч удирдагчийн шуурхай даалгаврыг гуйцэтгэхдээ шуурхай ажилд хутгалдаж оролцохгуйгээр аваар арилгах ажилд туслалцаа узуулнэ;
3.2.Аваар арилгахад шаардагдах материал, тоног тохооромж, машин, хумуусийг аваар гарсан объектод шуурхай хургэх, шилжуулэх арга хэмжээ авна;

3.3.Нэрвэгсдэд эмнэлгийн тусламжийг зохион байгуулна;
3.4.Аваар арилгахад хамрагдсан уйлдвэрлэлийн ажилтан нар болон аврах албаны бие бурэлдэхуунийг хунс, хоолоор хангах ажлыг зохион байгуулна;

3.5.Аврах албаны байрлах, амрах байрыг гаргаж огсен байна.

4.Уйлдвэрлэлийн хэсгийн удирдагчин ажил уургийн хуваарь ба ажиллах журам:
4.1.Удирдлагын пункгэд нэн яаралтай хурч очих ба ирсэн тухайгаа аваар арилгах ажилыг хариуцах удирдагчид мэдэгдэх уурэттэй;

4.2.Нэрвэгсдэд узуулэх эмнэлгийн тусламжийг зохион байгуулна;

4.3.Аюултай бусэд байгаа, тэрчлэн энэ бусээс гаргасан уйлдвэрлэлийн ажилган нарын тоог тоггоосон аргачлал дагуу шалгах, буртгэх ажлыг зохион байгуулна;
4.4.Аваар арилгах ажлыг хариуцах удирдагчийн шаардлагаар уулын хяналтын ажилтан, туршлагатай ажилчдыг аваар арилгах ажилд татан оролцуулах, тэрчлэн шуурхай уурэг даалгавар гуйцэтгэх ажилчдын жижуурийг зохион байгуулна;
4.5.Уйлдвэрлэлийн объектод тээврийн хэрэгслийн ажлыг удирдана;
4.6.Аюултай бусийн хамгаалалтыг зохион байтуулж, харуулуудад зааварчилгаа огне;

5.Уйлдвэрлэлийн хэсгийн еренхий механик, еренхий энергетик нарын ажил уургийн хуваарь ба ажиллах журам:
5.1 .Цахилгаан (хийн пневматик) энергээр тасралтгуй хангах буюу энергийн хангамжийг салгах (ААТын холбогдох заалт дагуу) ажлыг хариуцна;
5.2.Аваар арилгах ажлыг нэмэгдэл тоног техоеремжеер хангах арга авна;

5.3.0гсон уурэг даалгаврын биелэлтийн тухай аваар арилгах ажлыг хариуцах удирдагчид илтгэнэ;

ТАЙЛБАР: Энд дурдагдаагүй үйлдвэрлэлийн объектын албан тушаалтан нарын ажил уургийн хуваарь, ажиллах журмыг тухайн объектын онцлог нэхцел байдалтай уялдуулан тодорхойлж, ААТ-д тусгасан байна.

”СИТИ СҮЛЖЭЭ” ХХК

6.Байгууллагын харилцаа холбоо хариуцсан дарга нь аваар гарсан уед харилцаа холбооны тев станцийн байранд ирж, харилцаа холбооны саадгуй байдлыг хангах уурэггэй.
7.Телефон станцийн залгагч нь аваар гарсан тухай мэдээ авмагц жагсаалт (3.1 хавсралт) дагуу байтууллага, албан газрын бух албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэнэ.
Аваарын тухай мэдээ авмагц аваартай шууд холболдолгуй албан ишаалтан, хумуусийн яриаг тасалж, аваар арилгах ажилтай холбоотой албан тушаалтан, хумуусийн яриаг эн тэргуунд хангах уурэггэй.

'СИТИ СУЛЖЭЭ” ХХК

	Хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэ устгах журам		09
	Албан тушаал	Овог нэр	
Баталсан:	Уурхайн дарга	П.Баттүвшин	
Хянасан:	Дотоод хяналтын ажилтан		
Боловсоруулса	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	А. Бөхбат	
Баталсан огноо:	2025 оны 04 сарын 01өдөр		

Нэг. Зорилго, хамрах хурээ

1.1 . ” Сити Сулжээ” ХХК-ийн уйлдвэрийн хог хаягдалтай холбоогой зохицуулалт хийх, уйлдвэрлэлийн талбайд хог хаягдлын асуудлыг удирдан зохион байгуулах, тэдгээрийг бууруулахад чиглэсэн тавигдах шаарлагуудыг тодорхойлоход оршино.

1.2 . Энэхуу журмын уйлчлэл нь компанийн нийт ажилтнууд, гэрээт компани, тэдгээрийн ажилтнууд, тур зочдод хамаарна. Хоёр. Шаталсан арга хэмжээ

„Сити Сулжээ” ХХК нь уйлвэрлэлийн явцад ялгарах хог хаягдлын хэмжээг бууруулах зорилгоор шаталсан арга хэмжээнуудийг авч хэрэгжуулнэ.

2.1 Зайлсхийх: Боломж-гой тохиолдолд хог хаягдлыг уусгэхгуй байх.

2.2 Дахин ашиглах: Боломжтой тохиолдолд хог хаягдлыг дахин ашиглах.

2.3 Дахин боловсруулах: Уйлдвэрлэлийн талбайд дахин ашиглах боломжгуй хаягдал материалуудыг уйлдвэрлэлийн талбайгаас гаргаж, дахин боловсруулах байгууламжид хургуулнэ.

2.4 Ангилан ялгалт: Химийн, аюултай болон ахуйн хог хаягдлуудыг заавал ангилан ялгах ба нэн туруунд мод, метал, хуванцар болон барилгын хаягдлуудыг ангилан ялгана.

2.5 Дахин сэргээх: Хэрэв дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах боломжгуй тохиолдолд дахин сэргээнэ.

2.6 Устгал: Хэрэв хаягдал нь дахин ашиглах, боловсруулах, дахин сэргээх боломжгуй тохиолдолд тусгайлан бэлдсэн хог хаягдлын цэгт устгал хийнэ.

Гурав. Хог хаягдлыг ангилах

Хог хаягдлыг дараах байдлаар ангилна.

3.1 Энгийн хог хаягдал

3.2 Аюултай хог хаягдал (бух терлийн батерей, принтерийн хор, эмнэлэгийн хаягди, халууны шил, едрийн гэрэл, даралтын аппарат г.м)

Дерев. Хог хаягдлын ангилан ялгах

Хог хаягдлыг ангилан ялгахад дараах зарчмуудыг баримтална.

4.1 Дахин боловсруулах боломжтой ”Дахивар хаягдал”-ыг Ногоон онгийн саванд хийнэ.

1) шил, шилэн сав

2) Ундаа усны бух торлийн лааз 3) Ундаа усны хуванцар сав

4) Бух торлийн зеолен гялгар уут

5) PEP, HTPE, LTPI, PP тэмдэглэгээ бухий хуванцар сав (ахуйн болон хунсний)

4.2 Дахин боловсруулах боломжгуй бусад хаягдлыг хар енгийн саванд.

1) ахуйн хэрэглээний хаягдал (сальфетка, ОО цаас, нэг удааны хоолны пакет, таваг аяга)

2) Шаржигнасан гялгар уут (талх, нарийн боов, чихрийн уут)

3) бух терлийн даавууны хаягдал (хувтасны хаягдал, угас, даавуу)

4) бичиг хэргийн хаягдал (удээс, CD, дэвтэр номын хавтас, сэтгуул, фото цаас)

5) шил, сав, шаман модон эдлэлийн хаягдал (хагарсан аяга таваг, шил, палантай сав)

4.3 Цаасны хаягдал Цэнхэр онгийн саванд

1) A4 —н цагаан цаас албан бичиг хэрэглээний 70-120 гр-тай цаас