ГАРЧИГ

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА..2

ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ.5

ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЭЛЭЛТ 9

ДӨРӨВ. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ....10

ДОЛОО. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.........................12

НАЙМ. ОСОЛ, ЭРСДЭЛ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...............................16

ЕС. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР..17

АРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ..18

ДҮГНЭЛТ...21

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Хүснэгт 1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	Тайлбар
1	Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага	“Уян хайрхан” ХХК
2	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2-р хороо, Утас: 99038181
3	Төслийн нэр	Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн нутагт орших “Номгон” нэртэй барилгын чулууны ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах
4	Хүчинтэй хууль эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт	1. Аж ахуй улсын бүртгэлийн гэрчилгээ: Улсын бүртгэлийн дугаар: 2911002032 Улсын регистрийн дугаар: 2542838 Улсад бүртгүүлсэн: 2012.08.30 2. Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл: Дугаар: 18/006 Олгосон огноо: 2018.07.16
5	Ордын геологийн бодит (B) нөөц	Барилгын чулуу: 188,023 м^3
6	Жилийн хүчин чадал	Барилгын чулуу: 26.0 мян.м^3

“Номгон” нэртэй барилгын чулууны орд нь Налайх дүүргээс 15км зайд зайтай байрладаг 18/М006 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 19.44 га талбайд оршино. Туул голын зүүн цутгал болох Элстийн голын хөндийд Монгол Улсын газрын зургийн хуваалгын L-48-11-р хавтгайд оршино.

1.1 Төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил:

Хүснэгт 2. Газарзүйн солбицол

Цэгийн дугаар	Уртраг			Өргөрөг		
	Градус	минут	секунд	Градус	минут	секунд
1	107	28	09.77	47	46	30.67
2	107	28	09.77	47	46	59.94
3	107	28	16.98	47	46	53.97
4	107	28	16.98	47	46	45.76
5	107	28	23.22	47	46	45.76
6	107	28	23.32	47	46	37.03
7	107	28	27.43	47	46	30.67



Зураг 1. Төсөл хэрэгжих газрын топо зураг

Уурхайн ажиллах горим

Уурхайн үйл ажиллагаа нь жилд 180 хоног ажиллах бөгөөд тухайн ажиллах хугацаан дахь Монгол Улсын хууль тогтоомжуудад заасны дагуу олон нийтээр амрах баяр ёслолын хоногууд, цаг агаарын нөхцлөөс хамаарсан түр зогсолт болон улирлын чанартай сул зогсолт хийх зэрэг хүчин зүйлсийг тооцон уурхайг 150 хоног ажиллана гэж төсөлд тусгалаа.

Долоо хоногт ажлын 6 өдөр ажиллана. Хоногт нэг ээлжээр ажиллах ба ээлжийн үргэлжилэх хугацаа 10 цаг байна.

Уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмж

Хүснэгт 3. Ил уурхайд ашиглах тоног төхөөрөмж

д/д	Тоног төхөөрөмж	Марк	Хүчин чадал	Тоо, ш
1	Экскаватор	HITACHI 290	1.1 м3	1
2	Автосамосвал	Rowor	10 тн	2
3	Утгуурт ачигч	XGMA951	м3	1

1.2 Тухайн жилийн уулын ажлын төлөвлөгөө

“Номгон” уурхай нь 2023 онд нийт 41.13 мян.м^3 хөрс хуулж, 26.0 мян.м^3 барилгын чулуу олборлсон.

ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

- Хог хаягдлыг ажич тээвэрлэх гэрээ байгуулж төлбөр төлсөн
- Уурхайн ойр орчимд мод тарив. /төлбөрийн баримтыг хавсаргав/
- ОХШХ-ийн хүрээнд агаар , ус хөрс, шинжилгээ хийлгэсэн. /төлбөрийн баримтыг хавсаргав/



Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А-157 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт

УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ

Дугаар 005

Нийслэлийн Байгаль орчны газар -ын
/Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба/
гаргасан 20 20 оны 03 р сарын 03 ны өдрийн дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт,
Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг дарга -ын
/Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга/
олгосон 20 20 оны 03 р сарын 19 ны өдрийн ус ашиглах зөвшөөрөл,
Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар -тай
/Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга, Ус хангагч байгууллага/
20 20 оны 03 р сарын 19 ны өдөр байгуулсан 2020/09 дугаар бүхий ус ашиглах гэрээг үндэслэн Улаанбаатар аймаг, нийслэл,
Налайх сум, дүүрэг 5 дугаар баг, хорооны
/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг/
нутагт байршилтай, улсын бүртгэлийн 2911002032 тоот гэрчилгээтэй,
2542838 регистрийн дугаартай “Уян хайрхан” ХХК -г
/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/
ус ашиглахад тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэж, Номгон
байршилтай усны нөөцөөс хоногт 3 м³ шоо метр усыг
/гадаргын ус, газрын доорхи ус/
үйлчилгээ, унд, ахуйн зориулалтаар ашиглах ЭРХИЙН БИЧИГ-ийг гурван жилийн хугацаагаар олгов.

Эрхийн бичиг олгосон:
Засаг даргын орлогч С.Тунгалаг
аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Байгаль хамгаалагч
/байгууллага, албан тушаалтны нэр, гарын үсэг/

20 20 оны 04-р сарын 01-ны өдөр



СУНГАЛТ

Сунгалт хийсэн шийдвэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг, тамга
Ус ашиглах гэрээ байгуулав.	2023.04.13	

Тайлбар:
Ус ашиглах эрхийн бичгийг Улсын усны мэдээллийн санд бүртгэнэ.

Зураг 2. Ус ашиглах эрхийн бичнг

УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2023 оны 04 дүгээр сарын 12 Дугаар 2023/06 Налайх дүүрэг

Нэг. Ерөнхий зүйл

Налайх дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ус ашиглах зөвшөөрөл, Нийслэлийн Байгаль орчны газрын даргын олгосон 2020 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2020/09 дугаартай ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн: **Ус ашиглуулагчийг төлөөлж**: Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Мандуул, **Ус ашиглагчийг төлөөлж**: Нийслэлийн Налайх дүүрэг 5 дугаар хороо, 2911002032 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 2542838 регистрийн дугаартай "Уян хайрхан" ХХК-ийг төлөөлж захирал Т.Энхсайхан нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийг дуустал 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл:

2.1. **Ус ашиглах зориулалт:** Гүний худгаас унд ахуйн хэрэгцээ, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар усыг ашиглана.

2.2. **Ашиглах усны хэмжээ:**

2.2.1. **Унд- ахуй, м³/жил**......................... **2598.0 м³**..

2.2.2.**үйлдвэрлэл, үйлчилгээ м³/ жил** ....

2.2.3. **Зүлэг талбайн усалгаа м³/ жил** ....

2.2.4. эмчилгээ, сувилгаа, хүн/ хоног ....-..

2.3. **Усны чанар, найрлага:** ....-...

2.4. Усны эх үүсвэрийн :

Байршил: Налайх дүүрэг 5 дугаар хороо Номгон нэртэй газарт

Солбилцол: 47°46'46.52"N, 107°28'16.51"E

Барилга байгууламж: Унд ахуйн хэрэгцээ, үйлдвэрийн тоосжилт, ногоон байгууламжийн усалгаанд зориулан гаргасан гүн өрмийн 1 худгаас өөр усны барилга байгууламж байхгүй.

Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк: Худагт 75 м гүнд QJ 1, 2 kw маркийн ус өргөгч насосыг суурилуулсан. Цэвэр усны тоолуургүй.

Хүчин чадал: 80 м гүнтэй 1 худагтай. Паспорт дээр заасан ундаргаар тооцож үзэхэд 1 худгаас хоногт 43.2 м³ ус авч ашиглах боломжтой. Хоногт дунджаар 3.0 м³ ус ашигладаг.

2.5. Хаягдал усны:

Хэмжээ: Унд ахуйгаас гарсан бохир усыг 15 тонны багтаамжтай бохирын цооногт цуглуулдаг.

Стандартын шаардлага: ....

Хаях цэгийн байршил: Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-тай байгуулсан гэрээний дагуу бохир усны төвлөрсөн шугам сүлжээнд нийлүүлдэг.

Солбилцол: 47°46'46.52"N, 107°28'16.51"E

2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн шинжилгээний дүнг хавсаргана.

Жинлэгдэх бодис, кг ....-...

Органик бодис, кг ....-...

Эрдэс бодис, кг ....-...

Хүнд метал, кг ....-...

Аюултай бохирдуулах бодис, бодис, гр ....-..

2.7 Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин: Унд ахуй үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс гарсан бохир усыг бохир усны төвлөрсөн шугамд нийлүүлдэг.

2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ: Зарцуулдаггүй.



2.9. Усны тоолуурын:
Төрөл, нэр, дугаар: Цэвэр усны тоолуургүй.
Загвар ....
Тоолуурын тоо: ....
Суурилуулсан байгууллага, огноо:
Тоолуурын заалт:
2.10. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ: 2022 оны ус ашиглах дүгнэлтээр унд ахуйд **2598.0 м³** ус ашиглах тооцоо гарсан бөгөөд усны төлбөрийг “Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн Газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, “Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоол, “Тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай” Монгол Улсын засгийн газрын 327 дугаар тогтоолын дагуу усны төлбөрийг усны тоолуурын заалтаар 2023 оны **12** дугаар сарын **25**-ны дотор Налайх дүүргийн Татварын хэлтсийн **Хаан банкны 5749922224** дугаартай дансанд төвлөрүүлнэ.
2.11. Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ: ......-.....

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Бусад

4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.
4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.
4.5.1. ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;
4.5.2 аль нэг тал татан буугдсан бол.
4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:	**Ус ашиглагчийг төлөөлж:**
Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Мандуул	“Уян хайрхан” ХХК-ийн захирал Т.Энхсайхан

Зураг 3. Ус ашиглах гэрээ

ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЭЛЭЛТ

2023 онд 0,2 га нөхөн сэргээлт техникийн нөхөн сэргээлт хийв.

Зураг 4. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал

ДӨРӨВ. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгаалллын арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал	Зардал мян.төг	Баримтлах стандарт, аргачлал
Эвдрэлт өртсөн талбайг нөхөн сэргээх	“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд НБОГ-аас хэрэгжүүлж буй ажилд оролцох	6000ш шинэс мод	5 га	1000.0	ҮАЗ	БОННҮ-ний аргачлал, Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх гарын авлага
Нийт					**ҮАЗ**	
Хавсралтаар НҮРИ ХХК-ийн хийсэн тайланг оруулав.						



СХД-ийн 21-р хороонд байрлах Инчоны мөрөөдлийн төгөлийн байршил.



ХААН БАНК

Огноо/Date: 2023-10-30 11:17:06

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information
Журналын /Journal No: 9967491
Гүйлгээний дугаар /Poid: 0

Системийн огноо/System Date: 2023-10-30

Дт	IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card number 5779454747	Нэр/Name ХАТАГТАЙ РЭНЦЭНННЯМ ОЮУНБИЛЭГ	Дүн/Amount 1,000,000.00 MNT	Ханш/Rate 1.00
Кт	Банкны дугаар/Branch No MOFUMNUB IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card Number 100200455402	Банкны нэр/Bank Name ТӨРИЙН САН Нэр/Name НД. Байгаль хамг.нөх.сэргээлт	1,000,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:
254838 тэр бум модны төсөл хүрээнд

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Зураг 5. Дүйцүүлэн хамгаалах 1000.0 төг тушаасан баримт

ТАВ.НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Энэ онд нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний ажил төлөвлөгдөхгүй болно.

ЗУРГАА.ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ашиглалтын талбайн хэмжээнд түүх, соёлын дурсгалт зүйл илрээгүй гэсэн хэдий ч Археологи болоод Палеонтологийн нарийвчилсан судалгааг хийлгэхээр төлөвлөж байна. Хэрэв нарийвчилсан судалгаагаар түүх соёлын дурсгалт зүйл болоод олдвор олдвол холбогдох байгууллагад мэдэгдэн шаардлагатай арга хэмжээг авна.

ДОЛОО. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хог хаягдлын гэрээг байгуулж, хуваарийн дагуу тогтмол тээвэрлүүлсэн. Уг ажилд нийт 342.0 мян.төг зарцуулсан. /Хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх гэрээ болон санхүүгийн баримтыг хавсаргав./



УЛААНБААТАР ХОТ НАЛАЙХ ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ОНӨААТҮГ

БАТЛАВ:
НАЛАЙХ “ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ОНӨААТҮГ-ЫН ДАРГА Ц.ЭРБОЛ

ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ

20 23 оны 10 сарын 31-ны өдөр №   Налайх дүүрэг

Иргэн, ААНБ-ын нэр	Номгон карер Уян хайрхан ХХК
Регистрийн дугаар	2542838
Үйл ажиллагаа явуулж буй объектын оноосон нэр:	Номгон карер
Үйл ажиллагааны чиглэл	[illegible] карер
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	Налайх 5-р хороо [illegible]
ААНБ-ын холбогдох утас	
Газар зүйн хязгаарлалт	Налайх дүүргийн ...5....... хороо
Данс:5749062084	Хаан банк
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Дансаар
Төлбөрийн нөхцөл	
Гэрээний хугацаа	2023.10.31

Энэхүү гэрээ нь Монгол Улсын хог хаягдлын тухай (шинэчилсэн найруулга) хууль, Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх харилцааг зохицуулах, аж ахуйн нэгж байгууллага, ХХЭрхлэгч нэг бүрийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж дүгнэх, Эрүүл ахуйн тухай хууль, Нийслэлийн ИТХ-ийнТэргүүлэгчдийн 2009 оны 63-р тогтоолоор батлагдсан “Хот тохижилт,цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн дагаж мөрдөх журам”,”Журамд өөрчлөлт оруулах тухай” Нийслэлийн ИТХ-ийн 2012 оны **61**-р тогтоол, Налайх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 19/04 дугаар тогтоол болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн баримтална.

Нэг талаас Налайх дүүргийн Тохижилт Үйлчилгээ ОНӨААТҮГ /цаашид “хог хаягдал тээвэрлэгч” гэх/ нөгөө талаас /......Тохижилт үйлчилгээний компани....../
/иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын нэр/

Төлөөлж /цаашид “Хог хаягдал “тээвэрлүүлэгч” гэх ...Уян хайрхан ХХК... ажилтай ...[illegible]... овогтой ...[illegible]... нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү гэрээ нь Налайх дүүргийн ...5.....-р хорооны нийтийн эзэмшлийн зам талбай, айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын хог хаягдлыг цуглуулж, ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэж хариуцсан бүсийг хог хаягдалгүй цэвэр байлгахад оршино.

1.2. Энэхүү гэрээнд зохицуулагдаагүй харилцааг Монгол Улсын “Иргэний хууль” Монгол Улсын Хог хаягдлын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

1.3. Их цэвэрлэгээ болон бусад хог хаягдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хороо болон бусад төрийн байгууллагатай хамтран ажиллана.

ХОЁР. ХОГ ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1. Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх чиглэл хуваарийг тогтоож ажиллана

2.2. Хог хаягдлыг зориулалтын битүүмжлэлтэй ажилгүй ажиллагааны шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.

2.3. Хог хаягдлыг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч, ачигч нар нь зохих сургалтад хамрагдах аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж ажиллана.

2.4. Хог хаягдлыг цуглуулах тээвэрлэх үед унах, асгарах, хийсэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авна.

2.5. Овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхдээ үйлчилгээний хөлс авч үйлчилнэ.

2.6. Хог хаягдлын тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт болон энэхүү гэрээний 3.3, 3.8 дахь заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд шаардлага хүргүүлнэ.

ГУРАВ. ХОГ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Хог тээврийн үйлчилгээний гэрээний төсөлтэй танилцаж, хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3-д заасны дагуу гэрээ байгуулах

3.2. Хог хаягдлын тухай хууль түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт болон энэ гэрээний 2.2-2.6 дахь заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд шаардлага тавих эрхтэй.

3.3. Хог хаягдлыг ангилах, ачих цуглуулах технологид нийцсэн, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн хогийн савтай байх ба хогийн саванд жилд ...... удаа холбогдох тусгай зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаар ариутгал хийлгэж, ариутгал хийлгэсэн талаар тээвэрлэг байгууллага болон мэргэжлийн холбогдох байгууллагад мэдэгдэх.

3.4. Хог хаягдлын талаарх сургалтад хамрагдах

3.5. Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх аваагүй аж ахуй нэгж, байгууллагаас хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээ авахыг хориглоно.

3.6. Хог хаягдлыг зориулалтын хогийн сав болон цэгээс хүлээлгэн өгөх ба авах хуваарийн дагуу ачих үед саадгүй тээвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хөлдүү болон нурам үүссэн хогийг захиалагч өөрөө хариуцаж савлаж, унтрааж, хогийн сав болон орчноос бүрэн суллаж ачихад бэлтгэнэ.

3.7. Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болон тохиолдолд үйл ажиллагаа явуулах хугацааг урьдчилан мэдэгдэж хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг бичгээр гарган нягтлан бодогчид өгнө.

3.8. Овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг тээвэрлэгч байгууллагад шилжүүлнэ.

ДӨРӨВ. ТӨЛБӨР ТООЦОО

4.1. Монгол Улсын “Хог хаягдлын тухай (шинэчилсэн найруулга)” хуулийн 41 дүгээр зүйлийг үндэслэн хог хаягдал гарган төлбөрийг Налайх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 19/04 дугаар тогтоолоор батлагдсан төлбөрийн хэмжээгээр ......57000...... төгрөгийг сар бүрийн .... өдрийн дотор Хаан банк 5749062084 тоот дансанд аж ахуй нэгжийн нэр, утасны дугаар, хаягийг бичиж хугацаанд бүрэн төлнө.

4.2. овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг тээвэрлэх үйлчилгээний хөлс нь хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжид хамаарахгүй. Үйлчилгээний хөлсийг гэрээгээр тохиролцсоны дагуу төлнө.



4.3. Төлбөр хураамжид өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухайн гэрээнд өөрчлөлт хийнэ.

ТАВ. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА

5.1. Талууд гэрээний биелэлтийг хагас бүтэн жилээр дүгнэж, цаашид илүү үр дүнтэй хамтран ажиллах боломжийг тодорхойлж тооцоо нийлнэ.

5.2. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй бол Хог хаягдлын тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээнэ.

ЗУРГАА. ДАВТАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

6.1. Энэхүү гэрээг гүйцэтгэх нөлөөлөх давтагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөл / үер ус, газар хөдлөлт, гал түймэр, нийтийг хамарсан үймээн самуун гэх мэт онц байдлын нөхцөлүүд/ үүсэн тохиолдолд талууд гэрээний үүргээсээ татгалзах эрхтэй ба гэрээний талууд учирсан хохирлыг төлөхийг шаардах эрхгүй.

ДОЛОО. БУСАД

7.1. Талууд энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

7.2. Талууд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Гэрээний нэмэлт өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. Гэрээний нэмэлт өөрчлөлт нь талуудын эрх тэгш байдал болон гэрээний чөлөөт байдлын зарчим дээр харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хийгдэнэ.

7.3. Энэхүү гэрээ нь Монгол хэлээр 2 ижил хувь хийгдэх бөгөөд нэг хувийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, нөгөө хувийг Налайх Тохижилт Үйлчилгээ ОНӨААТҮГ тус тус хадгална.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Тээвэрлэгчийг төлөөлж:	Тээвэрлүүлэгчийг төлөөлж”
Налайх “Тохижилт Үйлчилгээ”	……………… ХХК-ий
ОНӨААТҮГ-ыг ……………… ажилтай	……………… ажилтай
……………… / ……… /	……………… / ……… /
Утасны дугаар : 83080814	Утасны дугаар : 99403181

Зураг 6. Хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх гэрээ



ХААН БАНК

Огноо/Date: 2023-10-31 12:07:44

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information
Журналын дугаар/Journal No: 13825015

Системийн огноо/System Date: 2023-10-31

Дт	IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card number 5779454747	Нэр/Name ХАТАГТАЙ РЭНЦЭННЯМ ОЮУНБИЛЭГ	Дүн/Amount 342,000.00 MNT	Ханш/Rate 1.00
Кт	Банкны дугаар/Branch No 050000 IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card Number 5749062084	Банкны нэр/Bank Name ХААН БАНК Нэр/Name НАЛАЙХТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ	342,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:
уян хайрхан номгон карьер хогны үнэ

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Овог, нэр/Fullname: Рэнцэнбат овогтой Мөнхтуяа / Munkhtuya Rentsenbat
Албан тушаал/Position: Гүйцэтгэх захирал / Chief executive officer
Баталгаажуулах код/Verification code:
T10Z4GDGRUFGPEXR
Уг баримт бичиг нь Монгол Улсын "Цахим гарын үсгийн тухай" хуулийн 8.1 дугаар заалтын дагуу тамгыг орлох чадамжтай тоон гарын үсгээр баталгаажсан болно.
This document is verified by a digital signature that can replace an official stamp under the 8.1st clause of Mongolian Law on Digital Signature.
Та https://verify.khanbank.com/ вебсайт руу хандан дээрх 16 оронтой бүхий кодыг оруулснаар мэдээллийг шалгах боломжтой. Мөн уг холбоосоор дамжин цахим тоон гарын үсгийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу
You can verify this document by going to https://verify.khanbank.com/ and entering the 16-digit verification code provided. You can also find more information about digital signature on this page.

Зураг 7. Хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн төлбөрийн баримт

НАЙМ. ОСОЛ, ЭРСДЭЛ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 4. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	**Зардал, мян.төг**
Энэхүү тайлангийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэх	--*--
Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулж, хамруулах	-
Ажиллагсадыг улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах.	-
Ажиллагсадыг тоосноос хамгаалах хошуувч, хувцас хэрэгслээр хангах	-
Нийт зардал	-

ЕС. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ус, агаар, дуу чимээ, хөрсны шинжилгээг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гүйцэтгэлээ.

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohztl@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№	: 2023/581-582
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг,утас	: “Уян хайрхан”ХХК
Сорьц авсан хүний нэр,албан тушаал	: Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо,төрөл	: 2, хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо	: 2023.09.28
Сорьцын тодорхойлолт	: Налайх 5-р хороо номгон карьер
Шинжилгээний аргын стандарт	: MNS 3310:1991
Шинжилсэн огноо	: 2023.10.06
Хуудасны тоо	: 1/1

Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Чийг %	pH	Ялзмаг %	Аммоний азот (NH_4-N) мг/кг	Нитратын азот (NO_3-N) мг/кг	Фосфор (P_2O_5) мг/кг	Сульфат (SO_4) мг/кг
1	Үйлдвэр орчмоос	1.07	7.89	0.58	15	10	17	26
2	Үйлдвэрийн дээд талаас	1.13	8.00	0.86	22	14	20	31

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Инженер Д.Баярхулан
Хянаж баталгаажуулсан: Инженер, / Чанарын менежер/ Б.Алтантуяа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

Сорьц авсан огноо	: 2023.09.28
Сорьцын тодорхойлолт	: Налайх 5-р хороо номгон карьер
Шинжилгээний аргын стандарт	: САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо	: 2023.10.02
Хуудасны тоо	: 1/1

Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
1	Үйлдвэр орчмоос	<0.005	12	<0.005	<0.005	0.4	29	232
2	Үйлдвэрийн дээд талаас	0.1	15	<0.005	<0.005	48	29	198
	MNS 5850:2019/ ЗДХ/	**3**	**100**	**2**	**150**	**300**	**100**	**800**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Инженер Б.Даваасүрэн
Хянаж баталгаажуулсан: Инженер, / Чанарын менежер/ Б.Алтантуяа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

Зураг 8. Хөрсны шинжилгээний хариу

MNAS Accreditation system TL 08 MNS ISO/IEC

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

БАЙГАЛЬ
ОРЧИН ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№	: 2023/ Ц-231
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: “Уян Хайрхан” ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Б.Батхишиг, БОХЗТЛ
Сорьцын тоо,төрөл	: 1, ус
Сорьц авсан огноо	: 2023.09.27
Сорьцын тодорхойлолт	: Усны сорьц
Шинжилгээний аргын стандарт	**MNS ISO 10523:2001, MNS ISO 7888:1999, MNS 6271:2011, MNS 4424:2005 MNS 1097:1970, MNS 6832:2020**
Шинжилсэн огноо	: 2023.09.29 -2023.10.17
Хуудасны тоо	: 2 /2
Үр дүн	: 1

Сорьцын нэр	pH	EC мкСи/см	SO_4 мг/л	Cl мг/л	Ca мг/л	Mg мг/л	Na+K мг/л	HCO_3 мг/л	Эрд мг/л	Хат мг-экв/л
Налайх дүүрэг 5-р хороо Дайрганы үйлдвэр Худгийн ус	7.52	466	42.2	8.2	49.3	16.5	37.2	256	409	3.82
MNS 0900:2018	**6.5-8.5**	**1000**	**500**	**350**	**100**	**30**	**-**	**-**	**-**	**7.0**

Тайлбар: EC - цахилгаан дамжуулах чанар, Хат-Хатуулаг, Эрд-Эрдэсжилт

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: П.Энхжингоо
Шалгасан инженер: Ц.Мийдүв
Хянаж баталгаажуулсан инженер: С.Отгонжаргал

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL 08

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

MNAS Accreditation system TL 08 MNS ISO/IEC

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

БАЙГАЛЬ
ОРЧИН ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№	: 2023/ Ц-231
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: “Уян Хайрхан” ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Б.Батхишиг, БОХЗТЛ
Сорьцын тоо, төрөл	: 1, ус
Сорьц авсан огноо	: 2023.09.27
Сорьцын тодорхойлолт	: Усны сорьц
Шинжилгээний аргын стандарт	**MNS ISO 6836:2020, MNS 6833:2020 MNS ISO 7150-1:2006, MNS 6779:2019 MNS 6834:2020, MNS ISO 6878:2001 MNS 4430:2005, MNS 6272: 2011**
Шинжилсэн огноо	: 2023.09.29 -2023.10.17
Хуудасны тоо	: 1 /2
Үр дүн	: 1

Сорьцын нэр	Ж/б мг/л	ПИЧ мг/л	NH_4 мг/л	NO_2 мг/л	NO_3 мг/л	PO_4 мг/л	Fe мг/л	F мг/л
Налайх дүүрэг 5-р хороо Дайрганы үйлдвэр Худгийн ус	1.6	1.2	0.02	0.003	36.46	0.008	0.10	0.81
MNS 0900:2018	-	-	**1.5**	**1.0**	**50**	**3.5**	**0.3**	**0.7-1.5**

Тайлбар: Ж/б- Жинлэгдэгч бодис, ПИЧ-Перманганатын Исэлдэх Чанар

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: П.Энхжингоо
Шалгасан инженер: Ц.Мийдүв
Хянаж баталгаажуулсан инженер: С.Отгонжаргал

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL 08

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

Зураг 9. Усны шинжилгээны хариу

MNAS Accreditation system TL 08 MNS ISO/IEC

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№	: 2023/А-291
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: “Уян Хайрхан” ХХК
Сорьцын авсан хүний нэр, албан тушаал	: Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл	: 1 агаар, 1 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо	: 2023.09.27
Сорьцын тодорхойлолт	: УБ хот Налайх дуурэг 3-р хороо тоосгоны үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт	: MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021 MNS 5002:2000, СА3 А07-2016
Шинжилсэн огноо	: 2023.09.30
Хуудасны тоо	: 1/1

Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				мг/м^3			ДБА
1	Үйлдвэр орчим	IX/27	17:20	0.021	0.024	0.210	58
Агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (20 минутын хэмжилт)				**0.450**	**0.200**	**0.500**	**60**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: Э.Оюунтуяа

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL 08

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

Зураг 10. Агаар дуу чимээний шинжилгээний хариу

АРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг боловсруулан холбогдох байгууллагуудад танилцуулахаар хүргүүлсэн болно.

ДҮГНЭЛТ

Манай компани нь 2023 онд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

- ✓ Тоосжилт ихтэй үед зам усалгааг тогтмол хийж байсан.
- ✓ Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд НБОГ-тай хамтран ажилласан. Уг ажлын зардалд 1000.0сая төгрөг зарцуулсан болно.
- ✓ Хог хаягдлын гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу тээвэрлүүлж байсан.
- ✓ Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж ажилласан.
- ✓ Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд агаар, хөрс, усны шинжилгээ авч лабораторид шинжлүүлсэн.