ГАРЧИГ

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА......2
ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ . 7
ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 22
ДӨРӨВ. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 24
ТАВ.НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ......27
ЗУРГАА.ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ......27
ДОЛОО. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ......28
НАЙМ. ОСОЛ, ЭРСДЭЛ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ......37
ЕС. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР......53
АРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ..63
ДҮГНЭЛТ......66

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Төсөл хэрэгжих газрын топо зураг.....5
Зураг 2. Тоног төхөөрөмжийн дамжлагын схем 6
Зураг 3. Орчины сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд тээврийн хэрэгсэл явах карьерийн зам дээр хайрга асгаж тэгшилэх ажилын явц.....7
Зураг 4. Ажилчдын байрыг засварлаж сайжруулсан 8
Зураг 5.Цайны газрын хуучин шинэ байр.....9
Зураг 6.Ажилчдын усанд орох душ барьж байгаа ажлын явц.....9
Зураг 7. Ус ашиглах гэрээ.....11
Зураг 8. Ус ашиглах эрхийн бичиг.....12
Зураг 9.Ус ашиглуулах дүгнэлт 15
Зураг 10. Мэргэжлийн байгууллагаар бохир ус соруулж тээвэрлэсэн 17
Зураг 11. Хаягдал усны дүгнэлт, зөвшөөрөл 18
Зураг 12. Хаягдал ус зайлуулах гэрээ.....21
Зураг 13.Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал. 22
Зураг 14.бэлтгэл ажил үр цацах ажилын хэсгээс 23
Зураг 15.Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал 24
Зураг 16.Орон нутгийн замын эвдрэлийг засварлаж тэгшилж байгаа ажлын явц. 25
Зураг 17. Мод тарьсан байдал.....26
Зураг 18. Хог хаягдлын цэг 28
Зураг 19. Аюултай хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх гэрээ 31
Зураг 20. Хог хаяглал цуглуулах, тээвэр гэрээ.....35
Зураг 21. Хог хаягдал ачуулсан зарлагын баримт 36
Зураг 22. Онцгой байдлын газраас Гамшигийн үеийн сургалт хийсэн 38
Зураг 23. 2025 оны ХАБЭА сургалтын төсөв 41
Зураг 24. Ажилын хувц авсан баримт 42
Зураг 25. Ажилчдын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл авсан төлбөрийн баримтууд 43
Зураг 26. Аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулсан байдал.....45
Зураг 27. Уурхайн талбай дээр аюулгүй байдлын тэмдэг тэмдэглэгээ хийсэн байдал..46
Зураг 28. 2024 онд хийгдсэн ХАБЭА сургалтын хөтөлбөр 48
Зураг 29. Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан баримт, гэрээ 52
Зураг 30. Усны шинжилгээний төлбөр.....53
Зураг 31. Агаар, дуу чимээний шинжилгээний хариу.....54

Зураг 32. Хөрсний шинжилгээний хариу 56
Зураг 33.Агаар дуу чимээний шинжилгээний хариу 58
Зураг 34. Худгийн усны сорьц 60
Зураг 35. Усны шинжилгээний хариу 61
Зураг 36.Усны шинжилгээний төлбөр 62
Зураг 37. Эрсдлийн үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан 65

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл 4
Хүснэгт 2. Газарзүйн солбицол 5
Хүснэгт 3. Бутлан ангилах тоног төхөөрөмж 6
Хүснэгт 4. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 37

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Хүснэгт1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	Тайлбар
1	Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага	“БАТШИЛ” ХХК
2	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Дунд голын гудамж, "Улаанбаатар менежмент" ХХК-ийн байр, 306 тоот Утас: 80003399
3	Төслийн нэр	Улаанбаатар хотын Хан-уул дүүргийн нутагт орших “Бөхөг-3” нэртэй элс хайрганы хольцын ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах
4	Хүчинтэй хууль эрхзүйн баримт бичгүүдийн жагсаалт	Улсын бүртгэлийн дугаар:9011355093 Улсын регистрийн дугаар:5609372 Улсад бүртгүүлсэн: 2012.06.12 Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл: Дугаар: MV-016839 Олгосон огноо: 2011.05.26
5	Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийн талбай	Талбай: 42.02 га Газар зүйн солбилцол: (L-48-11)
6	Ордын геологийн бодит (B) нөөц	3659.05 мян.$м^3$
7	Тусгай зөвшөөрлийн талбайд үлдэх үлдэгдэл нөөц	2328.5 мян.м3
8	Ордын үйлдвэрлэлийн нөөц	2259.34 мян.$м^3$
9	Уурхайн жилийн хүчин чадал	Хүдэр/элс олборлолт: 90.0 мян. $м^3$
10	Ордын ашиглалтын хугацаа	26 жил
11	Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт	954.3 сая.төгрөг
12	Жилийн цэвэр ашиг	216.89 сая.төгрөг
	Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа	3.08 жил

“Бөхөг-3” элс хайрганы хольцын орд нь MV-016839 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд хамаарагдах бөгөөд УБ хотоос шулуунаар баруун урагш

25 км-т, Хан-Уул дүүргийн нутагт Шувуун фабрикаас зүүн урагш 1.5 км-т, Бөхөг голын хөндийд, энэхүү голын зүүн эрэгт, 2009 онд хайгуул хийсэн Бөхөгийн элс –хайрганы ордтой залгаа түүнтэй зүүн талаараа хиллэж оршино.

Ү

1.2.Төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил:



Зураг 1. Төсөл хэрэгжих газрын топо зураг

Хүснэгт 2. Газарзүйн солбицол

№	Өргөрөг	Уртраг
1	47° 44' 11.75"	106° 34' 1.27"
2	47° 44' 56.78"	106° 34' 1.27"
3	47° 44' 56.78"	106° 34' 5"
4	47° 44' 53.00"	106° 34' 5"
5	47° 44' 53.00"	106° 34' 10.0"
6	47° 44' 50.00"	106° 34' 10.0"
7	47° 44' 50.00"	106° 34' 16.0"
8	47° 44' 47.77"	106° 34' 16.0"
9	47° 44' 47.77"	106° 34' 18.3"
10	47° 44' 14.99"	106° 34' 18.27"
11	47° 44' 14.99"	106° 34' 8.71"
12	47° 44' 11.75"	106° 34' 8.71"

Уурхайн ажиллах горим

Уурхай нь хоногт 8 цагийн 1 ээлжээр ажиллах ба цаг ашиглалтын итгэлцүүр 0.9 байна гэж үзвэл хоногт нийт 7.2 цаг ажиллах юм. Жилд 5-р сарын 01-нээс 09-р сарын 30 хүртэл нийт 153 хоног ажиллах бөгөөд 133 хоногт нь цэвэр олборлолт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулахаар тооцлоо. Уурхайн жилд олборлох хэмжээг /30 мян.м^3/-г уурхайн ажиллах горимд үндэслэн тооцоход хоногийн хүчин чадал 250.5 м^3, цагийн хүчин чадал 31.3 м^3 байхаар тооцоо гарч байна.

Уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмж

Хүснэгт 3. Бутлан ангилах тоног төхөөрөмж

№	Тоног төхөөрөмж	Тоо, ш	Марк	Хүчин чадал	Цахилгаан зарцуулалт, квт/цаг
1	Бункер, тэжээгүүр	1	Y47-100	150 тн/ц	5
2	Ангилагч шигшүүр	1	3YA1237	7.5-80 тн/ц	7.5
3	Хацарт бутлуур	1	PE-500x750	40-110 тн/ц	45-55
4	Конусан бутлуур	1	PF-1214V	40-100 тн/ц	90
5	Тосолгооны шахуурга	4	-	100 тн/ц	26.
6	Туузан дамжуулагч - 1	1	W700x16	150 тн/ц	7.5
7	Туузан дамжуулагч - 2	1	W700x12	150 тн/ц	7.5
8	Туузан дамжуулагч - 3,4,5	3	W600x12	80 тн/ц	7.0



Зураг 2. Тоног төхөөрөмжийн дамжлагын схем

Тухайн жилийн уулын ажлын хэмжээ

Уурхай нь 2024 онд уулын ажлаар 5.63 мян.м^3 хөрс хуулж 90.0 мян.м^3 дайрга олборлохоор төлөвлөлөө. Үүнд, боловсруулалтанд орохгүй 60 мян.м^3 ба боловсруулалтанд орох 30 мян.м^3 элс, хайрга байна.

ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

- ✓ Уурхайн доторх замд хайрга чулуу дэвсэх услах зэргээр тоосжилтыг бууруулах ажил хийгдсэн.
- ✓ Жил бүрийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу агаар, орчин дахь тоосны хэмжээг тодорхойлсон.
- ✓ Төсөлд хэрэглэгдэж буй тээврийн хэрэгслүүдэд оношлогоог тогтмол хийлгэж, тэдгээрт засвар үйлчилгээ хийж, түлшний зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх
- ✓ Карьерын хананд хэвгийгүйжилт хийж гулсалт нуралтгүй болгон, урсгал усны үйл ажиллагааны нөлөөллөөр элэгдэл эвдрэл үүсэхээргүй болгон тогтвортой байдлыг
- ✓ Хэлбэржүүлж зассан талбайг тухай бүр шимт хөрсөөр хучиж биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд бэлтгэх
- ✓ Шимт хөрсний овоолго хийж хадгалсан.
- ✓ Уурхайн зам талбайд тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан.
- ✓ Уурхайн автомашины хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтыг бууруулах үүднээс карьер зам дээр хайрга асгаж тэгшилсэн.
- ✓ Аюулгүй ажиллагааны самбаруудыг зохих байршлуудад байрлуулсан.
- ✓ Усны эх үүсвэрийг тоолууржуулах, усны төлбөрөө тогтмол төлсөн. /Санхүүгийн баримтыг хавсаргав/
- ✓ Хог хаягдлын гэрээ байгуулж, зөөж тээвэрлүүлсэн /Санхүүгийн баримтыг хавсаргав/

Зураг 3. Орчины сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд тээврийн хэрэгсэл явах карьерийн зам дээр хайрга асгаж тэгшилэх ажилын явц

Ажилчдын байр, амьдрах орчныг сайжруулах хүрээнд байрны гадна фасад, дулаалга, дотоод тохижилт хийгдсэн. Мөн усанд орох дууш, бохир усны цооног шинээр хийж, ариун цэврийн нөхцөлийг сайжруулсан

Зураг 4. Ажилчдын байрыг засварлаж сайжруулсан

Зураг 5.Цайны газрын хуучин шинэ байр

Зураг 6.Ажилчдын усанд орох душ барьж байгаа ажлын явц

2025 оны 1 сарын 6-нд Хан-уул дүүргийн засаг дарга Б.Цэрэн болон Батшил ХХК-ийн Д. Төгсөө нар нэг жилийн хугацаатай Ус ашиглах гэрээ байгуулсан. Тус гэрээ болон ус ашиглах эрхийг бичиг, усны төлбөр төлсөн баримтын хамт доор үзүүлэв.

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын
2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн
А-367 дугаар тушаалын хавсралт

БАТЛАВ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
.... Б.ЦЭРЭН

БАТЛАВ
"БАТШИЛ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ
.... Д.ТӨГСӨӨ

УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2025 оны 01 сарын 06-ны өдөр   Дугаар 9/46   Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 28.4, 28.6, 28.7, 29.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Нийслэлийн Байгаль Орчны Газрын 2024 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 2024/101 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн "Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай" А/453 дугаар захирамжийг үндэслэн:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга Г.Туяацэцэг, ус ашиглагчийг төлөөлж нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Бөхөг-3 газарт 9011355093 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 5609372 регистрийн дугаартай "Батшил" ХХК-ийн захирал Д.Төгсөө нар ус ашиглах талаар харилцан тохиролцон энэхүү гэрээг 1 /нэг/ жилийн хугацаатайгаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний нөхцөл

2.1. **Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл, зориулалт:** Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Унд ахуйн усан хангамж, гудамж талбайн тоосжилт дарах, зүлэг ногоо услахад усыг авч ашиглана.

2.2. **Ашиглах усны хэмжээ**

2.2.1. Унд ахуй 10.8 $м^3$
2.2.2. Үйлдвэрлэл
2.2.3. Үйлчилгээ

2.3. **Усны чанар, найрлага:** "Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018"-ын шаардлага хангаж байна.

2.4. **Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо метрээр/:** 45 метрийн гүнтэй, 1 л/с ундаргатай худагтай. Ундаргаар нь тооцож үзэхэд хоногт дунджаар 86.4 $м^3$ ус авч ашиглах боломжтой. Хоногт дунджаар 10.8 $м^3$ ус авч ашиглаж байна.

2.5. **Байршил:** Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 13 дүгээр хороо, Бөхөг-3

Солбилцол: 47°44'56.78"N, 106°34'5.00"E

Барилга байгууламж: Гүний худгаас өөр усны барилга байгууламж байхгүй.

Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, хүчин чадал: Жилд 30.0 мян.м3 элс, хайрга олборлодог. 5 сараас 9 сар хүртэл 153 хоног ажилладаг. 17 ажилтан алба хаагчтай.

2.6. **Хаягдал усны хэмжээ, стандартын шаардлага:** Унд ахуйгаас гарах хаягдал бохир усыг хөрсөнд шингээж байна.

2.7. **Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл:** Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 2020 онд "Монслов" ХХК-аар хийлгэж БОАЖЯ-аар батлуулсан.

2.8. **Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур, насосны хүчин чадал, марк:** Худагт стандарт, хэмжилзүйн газраас 2022 оны 08 дугаар сард баталгаажуулсан. СХВ загварын, 0.15 мм-ийн голчтой, гэрчилгээний 49870992 дугаартай. 2022 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдрийн заалт. 01340м3

2.9. **Онцгой нөхцөл:**

- Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А/230/127 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсврийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх

журмын 3.18 дах заалтад заасны дагуу эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийг байгуулан мөрдөж ажиллах.

- БОНБНҮ-ний тайланд устай холбогдуулан өгөгдсөн зөвлөмжүүдийг биелүүлэх.
- Үнд ахуйгаас гарсан ахуйн бохир усыг хөрсөнд хаяхдаа Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015 стандартад нийцүүлэн хаях шаардлагатай.

2.10. **Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:** "Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 302, "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай", "Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 326, 327 дугаар тогтоолуудыг үндэслэн төлбөрийг төлнө.

1м³ усны нөөц ашигласны төлбөр 9440 төг/м³*0.07*15%/100%/=99.12 төг

Нийт төлбөр болох 56,503.4 болон усны тоолуураар гарсан төлбөрийг хугацаанд нь төлөх

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Бусад

4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.

4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.

4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.

4.5.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;

4.5.2. Аль нэг тал татан буугдсан бол.

4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг зөвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга
Г.Туяацэцэг

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Хог хаягдлын менежмент, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Эрдэнэзул

Хаяг: ХУД-ийн 20 дугаар хороо, Иргэдэд үйлчлэх төв байр 4 давхар 402 тоот

Ус ашиглагчийг төлөөлж:
Захирал
Д.Төгсөө

Хаяг: Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Бөхөг-3

Утас: 80003399

ГЭРЭЭ ХЯНАСАН

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Б.ОЧИР

Зураг 7. Ус ашиглах гэрээ

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А-157 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт

УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ

Дугаар №22/04

Нийслэлийн Байгаль орчны газар -ын
/Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба/
гаргасан 20 21 оны 08-р сарын 25-ны өдрийн 2022/28 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт,
Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга -ын
/Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга/
олгосон 20 22 оны 09-р сарын 05-ны өдрийн ус ашиглах зөвшөөрөл,
Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга -тай
/Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга, Ус хангагч байгууллага/

20 22 оны 08-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан 9/35 дугаар бүхий ус ашиглах гэрээг үндэслэн Улаанбаатар аймаг, нийслэл, Хан-Уул сум, дүүрэг 13 баг, хорооны
/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг/
нутагт байршилтай, улсын бүртгэлийн 9011355093 тоот гэрчилгээтэй, 5609372 регистрийн дугаартай "Батшил" ХХК -г
/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/
ус ашиглахад тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэж, Бөхөг -3 газарт байршилтай усны нөөцөөс хоногт 10,8 шоо метр усыг
/гадаргын ус, газрын доорхи ус/
Унд, ахуй үйлдвэрлэл зориулалтаар ашиглах ЭРХИЙН БИЧИГ-ийг гурван жилийн хугацаагаар олгов.

Эрхийн бичиг олгосон:

ХУД, ЗДТГ-ын Хог, орчны бохирдол зохицуулалтын хэлтсийн дарга Ц.Алтангэрэл
аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Байгаль хамгаалагч
/Байгууллага, албан тушаалтны нэр, гарын үсэг/

20 22 оны 09-р сарын 05-ны өдөр

Зураг 8. Ус ашиглах эрхийн бичиг

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 10 сарын 31 өдөр Дугаар 2024/101 Улаанбаатар хот

"БАТШИЛ" ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ Д.ТӨГСӨӨ ТАНАА

1. **Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар:** "Батшил" ХХК, захирал Д.Төгсөө, Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Бөхөг-3, Утас:80003399, Улсын бүртгэлийн дугаар 9011355093, регистрийн дугаар 5609372.
2. **Төслийн байршил /ХӨ;ЗУ/:** Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Бөхөг-3 MY-016839, 47°44'50.1"N, 106°34'12.0"E.
3. **Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл зориулалт:** Хан-Уул дүүргийн нутагт орших Бөхөг-3 нэртэй талбайд элс хайрганы хольцын ордыг ил уурхайн аргаар олборлодог.
4. **Үйлдвэрийн техник, технологи /ажиллах горим, хүчин чадал/:** Жилд 30.0мян.$м^3$ элс, хайрганы хольц олборлодог. Жилд нийт 153 хоног 17 ажилтан ажилладаг.
5. **Үйлдвэрлэх боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:** Жилд дунджаар 30.0мян.$м^3$ элс хайрганы хольц олборлоно.
6. **Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо.метрээр/:** Ундаа ахуйд зориулан гаргасан 60м гүнтэй 1 худагтай. Худгийн паспортод тэмдэглэсэн ундаргаар тооцоход 86.4$м^3$ усыг хоногт ашиглах боломжтой.
7. **Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, барилга, байгууламжийн хэмжээ хийц/:** Ус хангамжийн зориулалтаар гаргасан гүний худгаас өөр усны барилга байгууламж байхгүй.
8. **Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /Насосны хүчин чадал, марк/:** Худагт QJD 1.1-3 маркийн насосыг 50м гүнд байрлуулсан бөгөөд СХВ загварын, 15мм-ийн голчтой, 0200506811 дугаартай хүйтэн усны тоолуурыг 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр суурилуулсан. Тоолуурын заалт 00109$м^3$.
9. **Дамжуулах байгууламж /шугам сүлжээний урт, диаметр, эх үүсвэр/.** Өрөмдмөл худгаас өөр усны барилга байгууламж байхгүй.
10. **Хаягдал бохир усны хэмжээ, цэвэрлэгээний арга, түвшин:** Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 2020 онд боловсруулагдсан тайланд "бохирын цооногт хуримтлуулан, тогтмол хугацаанд соруулан тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр зөөвөрлөн бохирын системд нийлүүлнэ" гэж тусгасан.

11. **Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл:** Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг 2020 онд "Монслов" ХХК-иар хийлгэж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамаар батлуулсан. Нарийвчилсан үнэлгээнд заасан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай.

12. **Онцгой нөхцөл:** Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд /хуучин нэрээр/, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А-230/127 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журмын 3.18 дах заалтад заасны дагуу эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийг байгуулан мөрдөж ажиллах.

13. **Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм стандартын дагуу усны зарцуулалтыг тооцох:** "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм батлах тухай" Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалын 3,14 дүгээр хавсралтаар усны зарцуулалтыг тооцвол:
    - 1 ажилтан алба хаагч хоногт 50 л ус ашиглана гэж үзвэл: 14 ажилтан алба хаагч 1 хоногт 0.85м^3, 153 хоногт 130.05 м^3 ус;
    - 1 м^2 талбайн тоосжилт дарахад 2л ус ашиглана гэж үзвэл: 5000м^2 талбайн тоосжилт дарахад 10м^3 ус ашиглах бөгөөд 7 хоногт 2 удаа буюу нийт 44 удаа услахад 440м^3;

Нийт 570.05м^3.

14. **Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу оногдуулах усны нөөцийн төлбөрийн хэмжээ:** "Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн Газрын 2011 оны 302, "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай", "Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 326, 327 дугаар тогтоолуудыг үндэслэн төлбөрийг тооцоход:

1м^3 усны нөөц ашигласны төлбөр 9440 төг/м^3*15*0.07/100%= 99.12 төг

9440 төг/м^3 – Экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ;
15% - Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ;
0.7 - Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр;

570.05 м^3 *99.12 төг=56,503.4 төг /Тавин зургаан мянга таван зуун гурван төгрөг дөрвөн мөнгө/

15. **Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээний талаархи зөвлөмж:**

- Усны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасны дагуу Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай 2024 оны ус ашиглах гэрээг байгуулах.
- Гүний худгийн уснаас дээж авч бактериологийн шинжилгээ хийлгэх ба усны стандартын шаардлага хангасан тохиолдолд унд ахуйд ашиглах.
- 2024 оны усны нөөц ашигласны төлбөрийг тоолуурын заалтаар тооцож Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн дансанд 12 дугаар сарын 25-ны дотор төлөх.
- Жил бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан тухай оны ус ашиглуулах дүгнэлтийг гаргуулж байх. Дүгнэлтэд заасаас илүү ашигласан усанд Засгийн газрын 2018 оны 391 дүгээр

тогтоолоор батлагдсан "Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөр тооцох журам"-ын дагуу шатлан өсгөх хэлбэрээр тооцохыг анхаарах.

- Усны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь заалтад заасны дагуу бохир ус хаях зайлуулах дүгнэлтийг Туул голын сав газрын захиргаанаас авах.
- Тоолуурын заалтын баталгаа алдагдсан, шугам хоолойгоос салгасан тохиолдолд усны нөөц ашигласны төлбөрийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм"-оор тооцож оногдуулахыг анхаарах.
- Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй байдлаар ашиглах шаардлагын хүрээнд ариун цэврийн өрөө, шүршүүрт мэдрэгчтэй төхөөрөмж суурилуулж усыг хэмнэх.
- Хур бороо цас мөсний усыг хуримтлуулж ногоон байгууламж, зам талбайн усалгаанд хэрэглэх.

ДАРГА Р.ЭНХТАЙВАН

Зураг 9.Ус ашиглуулах дүгнэлт

Бохир усны менежментийн энэхүү ажиллагаа нь “Батшил ХХК”-ийн 2025 оны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаль орчны хамгааллын бодлогын биелэлтийн нэг хэсэг юм. Тогтмол хяналт, цэвэрлэгээ хийх нь хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлж, ажилчдын эрүүл ахуйг хамгаалах чухал нөхцөл болдог.

“Батшил” ХХК

БАТШИЛ ХХК

“Олоннугалаа” ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ

ОЛОННУГАЛАА ХХК

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Улаанбаатар хот | Дугаар 25/01 | 2025 он 3 сар 11 өдөр

Энэхүү гэрээг нэг талаас Батшил ХХК /5609372/ регистерийн дугаартай хуулийн этгээд төлөөлөн Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 13-р хороо, Бөхөг-3 хаягтай Гүйцэтгэх захирал Дүгэр овогтой Төгсөө, Нөгөө талаас Олоннугалаа ХХК /5277248 / Сонгинохайрхан дүүрэг, 40-р хороо, баянхошуу 40-8 тоот Монгол улсын холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг удирдлага болгон дараах нөхцлийг харилцан тохиролцон байгуулав.

1.Гэрээний зүйл

1.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчид энэ гэрээний хавсралтанд дурдсан Тусгай зориулалтын машинаар шингэн хог хаягдал ачиж зөөвөрлөх ажил гүйцэтгэнэ үүргийг хүлээнэ.
1.2. Гүйцэтгэгч, захиалагч ба түүнтэй гэрээ байгуулагчийн хооронд тохиролцож болох гэрээний нөхцөл болон уг тохиролцооны томъёололыг боловсруулан бэлтгэнэ.
1.3. Захиалагч нь энэ гэрээнд заасан үйлчилгээ үзүүлсний нь төлөө гүйцэтгэгчид ба түүнтэй гэрээ байгуулагчийн хооронд байгуулсан гэрээний үнийн хувьтай тэнцэх хэмжээний хөлсийг гүйцэтгэгчид төлнө.

2.Гүйцэтгэгчийн үүрэг

2.1. Гүйцэтгэгч доорхи үүргийг хүлээнэ.Үүнд:
- Энэ гэрээний хавсралтанд дурдсан байгаа Тусгай зориулалтын машинаар шингэн хог хаягдал ачиж зөөвөрлөх машин техникийг зөөвөрлөнө.
- Захиалагч ба гэрээ байгуулагчдын хооронд төлөөлөгчдийн хооронд уулзалт, хэлэлцээр зохион байгуулах
- Захиалагч гэрээ байгуулагчдийн хооронд харилцан ашигтай гэрээ байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
- Гэрээний хугацаа 1 жил болно.
- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана.
- Кемпид дотоод журамыг мөрдөж ажилна.
-Тусгай зориулалын машиныг уул уурхайн бүсэд нэврэхдээ хөндлөх зам болон отвол руу нэвтрэхдээ ХАБЭА-ын журамыг хангасан байх болно.

3.Захиалагчийн үүрэг

3.1.Захиалагч доорхи үүрэг хүлээнэ.Үүнд: 2025-с эхлэн улирал бүр хугацаанд нэг удаагийн бохир соруулалтын төлбөр нь НӨАТ-тэй үнэ 220 000төгрөг байна хөлсийг улирал бүр тогтмол төлж байна
- Гүйцэтгэгчид түүний энэ гэрээнд заасны дагуу санал болгосон талтай байгуулсан

Зураг 10. ***Мэргэжлийн байгууллагаар бохир ус соруулж*** *тээвэрлэсэн*

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд,
Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
А/719/189 дүгээр тушаалын хавсралт

ХАЯГДАЛ УС ХАЯХ, ЗАЙЛУУЛАХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар: №22/04

Туул голын сав газрын захиргаа -ын гаргасан
/ Дүгнэлт гаргасан байгууллага /

20 21 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдрийн хаягдал ус хаях, зайлуулах ХУД 22/100 -от дүгнэлтийг үндэслэн Улаанбаатар аймаг/нийслэл Баянгол сум/дүүргийн 20-р хороо, УБМ-БҮК-ийн 312 тоот байршилтай
/ хаяг /

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолт
/ үйл ажиллагааны чиглэл /

чиглэлээр хаягдал ус гаргаж байгаа "Батшил" ХХК -д
/ хүн, хуулийн этгээдийн нэр /

Улаанбаатар аймаг/нийслэл, Хан-Уул сум/дүүргийн 13-р хороо, Бөхөг-3 байршилтай хаягдал ус зайлуулах цэг буюу хүрээлэн буй орчинд болон төвлөрсөн бохир усны шугамд жилд 113,0 мян.м³ хаягдал усыг "Хүрээлэн байгаа орчин, Усны чанар, хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015", "Хүрээлэн байгаа орчин, усны чанар, Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015" стандартаар тогтоосон норматив шаардлагад нийцүүлэн хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг
/ аль нь болохыг доогуур нь зурах /

нэг жилийн хугацаагаар олгож, ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ болон дүгнэлтийг зөрчөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийг жил бүр сунгагдсанд тооцно. Хаягдал усны хэмжээ болон хаягдал ус зайлуулах цэг, төвлөрсөн бохир усны шугамын байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр шинээр зөвшөөрөл олгоно.

Зөвшөөрлийн бичиг олгосон:

ХУД-ИЙН ХОБЗХ-ийн дарга / Зөвшөөрөл олгосон байгууллага / ...... / Гарын үсэг / /Ц.Алтангэрэл/ / Гарын үсгийн тайлал /

Тамга

20 22 оны 09 -р сарын 05 -ны өдөр

Зураг 11. Хаягдал усны дүгнэлт, зөвшөөрөл

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2019 оны А/634 тоот тушаалын хавсралт

БАТЛАВ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
.... Б.ЦЭРЭН

БАТЛАВ
"БАТШИЛ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ
.... Д.ТӨГСӨӨ

ХАЯГДАЛ УС ХАЯХ, ЗАЙЛУУЛАХ ГЭРЭЭ

2025 оны 01 сарын 06-ны өдөр   Дугаар 9/45   Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, 24.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Туул голын сав газрын захиргааны гаргасан 2024 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Е-2410-000173 дугаартай хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг үндэслэн нэг талаас ус ашиглуулагчийг төлөөлж Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга Ганболд овогтой Туяацэцэг, нөгөө талаас ус бохирдуулагчийг төлөөлж Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, БҮК ХК-ний байранд байрлах 9011355093 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 5609372 тоот регистрийн дугаартай "Батшил" ХХК-ийг төлөөлж захирал Д.Төгсөө нар ус бохирдуулсны төлбөр, нэмэгдэл төлбөр төлөх талаар харилцан тохиролцон энэхүү гэрээг 1 /нэг/ жилийн хугацаатай байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл

2.1. Ус бохирдуулагч нь хаягдал усыг Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага" MNS 4943:2015 стандартын норматив шаардлагад нийцүүлэн байгальд шууд нийлүүлнэ.

2.2. Ус бохирдуулагч нь Усны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хаягдал усны чанарыг энэхүү гэрээний 2.1-д заасан стандартын нормтив шаардлагад нийцүүлсэн тохиолдолд ус бохирдуулсны төлбөр, стандартын нормтив шаардлагад нийцүүлээгүй тохиолдолд ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын хэмжээнээс хамааран 2-5 дахин шатлан өсгөх хэлбэрээр тооцож төлнө.

2.3. Төлбөр төлөгч нь Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хаягдал усан дахь бохирдуулах бодист ногдох төлбөр, нөхөн төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд төлнө.

2.4. Ус бохирдуулагч нь дараах мэдээллийг улирал тутамд Сав газрын захиргаа, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ. Үүнд:

2.3.1. Хаягдал ус нийлүүлдэг хүн, хуулийн этгээдийн нэр;

2.3.2. Цэвэрлэх байгууламж болон зөөврийн машинд нийлүүлсэн хаягдал усны хэмжээ;

2.3.3. Байгальд нийлүүлсэн хаягдал усны хэмжээ;

2.3.4. Хаягдал усанд байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгэсэн шинжилгээний дүн;

2.3.5. Бохирдуулах бодисын ялгарал шилжилтийн системд усны бохирдлын мэдээллийг бүртгүүлнэ;

2.3.5. Ус бохирдуулсны төлбөр төлсөн тайлан.

Гурав. Ус ашиглуулагчийн эрх, үүрэг

3.1. Ус бохирдуулагчийг мэдээ, мэдээлэл, удирдлагаар хангаж, хяналт тавина.

3.2. Усны тухай хуулийн 17.1.8 дахь хэсэгт заасны дагуу Сав газрын захиргааны дүгнэлтийг үндэслэн Усны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх заалтад заасны дагуу Сум, дүүргийн Засаг дарга нь нутаг дэвсгэртээ хаягдал ус зайлуулах цэг тогтооно;

3.3. Сав газрын захиргаа болон сум дүүргийн Засаг дарга нь хаягдал усыг энэхүү гэрээний 2.1-д заасан стандартын норматив шаардлагад нийцүүлэн цэвэрлэсэн, дахин ашигласан ус бохирдуулагчийг ус бохирдуулсны төлбөрөөс хөнгөлөх, чөлөөлөх жагсаалтыг гаргана.

3.4. Сав газрын захиргаа, сум дүүргийн Засаг дарга нь хаягдал ус хаях, зайлуулах шаардлагыг зөрчсөн ус бохирдуулагчийн хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг цуцална.

Дөрөв. Ус бохирдуулагчийн эрх, үүрэг

4.1. Ус бохирдуулагч нь Сав газрын захиргаанаас мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө авах, хаягдал ус хаях, зайлуулах цэг тогтоолгох, ногдуулсан ус бохирдуулсны төлбөр болон нөхөн төлбөрийн хэмжээг үндэслэлгүй гэж үзвэл дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах эрхтэй.

4.2. Ус бохидуулагч нь үйл ажиллагаандаа энэхүү гэрээг болон холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, норм норматив, ТЭЗҮ, зураг төсөл, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөж ажиллана.

4.3. Ус бохирдуулагч нь хаягдал усны зарцуулалтыг тодорхойлох хэмжих хэрэгсэл (тоолуур)-ийг "Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам"-д заасны дагуу хаягдал усны шугамын гаргалгаан дээр суурилуулах тоолуур нь гаргалгааны шугамын голчтой адил байх бөгөөд мэдрэгчийн хийц нь хаягдал усны найрлагаас хамааран өөрчлөгдөх, зэврэх, гэмтэх зэрэг эрсдэлээс хамгаалагдсан эд ангиар хийгдсэн байх шаардлагад нийцүүлэн суурилуулна.

Тав. Бусад

5.1. Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрөл нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна.

5.2. Ус бохирдуулагч нь ус бохирдуулсны төлбөр, нөхөн төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

5.3. Энэхүү гэрээг сунгах, дуусгавар болгох, хүчингүй болгохтой холбоотой асуудлыг 2 тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

5.4. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд эс тохиролцвол иргэний журмаар шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Зургаа. Давагдашгүй хүчин зүйлс

6.1. Ус бохирдуулагч нь давагдашгүй хүчин зүйл /тухайлбал: газар хөдлөлт, үер, гал түймэр, хар салхи, халдварт өвчний тархалт болон байгалийн бусад аюулт үзэгдэл, ажил хаялт гэх мэт/-ийн нөхцөл байдлын улмаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд гэрээний хариуцлагаас /нөхөн төлбөр, торгууль/ чөлөөлөгдөх үндэслэл болно.

6.2. Ус бохирдуулагч нь давагдашгүй хүчин зүйл бий болсныг нотолно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрыг төлөөлж:

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга
Г.Туяацэцэг

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Хог хаягдлын менежмент, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Эрдэнэзул

Хаяг: ХУД-ийн 20 дугаар хороо, Иргэдэд үйлчлэх төв байр 4 давхар 402 тоот

“БАТШИЛ” ХХК-ийг төлөөлж:

Захирал
Д.Төгсөө

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Дунд голын гудамж, УБМ-БҮК-ийн байр, 312

Утас: 80003399

ГЭРЭЭ ХЯНАСАН:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Б.ОЧИР

Зураг 12. Хаягдал ус зайлуулах гэрээ

ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

MV-016839 0,4 га талбайд олборлолт хийгдсэн газар байгаль орчны сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах газрын хэвлийг нөхөн сэргээж дараагийн үе шат болох биологийн нөхөн сэргээх суурийг бэлдэх зорилгоор ачигч техник , самосвал ашиглан ухаш нүхийг шороогоор дүүргэн тэгшилэн налуулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Ингэснээр биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл болон ургамал үрийг хөрсөнд тарих ажлын эхний үе шат хийгдсэн.



Зураг 13.Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал.

Зураг 14.бэлтгэл ажил үр цацах ажилын хэсгээс

Зураг 15.Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал

ОРОН НУТГИЙН ЗАМЫН ЭВДРЭЛ ГЭМТЭЛ ОРЧНЫ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

Хүнд машин механизм (ачигч,самосвал) ашиглан эвдэрсэн хэсгийн хайрган дүүргэлт, хөрсний тэгшилгээ хийгдэв. Замын гадаргуугийн ус тогтсон хэсгийг шороогоор дүүргэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдаж, тээвэрлэлтийн нөхцөлийгсайжруулсан.

Зураг 16.Орон нутгийн замын эвдрэлийг засварлаж тэгшилж байгаа ажлын явц.

ДӨРӨВ. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгааллын арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Зардал мян.төг	Баримтлах стандарт, аргачлал
Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх	“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд НБОГ-аас зохион байгуулаж буй ажилд оролцох	-	Үйл ажиллагааны зардал	БОННҮ-ний аргачлал, Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх гарын авлага
Нийт	-	-	-	

100 ширхэг суулгац талбайдаа тарьж, ойжуулах үйл ажиллагааг дэмжиж ажилласан.

Зураг 17. Мод тарьсан байдал

ТАВ.НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Энэ онд нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний ажил төлөвлөгдөхгүй болно.

ЗУРГАА.ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ашиглалтын талбайн хэмжээнд түүх, соёлын дурсгалт зүйл илрээгүй.

ДОЛОО. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Батшил ХХК нь хог хаягдлын гэрээг байгуулж, хог хаягдлын цэгийг ангилан ялгах боломжтой байдлаар зохион байгуулсан.Хог хаягдлыг тогтмол зайлуулж төлбөрийг төлсөн. Хог хаягдлын цэг болон гэрээ, баримтыг доор үзүүлэв.

Зураг 18. Хог хаягдлын цэг

БАТЛАВ.
“ЭЛЕКТРОКЕМ МОНГОЛ” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
....
Ө.ОДОНСҮРЭН

БАТЛАВ.
ЗАХИРАЛ
....
Д.ТӨГСӨӨ

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2025 оны 09-р сарын 19-ны өдөр № 8-АШГ-010/25 Улаанбаатар хот

Энэхүү “Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээ” /Цаашид “Гэрээ” гэх/-г,
Нэг талаас Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Ханну төв, 500 тоот хаягт байрлах, 6352901 тоот регистрийн дугаартай “ЭЛЕКТРОКЕМ МОНГОЛ” ХХК, /Цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх/ түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх Ө.Одонсүрэн ,

Нөгөө талаас Монгол улс, Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 3-р хороо, Нарангын 11-35 тоот хаягт байрлах, “Батшил” ХХК (РД: 5609372), (цаашид “Захиалагч” гэх) түүнийг төлөөлж захирал Д.Төгсөө нар /Цаашид хамтад нь “Талууд” гэх/

Монгол улсын “Иргэний хууль”, “Хог хаягдлын тухай хууль”, Засгийн газрын 2018 оны 116 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх, тайлагнах журам” болон Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/86 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ийн зүйл, заалтыг үндэслэн дор дурдсан нөхцөлүүдийг харилцан тохиролцож байгуулав.

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү гэрээгээр захиалагч нь “аюултай хог хаягдал” болох “ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г дахин боловсруулж, устгуулах зорилгоор гүйцэтгэгчид шилжүүлэх, аюултай хог хаягдлын үйлчилгээний хөлс төлөх, гүйцэтгэгч холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу тээвэрлэж, өөрийн үйлдвэрт дахин боловсруулж, устгалд оруулахтай холбоотой талуудын хоорондын харилцаа болон эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг зохицуулна.
1.2. Энэхүү гэрээгээр зохицуулагдаагүй бусад харилцааг Монгол Улсын Иргэний хууль, Хог хаягдлын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журамд зааснаар зохицуулна.
1.3. Талууд гэрээний хугацаанд хавсралтад заасан маягтын дагуу “Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг” /Хавсралт-1/-ийг үйлдэх бөгөөд энэхүү дагалдах бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

1

Хоёр. Гэрээний хүрээнд хамтран ажиллах нөхцөл

2.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн ажилтнуудыг “ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г эх үүсвэр дээр түр хадгалахтай холбогдох аюулгүй ажиллагаа, хар тугалгын батарейг бусад төрлийн батарейнаас таньж мэдэх аргачлал зэрэг сэдвээр үнэ төлбөргүй зааж сургаж, гарын авлагаар хангаж болно.
2.2. Гүйцэтгэгч нь “ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г захиалагчаас хүлээн авахдаа зөвхөн хар тугалгын батарей эсэх, батарейнаас өөр төрлийн эд зүйлс байгаа эсэхийг шалгаж, өөрийн зориулалтын тээврийн хэрэгсэлд жинлэн хүлээн авч, тээвэрлэнэ.
2.3. Захиалагч хүссэн нөхцөлд гүйцэтгэгчийн зүгээс “ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г зориулалтын хадгалах саваар хангаж болно.
2.4. Захиалагч нь өөрт цугларсан батарейны мэдээллийг тухай бүр гүйцэтгэгчид мэдээлж, гэрээний хүрээнд батарейг шилжүүлэх захиалга тухай бүр өгч ажиллана.

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

3.1. Захиалагч дор дурдсан эрхтэй байна. Үүнд:
3.1.1 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар, зохих ёсоор, бүрэн гүйцэтгэхийг гүйцэтгэгчээс шаардах;
3.1.2 “Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г тээвэрлэх, хадгалах болон дахин боловсруулж, устгахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ажиллахыг гүйцэтгэгчээс шаардах;
3.1.3. “Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г шилжүүлэн өгөхдөө жинлэх үед хамт байж, хяналт тавих;
3.1.4. Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7.а дахь заалтад заасан маягтын дагуу “Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг”-ийг гүйцэтгэгчээс шаардах;
3.1.5. Хууль болон гэрээнд заасан бусад эрх;
3.2. Захиалагч дор дурдсан үүрэгтэй байна. Үүнд:
3.2.1. “Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г Хог хаягдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан дагуу савлах;
3.2.2. Үүссэн “Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г өөрийн салбар нэгжүүдээс нэг цэгт цуглуулан, Хог хаягдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасан дагуу эх үүсвэр дээр түр хадгалах;
3.2.3. Захиалагч нь зөвхөн “ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г гүйцэтгэгчид шилжүүлэн өгөх;
3.2.4. “Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г хүлээлгэн өгөхдөө “Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг”-т өөрт холбогдох хэсгийг үнэн зөв бөглөх;
3.2.5. “Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-г гүйцэтгэгчид шилжүүлэх хүртэл түүний аюулгүй байдлыг хадгалж, хамгаалж, түүнээс үүсэх аливаа эрсдэлийг бүрэн хариуцах;
3.2.6. Шилжүүлэн өгсөн “ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей”-ны тээвэрлэлт болон устгуулсан үйлчилгээний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулах;

2

3.2.7. "Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г шилжүүлэх захиалга өгсөн үед тээврийн хэрэгсэл очиход бэлэн байх, хариуцсан ажилтныг аюултай хог хаягдлыг ачих цэгт байлгаж, ачилтанд хяналт тавих;
3.2.8. Хууль болон гэрээнд заасан бусад үүрэг;
3.3. Гүйцэтгэгч нь дор дурдсан эрхтэй байна. Үүнд:
3.3.1 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар, зохих ёсоор, бүрэн гүйцэтгэхийг захиалагчаас шаардах;
3.3.2 Захиалагчаас зөвхөн "ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г шилжүүлэн авах;
3.3.3 Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарейг шилжүүлэн авч, тээвэрлэх, дахин боловсруулах үйлчилгээний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах;
3.3.4. Шилжүүлж буй "Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей" нь хог хаягдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан дагуу савлагдсан байхыг захиалагчаас шаардах;
3.3.5 Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7.а дахь заалтад заасан маягтын дагуу дагалдах бичгийг захиалагчаас шаардах;
3.3.6 Захиалагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн захиалагч болон гүйцэтгэгчийн ажилтан, бусад этгээд бэртэж гэмтсэн, өртсөн, хордсоноос үүдэн гарах хохиролыг бүрэн хариуцах;
3.3.7 Хууль болон гэрээнд заасан бусад эрх;
3.4. Гүйцэтгэгч нь дор дурдсан үүрэгтэй байна. Үүнд:
3.4.1 "Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г зориулалтын тээврийн хэрэгсэлд ачиж хүлээн авах;
3.4.2 "Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г шилжүүлэн авахдаа "Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг"-ны өөрт холбогдох хэсгийг үнэн зөв бөглөх;
3.4.3 "Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г шилжүүлэн авснаас хойшхи түүний хадгалалт, тээвэрлэлт, дахин боловсруулалт, устгалыг бүрэн хариуцах;
3.4.4 "Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийг ажилд бэлэн байлгаж, гэрээнд заасан дагуу саадгүй тээвэрлэх;
3.4.5 Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах, тээвэрлэх явцад хууль, журам, стандарт шаардлагад заасны дагуу ажиллах, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах;
3.4.6 Гүйцэтгэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн захиалагч болон гүйцэтгэгчийн ажилтан, бусад этгээд бэртэж гэмтсэн, өртсөн, хордсоноос үүдэн гарах хохиролыг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцах;
3.4.7 "Ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрт дахин боловсруулж, устгалд оруулах;
3.4.8 Хууль болон энэхүү гэрээнд заасан бусад үүрэг;

Дөрөв. Төлбөр тооцоох

4.1. Аюултай хог хаягдлын үйлчилгээний хөлс буюу "ашиглалтаас гарсан хар тугалгын батарей"-г устгах үйлчилгээний хөлс нь 1 кг тутамд 1,650 төгрөг

3

(Нэг мянга зургаан зуун тавин) төгрөг байх бөгөөд үүнд Улаанбаатар хот доторх тээвэрлэлтийн хөлс орсон болно.
4.2. Аюултай хог хаягдлыг Улаанбаатар хотоос бусад нутаг дэвсгэрээс тээвэрлэх тохиолдолд талууд тээврийн зардлыг харилцан тохиролцоно.
4.3. Аюултай хог хаягдлыг гүйцэтгэгч тээвэрлэлт хийн, дахин боловсруулах үйлдвэртээ хүлээн авч, жинлэлт хийх үед аюултай хог хаягдлыг ачих үеийн жингээс зөрүүтэй гарсан тохиолдолд зөрүү дүнгээр захиалагч талаас нэхэмжлэнэ.
4.4. Гэрээний төлбөрийг аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгч, "Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг" үйлдсэнээс хойш ажлын 1 хоногийн дотор "Электрокем Монгол" ХХК-ийн Голомт банк дахь 8125102557 тоот дансанд төлнө.

Тав. Хариуцлага, маргаан шийдвэрлэх журам

5.1. Аль нэг тал нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн эсхүл үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас нөгөө талдаа учирсан аливаа хохирлыг холбогдох нотлох баримтад үндэслэн бүрэн хариуцаж нөхөн төлнө.
5.2. Захиалагчийн шилжүүлсэн гэрээний зүйлд эд хөрөнгийн болон эрхийн доголдол үүссэн нөхцөлд захиалагч нь уг доголдлыг үл маргах журмаар арилгах бөгөөд ийнхүү арилгаагүй нөхцөлд гүйцэтгэгчид хохирол учирбал нөхөн төлөх үүргийг хүлээнэ.
5.3. Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргаантай асуудлыг талууд эв зүйгээр хэлэлцэн шийдвэрлэхийг чармайх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй нөхцөлд Монгол Улсын хуульд заасны дагуу шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Зургаа. Давагдашгүй хүчин зүйл

6.1. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, салхи шуурга, аянга цахилгаан, үер усны гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал, ажил хаялт, эрчим хүчний тасалдал, эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, гоц халдварт өвчин, дайн, террорист халдлага, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хорио, цээр, сүлжээний хэвийн ажиллагааны горимоос хэтэрсэн гэнэтийн огцом ачаалал зэрэг талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах, тэдгээрийн хяналтаас гадуур, урьдчилж тооцох болон даван туулах боломжгүй шалтгаануудыг ойлгоно.
6.2. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд нэн даруй нөгөө талдаа мэдэгдэнэ. Энэ тохиолдолд үүрэг гүйцэтгэх хугацаа нь энэхүү нөхцөл байдал арилах хүртэл хугацаагаар хойшлогдоно.
6.3. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тухай тодорхойлолтыг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас гаргуулж авна. Энэ тохиолдолд талууд харилцан тохиролцож асуудлыг шийдвэрлэнэ.

4

6.4. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй тал нь энэ тухайгаа нотолсон тохиолдолд хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө.

Долоо. Мэдээ, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах

7.1. Талууд энэхүү гэрээг байгуулсантай холбоотой болон гэрээг хэрэгжүүлэх явцад шууд болон шууд бусаар олж мэдсэн байгууллагын болон ажилтны хувийн нууцад хамааралтай (техник, технологи, санхүү, бизнес, гэрээ хэлцэл, хувь хүний эрүүл мэнд гэх мэт) аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад бичгэн, аман болон бусад хэлбэрээр задруулахгүй байх үүргийг хугацаагүй хүлээнэ.

7.2. Энэхүү гэрээний 7.1-д заасан нөхцөлийг зөрчсөн тал үүнтэй холбоотойгоор үүсэх аливаа үр дагавар, хохирлыг хуулийн дагуу арилгах үүрэг хүлээнэ.

Найм. Гэрээ цуцлах, дуусгавар болох

8.1. Талууд харилцан тохиролцсоноор гэрээг цуцалж болно. Гэрээг цуцлах тохиолдолд нөгөө талдаа хуанлийн 15-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэл хүргүүлнэ. Мэдэгдэлд гэрээг цуцлах үндэслэл, цуцлах огноог тодорхой дурдсан байна.

8.2. Гэрээ дараах үндэслэлээр хугацаанаас өмнө цуцлагдана. Үүнд:

8.2.1 Аль нэг тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хоёр болон түүнээс дээш удаа биелүүлээгүй бөгөөд энэ талаар нөгөө талд бичгээр мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлсэн боловч биелүүлээгүй;

8.2.2 Талууд оролцогч талын нэр хүндэд ноцтой хохирол учруулсан;

8.3. Дараах тохиолдолд гэрээ дуусгавар болно. Үүнд:

8.3.1 Гэрээний хугацаа дуусаж, гэрээний биелэлтийг дүгнэснээр;

8.3.2 Талууд харилцан тохиролцсоноор;

Ес. Гэрээний баталгаа

9.1 Энэхүү гэрээний үндсэн эхийг хоёр хувь үйлдэж, тал тус бүр нэг хувийг хадгална.

9.2 Энэхүү гэрээг талууд харилцан тохиролцож цуцлах өдөр хүртэлх хугацаагаар байгуулав.

9.3 Энэхүү гэрээ нь талуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга дарсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд гэрээний хугацаа дуусах хүртэл хүчинтэй үйлчилнэ.

9.4 Талууд харилцан тохиролцвол гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

9.5 Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал, хүсэлтийг бичгээр үйлдэж 15-аас доошгүй хуанлийн хоногийн өмнө нөгөө талдаа гэрээнд заасан хаягаар, баталгаат шууданаар эсвэл биечлэн хүргүүлнэ.

9.6 Гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь гэрээний салшгүй хэсэг болно.

9.7 Гүйцэтгэгч нь гэрээт ажлыг гүйцэтгэх, мэргэжлийн туршлагатай ажилтан, зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй, ажил гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн холбогдох хууль журмын дагуу шударгаар авсан бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаагүй болохыг үгээр баталж байна.

5

10. Талуудын мэдээлэл

10.1 Гүйцэтгэгчийн албан ёсны мэдээлэл.

Компанийн нэр	"ЭЛЕКТРОКЕМ МОНГОЛ" ХХК
Хаяг	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Ханну төв, 203 тоот
Харилцах утас	95877888, 77229999
И-мэйл хаяг	contact@electrochem.mn, electrochemmongolia@gmail.com
Холбогдох төлөөлөгч	Менежер П.Сангижав

10.2 Захиалагчийн албан ёсны мэдээлэл.

Компанийн нэр	"Батшил" ХХК
Хаяг	Хан-Уул дүүрэг, 13-р хороо, "Бөхөг 3" орд
Харилцах утас	80003399, 89909390
И-мэйл хаяг	
Холбогдох төлөөлөгч	Д.Төгсөө

Гэрээ байгуулсан:

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:
"Электрокем Монгол" ХХК-ийн
Менежер П.Сангижав
....

Захиалагчийг төлөөлж:
"Батшил" ХХК-ийн
Үйлдвэрийн менежер Д.Оюунцэцэг
....

6

Зураг 19. Аюултай хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх гэрээ

БАТЛАВ.	БАТЛАВ.	БАТЛАВ.
ХУД-ИЙН 13 ДУГААР ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА	ХУД-ИЙН "ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ" ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ	"БАТШИЛ" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
....	....	....
/ А.ОДБАЯР /	/ В.МӨНХ-ЭРДЭНЭ /	/ Д.ТӨГСӨӨ /

ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭ

2023 оны 05 сарын 09 өдөр №11 Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Нэг талаас Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, 5673461 тоот регистрийн дугаартай Хан-Уул дүүргийн "Тохижилт үйлчилгээний төв" ОНӨААТҮГ /цаашид Гүйцэтгэгч гэх/, нөгөө талаас 5609372 тоот регистрийн дугаартай, Хан-Уул дүүргийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах, Элс, хайрга олборлох чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг Батшил ХХК /цаашид Захиалагч гэх/ нар доорхи нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1.1 Энэхүү гэрээ нь 2023 оны 05-р сарын 09-ны өдрөөс 2024 оны 05-р сарын 08-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

1.2 "Хог хаягдлын тухай" хуулийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт орон сууц, гэр хорооллын айл өрх, ААН байгууллага болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг тээвэрлэх, түүнтэй холбогдон гарсан төлбөр тооцооны асуудлыг шийдвэрлэхэд энэхүү гэрээний зорилго оршино.

1.3 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын **2013 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн 12/45** дугаар тогтоолоор Хог тээврийн үйлчилгээний хураамжид НӨАТ /нэмэгдсэн өртгийн албан татвар/-ыг тооцоогүй болно.

1.4 Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн **2013 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн А/29** тоот тогтоолын дагуу гэрээний үнийн дүнг хоёр тал харилцан тохиролцон тогтоосон болно.

1.5 Хороо нь гэрээний дагуу хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх хуваарийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж Захиалагч, Гүйцэтгэгч хороондын уялдааг хангана.

Хоёр. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

2.1 Гүйцэтгэгч нь гэрээнд заасан хуваарийн дагуу ААН байгууллага, орон сууцны бункерийн хог хаягдлыг тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэх, ачилтын мэдээг тухай бүр хороонд мэдээлж ажиллах үүрэгтэй.

2.2 Гүйцэтгэгчийн тээвэрлэлт саатсанаас хог хаягдал хуримтлагдсан бол графикт заасн аас бусад цагаар зохион байгуулалт хийн хогийг аюулах арга хэмжээ авна.

2.3 Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу ААНБ-аас гарч буй ахуйн хогийг тогтмол цагт цуглуулах, мөн нэмэлтээр барилга барих, буулгах, засварлах тохижилт хийсэн, аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлыг төлбөр төлөгдсөний дараа тээвэрлэнэ.

Бүртгэлийн дугаар 15-07
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар үйлдсэн ажилтны гарын үсэг
2025 оны 10 сарын 09 өдөр

1

2.4 Хог хаягдлыг тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан, битүүмжилсэн зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй байх.

2.5 Хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч, ачигч нь зохих сургалтад хамрагдаж аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллана.

2.6 Хорооноос өгсөн чиг үүргийн дагуу Гүйцэтгэгч нь тогтоосон хугацаанд төлбөрөө барагдуулаагүй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

2.7 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүрэг.

Гурав. Захиалагчийн эрх, үүрэг

3.1 Захиалагч тал "Хог хаягдлын тухай" хуулийг мөрдөж ажиллана.

3.2 ААН, байгууллага нь хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн хогийн савтай байх.

3.3 Тээвэрлүүлэх хог хаягдлыг зөвхөн тогтоосон хог ачилтын цэг буюу бункерт хийх, ачилт хийхэд саадгүй байхаар орц, гарцыг төлөвлөсөн байна.

3.4 ААН, байгууллага нь Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4.12, 10 дугаар зүйлийн 2.10 дах заалтуудын дагуу дүүрэг, хорооноос тогтоосон, **"хариуцах орчны 50 метр хүртэлх нийтийн эдэлбэр газар"**-ын хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэх үүрэгтэй. Цас орж, мөс тогтсон мөн бусад байдлаар бохирдсон тохиолдолд тухайн талбайн цэвэрлэгээг тогтмол хийж, цэвэрлэгээнээс гарах хог хаягдлыг тээвэрлүүлнэ.

3.5 Захиалагч тал нь гэрээний 3.2, 3.3-т заагдсан үүргийг биелүүлээгүй улмаас аливаа ААНБ, иргэнд учирсан хохирлыг Захиалагч тал бүрэн хариуцна.

3.6 Хог хаягдлын төлбөрийг сар бүрийн 25-нд Хан-Уул дүүргийн **Татварын Хэлтэст** болон **itax.mta.mn** сайтаас төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлнө.

3.7 Хогийн сав, бункерийн орчимд машин, болон бусад зүйл байрлуулсны улмаас хог ачих боломжгүй болж хог тээвэрлэх автомашин буцах, хугацаа алдсан тохиолдолд холбогдон гарах хариуцлагыг Захиалагч хүлээнэ.

3.8 Захиалга буюу хог хаягдал ачих, тээвэрлэх дуудлагыг 2-3 хоногийн өмнө хороо болон гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.

3.9 Хог хаягдал тээвэрлүүлсэний төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлөх үүрэгтэй.

3.10 Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх.

3.11 Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдлэгийг ажилтандаа эзэмшүүлж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг ханган ажиллах.

3.12 Гүйцэтгэгчээс ажил үүргээ тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.

3.13 Гүйцэтгэгч ажил үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд төлбөр төлөхгүй байх эрхтэй.

3.14 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүргийг эдэлнэ.

Дөрөв. Төлбөр тооцоо, үнэлгээ

4.1 Гэрээт хугацаанд **рейс захиалгаар** иргэн, ААНБ-ийн бункерийн хог, хаягдлыг ачиж тээвэрлэнэ.

4.2 Хог тээвэрлэсний төлбөр нь Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоосон тарифын дагуу харилцан адилгүй **байх бөгөөд** тухайн байгууллагын хог тээвэрлэлтийн төлбөр дээрх тогтоолд заасны дагуу сард .... улиралд .... жилд .... төгрөг байна.

4.2 Захиалагч нь E-tax.mta.mn цахим хаягаар орж төлбөрийн даалгавар үүсгэн нэхэмжлэхийн дугаараар хог хаягдлын хураамжаа хугацаанд нь бүрэн төлнө.

4.3 "Хог хаягдлын тухай" хууль, бусад эрх зүйн актыг үндэслэн зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөөс хамаарч үйлчилгээний үнийн тарифт өөрчлөлт оруулж болно.

2

4.4 Хог тээвэрлэлтийн тарифт өөрчлөлт орсон тохиолдолд талуудын тохиролцон гэрээнд нэмэлт оруулж мөрдөнө. Хэрэв хатуу хог хаягдал болон барилгын засвараас гарсан чулуу, мод, шорооны хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх тохиолдолд нэмэлт тарифыг мөрдөх бөгөөд төлбөрийг төлсний дараа гүйцэтгэгч тээвэрлэнэ.

4.5 Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан хог хаягдлын тээвэрлэлтийг өвөл, зуны батлагдсан графикийн дагуу төлбөр төлөгдсөний дараа тээвэрлэнэ.

4.6 Хог тээвэрлэлтийн төлбөрийг ААН, албан байгууллага, үйлчилгээний газрууд нь гэрээний 3.6-д заасан хугацаанд бүрэн төлж барагдуулна. Төлбөрийг хожимдуулсан тохиолдолд хоног тутам 0,5%-ийн алданги төлнө.

Тав. Хамтран хүлээх хариуцлага

5.1 Талууд энэхүү гэрээ зөрчигдөөгүй тохиолдолд дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.

5.2 Талууд аливаа маргаан, үл ойлголцлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай бол холбогдох хуулийн байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

5.3 Нийслэл, дүүргээс зохион байгуулах их цэвэрлэгээний ажилд дайчлагдан ажиллах үед хог ачилтын хуваарь 1 өдрөөр хойш шилжих асуудал гарч болно. Үүнийг тухайн ААН, байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд төлбөр төлөлтөнд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй.

Зургаа. Торгуулиас чөлөөлөгдөх нөхцөл

6.1 Байгаль, цаг уурын онц ноцтой үзэгдэл тохиолдох, хүндэтгэх шалтгаанаар авто зам хаагдсаны улмаас хог ачих боломжгүй болсон.

6.2 Удирдах, дээд байгууллагын шийдвэрээр автомашиныг өөр ажилд дайчилсан тохиолдолд энэхүү гэрээний 5.2 дахь заалт хамаарахгүй.

Долоо. Бусад

7.1 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга дарснаар хүчин төгөлдөр болно.

7.2 Гэрээнд тусгагдаагүй боловч нэмж оруулах, гэрээнд өөрчлөлт хийх шаардлагатай тохиолдолд талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

7.3 Тус гэрээнд дүүрэг, хорооноос тогтоосон "**хариуцах орчны 50 метр хүртэлх нийтийн эдэлбэр газар**"-ын зурагллыг хавсаргасан тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.

Найм. Нэмэлт өөрчлөлт

2023 оны .... дугаар сарын .... –ний өдөр талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулав.

Ажлын .... дахь өдөр ачилт хийх.

Ес. Гэрээний сунгалт

9.1 Гэрээний хугацаа дуусаж, талууд гэрээг цуцлах талаар албан бичгээр санал гаргаагүй бол гэрээг анх байгуулагдсан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

9.1.1 Энэхүү гэрээг 2024 оны 07 сарын 31 өдрөөс 2025 оны 07 сарын 30 өдөр хүртэл талууд харилцан тохиролцож сунгалт хийсэн болно.

Гэрээ сунгасан: [illegible]

Гэрээ сунгасан: [illegible]

Тайлбар: [illegible]

3

4.4 Хог тээвэрлэлтийн тарифт өөрчлөлт орсон тохиолдолд талуудын тохиролцоон гэрээнд нэмэлт оруулж мөрдөнө. Хэрэв хатуу хог хаягдал болон барилгын засвараас гарсан чулуу, мод, шорооны хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх тохиолдолд нэмэлт тарифыг мөрдөх бөгөөд төлбөрийг төлсний дараа гүйцэтгэгч тээвэрлэнэ.
4.5 Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан хог хаягдлын тээвэрлэлтийг өвөл, зуны батлагдсан графикийн дагуу төлбөр төлөгдсөний дараа тээвэрлэнэ.
4.6 Хог тээвэрлэлтийн төлбөрийг ААН, албан байгууллага, үйлчилгээний газрууд нь гэрээний 3.6-д заасан хугацаанд бүрэн төлж барагдуулна. Төлбөрийг хожимдуулсан тохиолдолд хоног тутам 0,5%-ийн алданги төлнө.

Тав. Хамтран хүлээх хариуцлага

5.1 Талууд энэхүү гэрээ зөрчигдөөгүй тохиолдолд дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.
5.2 Талууд аливаа маргаан, үл ойлголцлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай бол холбогдох хуулийн байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.
5.3 Нийслэл, дүүргээс зохион байгуулах их цэвэрлэгээний ажилд дайчлагдан ажиллах үед хог ачилтын хуваарь 1 өдрөөр хойш шилжих асуудал гарч болно. Үүнийг тухайн ААН, байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд төлбөр төлөлтөнд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй.

Зургаа. Торгуулиас чөлөөлөгдөх нөхцөл

6.1 Байгаль, цаг уурын онц ноцтой үзэгдэл тохиолдох, хүндэтгэх шалтгаанаар авто зам хаагдсаны улмаас хог ачих боломжгүй болсон.
6.2 Удирдах, дээд байгууллагын шийдвэрээр автомашиныг өөр ажилд дайчилсан тохиолдолд энэхүү гэрээний 5.2 дахь заалт хамаарахгүй.

Долоо. Бусад

7.1 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
7.2 Гэрээнд тусгагдаагүй боловч нэмж оруулах, гэрээнд өөрчлөлт хийх шаардлагатай тохиолдолд талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.
7.3 Тус гэрээнд дүүрэг, хорооноос тогтоосон "**хариуцах орчны 50 метр хүртэлх нийтийн эдэлбэр газар**"-ын зураглалыг хавсаргасан тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.

Найм. Нэмэлт өөрчлөлт

2023 оны .... дугаар сарын .... –ний өдөр талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулав.

Ажлын .... дахь өдөр ачилт хийх.

Ес. Гэрээний сунгалт

9.1 Гэрээний хугацаа дуусаж, талууд гэрээг цуцлах талаар албан бичгээр санал гаргаагүй бол гэрээг анх байгуулагдсан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.
9.1.1 Энэхүү гэрээг 2024 оны 07 сарын 31 өдрөөс 2025 оны 07 сарын 30 өдөр хүртэл талууд харилцан тохиролцож сунгалт хийсэн болно.

Гэрээ сунгасан: [illegible]
Гэрээ сунгасан: [illegible]
Тайлбар: [illegible]

3

Зураг 20. Хог хаяглал цуглуулах, тээвэр гэрээ

ХААН БАНК

Огноо/Date: 2025-10-29 12:10:42

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 11298995

Системийн огноо/System Date: 2025-10-28 11:48:33

Дт	IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card number 5021077643	Нэр/Name ДУГЭР ТӨГСӨӨ	Дүн/Amount 450,000.00 MNT	Ханш/Rate 1.00
Кт	Банкны дугаар/Branch No 050000 IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card Number 5178120446	Банкны нэр/Bank Name ХААН БАНК Нэр/Name ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР	450,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:
2251005233074; ЧВ65121711; 80003399

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Гүйлгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

Салбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Тамга/Stamp:

_____ Он/Year (YYYY) _____ Сар/Month (MM) _____ Өдөр/Day (DD

Зураг 21. Хог хаягдал ачуулсан зарлагын баримт

НАЙМ. ОСОЛ, ЭРСДЭЛ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 4. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	***Тайлбар***
Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулж, хамруулах	2025 оны 04–12 дугаар сарын хооронд ажилтнуудад хугацаат сургалт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа тогтмол хийгдсэн..
Ажиллагсадыг улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах.	6 ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан. Гэрээ доор үзүүлэв.
Ажиллагсадыг тоосноос хамгаалах хошуувч, хувцас хэрэгслээр хангах	Ажилтануудад ажлын байрны онцлогоос хамаарч хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангаж, 2025 оны 09 дүгээр сарын 20-нд олголтын бүртгэл хийгдсэн.
Нийт зардал	-

2025 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр "Батшил ХХК"-ийн нийт ажиллагсдын ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг үнэлэх эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэн. Үнэлгээг ХАБЭА-н инженер, гүйцэтгэх захирал, операторын бүрэлдэхүүнтэй баг гүйцэтгэж, нийт эрсдэл 8.5% буюу зөвшөөрөгдөх түвшинд байна гэж дүгнэв.

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журам, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын паспорт, анхааруулах тэмдэг, хамгаалалтын бүс зэрэг нь стандартын дагуу байна.

Хувийн хамгаалах хэрэгслийн хангалт

Ажилтнуудад ажлын байрны онцлогоос хамаарч хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангаж, 2025 оны 09 дүгээр сарын 20-нд олголтын бүртгэл хийгдсэн.

→ Хамгаалах хэрэгслийн төрөлд хамгаалалтын малгай, бээлий, амны хаалт, нүдний шил, хантааз, аюулгүйн гутал зэрэг орсон бөгөөд ажилтнууд гарын үсгээр баталгаажуулан хүлээн авсан.

Зураг 22. Онцгой байдлын газраас Гамшигийн үеийн сургалт хийсэн

Батлав:
"Батшил" ХХК-ний Гүйцэтгэх захирал................................../Д.ТӨГСӨӨ/

ХАБЭА-н 2025 оны ТӨСӨВ

2025 оны 05...сарын .01....өдөр

№	Бараа материал ,үйлчилгээний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ /төгрөг/	Нийт үнэ /төгрөг/	Ханган нийлүүлэх хугацаа
	ХАБЭА-н удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах					
1	ХАБЭА-н зөвлөх үйлчилгээ	удаа	1	300000	300000	Ажиллах хугацаанд
2	Аюулыг мэдээлэх хуудас	ш	100	100	10000	Өдөр тутам
3	ХАБЭА-н урамшуулал	ш	6	80000	480000	Сар тутам
	Нийт				**790,000.00**	
	ХАБЭА-сургалт					
1	ХАБЭА-н урьдчилсан зааварчилгааны бүртгэл	ш	3	10000	30000	Төлөвлөгөөнд заагдсан хугацаанд
2	ХАБЭА-н анхан шатны зааварчилгааны бүртгэл	ш	3	10000	30000	Төлөвлөгөөнд заагдсан хугацаанд
3	ХАБЭА-н өдөр тутмын зааварчилгааны бүртгэл	ш	5	20000	100000	Төлөвлөгөөнд заагдсан хугацаанд
4	ХАБЭА-н давтан зааварчилгааны бүртгэл	ш	3	10000	30000	Төлөвлөгөөнд заагдсан хугацаанд
5	Зуны ажлын хувцас	ш	11	99000	1089000	Ажил эхлэхээс өмнө
6	Зуны ажлын гутал-бакаль	ш	6	180000	1080000	Ажил эхлэхээс өмнө
	Ажлын гутал-/цөлийн шар/	ш	4	180000	720000	Ажил эхлэхээс өмнө
	Гагнуурын баг	ш	3	40000	120000	Ажил эхлэхээс өмнө
7	Эмнэлгийн анхан шатны тусламжын хэрэгсэл, шаардлагатай эм бэлдмэл	Ком	1	101000	101000	Ажил эхлэхээс өмнө
8	Хамгаалалтын дуулга /каск/	ш				
9	Өндрийн бүс	ш				
10	Ажлын бээлий	ш	400	1200	480000	Ажил эхлэхээс өмнө
11	Аюулгүйн хантааз	ш				
12	Резинэн бээлий	ш	50	5000	250000	Ажил эхлэхээс өмнө
13	Усны гутал	ш				

	Нийт				**4,030,000.00**	
	Ажлын орчны аюулгүй байдлыг хангах					
1	Хамгаалалтын тор, хашаа	м				
2	Хамгаалалтын тууз	м	150	800	120000	Ажил эхлэхээс өмнө
3	Анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ , самбар	ш	15	40000	600000	Ажил эхлэхээс өмнө
4	Галын булан	ш				
5	Зөөврийн гэрэлтүүлэг	ш	2	62000	124000	Ажил эхлэхээс өмнө
6	Духны чийдэн	ш	4	20000	80000	Ажил эхлэхээс өмнө
	Нийт				**924,000.00**	
	Техник технологийн аюулгүй ажиллагаар хангах					
1	Өргөн тээвэрлэх машин механизмуудад техникийн магадлагаа хийлгэх	ш	6	40000	240000	Улиралд 2 удаа
2	Өндрийн бүсний баталгаа хийлгэх	ш				
3	Газардуулгын даацын баталгаа	ш				
4	Техник ашиглалтын паспорт	ш				
	Нийт				**240,000.00**	
	Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлыг хангах					
2	Гэнэтийн ослын даатгал	ш	8	40000	320000	Ажил эхлэхээс өмнө
3	Галын хор	ш				
4	Галын сарай	ш				
5	Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлын сан /Анхны тусламж үзүүлэх, осолдогчийг нүүлгэн шилжүүлэх, эмнэлгийн үйлчилгээ г м../	ш	1	1500000	1500000	Ажил эхлэхээс өмнө
6	Магадлашгүй ажлын зардал	ш	1	1500000	1500000	Ажил эхлэхээс өмнө
	Нийт				**3,320,000.00**	
	Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй хангах					
2	Нийт ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоо	ш	11	350000	3850000	
3	Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн	ш	11	72000	792000	7 хоногт 4 удаа
	Нийт				**4642000**	

	Нийт дүн				**9304000**	

Төсөв боловсруулсан: ....ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг

Зураг 23. 2025 оны ХАБЭА сургалтын төсөв



ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

"ОРГИЛУУН УНДАРГА НУУР" ХХК (Байгууллагын нэр)

3013084265-Батшил ХХК (Харилцагч байгууллагын нэр)

Регистрийн № 5889219

Голомт банк 2505104254

Голомт банк 2505064692

2025 он 4 сар 16 өдөр

№		Код	Хэмжих нэгж	Худалдах: Тоо	Худалдах: Нэгжийн үнэ	Худалдах: Нийт дүн
1.	Ажлын хувцас		хос	9	99000	891000
2.	Бахил		ш	5	180000	900000
3.	[illegible]		ш	2	18000	360000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
	Дүн					2151000

Тамга

Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч: ..../............/

Хүлээлгэн авагч: ..../............/

Шалгасан нягтлан бодогч: ..../............/

Утасны дугаар: +(976) - 8825-4848, 8811-0163

Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын хавсралт

eBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005889219000250519000001012769

Борлуулагчийн:
ТТД: 5889219
НЭР: Оргилуун ундарга нуур
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 26-р хороо, кристал таун, 1404
Утас: 88110163
Банкны нэр: ......
Банкны дансны дугаар: ......

Огноо: 2025-05-19
Худалдан авагчийн:
ТТД: 5609372
Нэр: Батшил
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, , Улаанбаатар БҮК ХК-ний байр
Утас:

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Ажлын хувцас	6223302	ш	1	738,000	738,000

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	670,909.09
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	67,090.91
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	738,000

Хүлээн авсан: ..../............/
(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: ..../............/
(гарын үсэг) (нэр)

Зураг 24. Ажилын хувц авсан баримт

ХААН БАНК

Огноо/Date: 2025.04.16 15:29:12

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 30783963

Системийн огноо/System Date:2025.04.16 15:27:05

			Дүн/Amount	Ханш/Rate
Дт/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number 5021077643	Нэр/Name Д***Р ТӨГСӨӨ	2,151,000.00 MNT	1.00
/ Хоёр сая нэг зуун тавин нэгэн мянган төгрөг /				
Кт/To	Банкны дугаар/Branch No 05 Дансны/Картын дугаар Account/Card number 5013084265	Банкны нэр Bank Name Хаан банк Нэр/Name Т*********Р ДАШ	2,151,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:
Ажлын хувцас,Батшил ХХК 5609372

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Гүйлгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

Салбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Тамга/Stamp:

_____ Он/Year (YYYY) _____ Сар/Month (MM) _____ Өдөр/Day (DD)

Ажлын бээлий

БАЙГУУЛЛАГАД ОЧИХ БАРИМТ

ӨСӨХ ИДЭР ИРЭЭДҮЙ

ХУДАЛДАН АВАГЧ - БАЙГУУЛЛАГА

ТТД 5609372

Нэр Батшил

НӨАТ тооцох бараа

Бээлий улаан	660	0	40	26400

26,400 ₮

ТӨЛӨХ ДҮН 26,400

ХАРИУЛТ

БАЙГУУЛАГАД ОЧИХ БАРИМТ
Борлуулагч:
ТТД: 2893932
Талон №:7 Касс:Заха
Огноо: 2025-05-20 13 :30
Худалдан авагч
ТТД: 5609372
Нэр: Батшил
ДДТД : (НӨАТ тооцох баримт)

Д/д Бараа тоо/ш * Үнэ=НӨАТ дүн

Дэд дүн: 58,000
НӨАТ багтсан: (5,272.73)
НХАТ багтсан: (0)

Төлөх Дүн: 58,000
Нийт төлөлт: 58,000
Худалдаа хөгжил: (58,000)

Хариулт: 0
------------Эх хувь

Гагнуурын бээ 2ш

Зураг 25. Ажилчдын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл авсан төлбөрийн баримтууд



НХМаягт БМ-3
Сангийн сайдын 2017оны
12 дугаар сарын 5-ны өдрийн
347 тоот тушаалын хавсралт

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ № ....

“АЛТАНГЭГЭЭ ТРЕЙД” ХХК
Хаяг:УБ хот БГД-ийн 25-р хороо, 10-р хороолол, Материал импексийн зам дагуу хойно.
Утас: 89000027, 88104448
Регистрийн №: 5795516
Э-шуудан: info@altangegee-safety.mn
Фэйсбүүк пэйж:Алтангэгээ трейд
20.... он ..... сар ..... өдөр

.... (Худалдан авагчийн нэр)

.... (Тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

Регистрийн дугаар..

№	Бараа материал	Хэмжих нэгж	Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	[illegible]	[illegible]	3	11000	33000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	ДҮН				33000

Тэмдэг
Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч: ..../................/
Хүлээн авагч: ..../................/
Шалгасан нягтлан бодогч: ..../................/

Уурхайн талбай дээр шинээр тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулан аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллав. Үүнд,

- Карьерын орох гарах гарцыг тодорхой болгон тэмдэг тэмдэглэгээ хийв
- Карьерын доторх зам талбайн аюулгүй зорчих тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулав.
- Цугларах цэг, нөхөн сэргээлтийн талбайг тэмдэгжүүлэв

Зураг 26. Аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулсан байдал

Зураг 27. Уурхайн талбай дээр аюулгүй байдлын тэмдэг тэмдэглэгээ хийсэн байдал

БАТЛАВ: "БАТШИЛ" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ.................Д.ТӨГСӨӨ

2024 оны .05.дугаар сарын ..15..ны өдөр

"БАТШИЛ" ХХК-Н 2024 ОНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйн тухай ойлголт, хууль тогтоомж, дүрэм, журам	5 сар	ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
2	ХАБЭА-н зааварчилгаа, Хувийн хамгаалах хэрэгсэлийн хэрэглээ, тавигдах шаардлага	6 сар	ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
3	Эрсдлийн менежмент,Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын үед мэдээлэх, авах арга хэмжээ	6 сар	Д. Отгонцэцэг, гадны байгуулагатай хамтран сургалт зохион байгуулах
4	Аюулыг илрүүлэх мэдээлэх харилцаа	6 сар	Гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө, ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
5	Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдал, галын аюулгүй ажиллагаа	7 сар	Гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө, ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
6	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд тусламж үйлчилгээ	7 сар	ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг

БОЛОВСРУУЛСАН: ....ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг

БАТЛАВ: "БАТШИЛ" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ.............................Д.ТӨГСӨӨ

2024 оны 04 дугаар сарын 26..ны өдөр

"БАТШИЛ" ХХК-Н 2024 ОНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ХИЙХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Тоног төхөөремжийн бэлэн байдалыг хангах, шинээр авах сэлбэг хэрэгслийг тодорхойлох	4 сар	Гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө, Оператор Д.Болд
2	Хууль дүрмийн хэрэгжилт/Хөдөлмөрийн гэрээ, харилцагч байгууллагуудтай гэрээ хийх/	4 сар	Гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө, ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
3	Эрсдлийн үнэлгээ хийж төлөвлөгөө гарган, үнэлгээний дагуу арга хэмжээ авах	4 сар	ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
4	Ажиллах нөхцөлийг хангаж , ажлын байрны дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулах	5 сар	Гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө, ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
5	ХХАА-ны хэрэгжилтийг хангаж дотоод гадаад сургалт үйл ажиллагаа явуулах	5-11 сар	Гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө, ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
6	Ажилчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийг бууруулах зорилгоор эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах	4 сар	ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг
7	ХААЭА-н төсөв гарган ажилчдыг ХАА-ны хувцас хэрэгсэл бусад анхааруулга ,зурвас, тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах	5 сар	ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг

БОЛОВСРУУЛСАН: ....ХАБ-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг

Зураг 28. 2024 онд хийгдсэн ХАБЭА сургалтын хөтөлбөр

BUYANT ONOSHILGOO MEDICAL

2025 онд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан 6 ажилтнаас 3 (50%) нь хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчин давамгайлж байна. Эдгээр өвчнүүдэд нойр булчирхайн архаг үрэвсэл, ходоодны архаг үрэвсэл, цөсний хүүдийн ургацаг орж байна. 2 (33.3%) бодисын солилцооны эмгэг оношлогдсон бөгөөд үүний дунд элэгний өөхжилт, таргалалт, дислипидеми буюу өөх тосны солилцооны алдагдал, чихрийн шижин өвчин дийлэнх хувийг эзэлж байна. Дараагийн зонхилон тохиолдож байгаа эмгэг бол нийт ажилчдын 2 (33,3%)-д нь зүрх судасны эмгэг оношлогдсон.

Ажилчдад нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтанд байх, эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай ажиллагсдын цаашид авах арга хэмжээний талаар зааварчилгаа өгсөн.

Ажиллагсдын дундах зонхилон тохиолдож буй өвчлөлийг оношоор нь ангилахад:

№	Эрхтэн тогтолцоо	№	Оношийн бүлгээр ангилбал	Тоогоор /Ажилтан
1	Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг	1	Нойр булчирхайн архаг үрэвсэл	3
		2	Ходоодны архаг үрэвсэл	1
		3	Цөсний ургацаг	1
		4	Элэгний архаг үрэвсэл	1
2	Бодисын солилцоо, дотоод шүүрлийн эмгэг	1	Элэгний өөхжилт	2
		2	тарглалт,	1
		3	Дислипидеми	2
		4	Чихрийн шижин	1
3	Зүрх судасны эмгэг	1	Артерийн даралт ихсэлт	2
		2	Зүрхний архаг ишеми	1

Зураг 1. Ажилчдын тамхины хэрэглээ

Тамхи татдаг-3 (50%)

Тамхи татдаггүй -3 (50%)



6. Цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:

I. Цаашид онош тодруулах, эмчилгээ, хяналт шаардлагатай ажилчид

-Р.Золзаяа 49 н, эрэгтэй DS: Чихрийн шижин өвчин, хэв шинж 2, хяналт муу-Дотоод шүүрлийн эмчийн хяналтанд байх шаардлагатай.

II. Эмнэлгийн хүрээнд хийгдэх ажлын зөвлөмж:

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

БАТЛАВ. "БАТШИЛ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ

Д. ТӨГСӨӨ
(Гарын үсэг, тамга тэмдэг)

БАТЛАВ. "БУЯНТ-ОНОШЛОГОО" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Д. ЭНХЭЭ
(Гарын үсэг, тамга тэмдэг)

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2024 оны 06 сарын 19 өдөр № 12/24 Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас Монгол Улсын Хуулийн этгээд Регистрийн 5609372 дугаартай **"Батшил" ХХК** / цаашид Захиалагч тал гэх / түүнийг төлөөлөн гүйцэтгэх захирал Д. Төгсөө , нөгөө талаас 2672049 регистрийн дугаартай **"Буянт оношлогоо" ХХК** , түүнийг төлөөлөн оффис менежер ажилтай Г.Оюунжаргал /цаашид Гүйцэтгэгч тал гэх / хамтад нь талууд гэх / нар нь тэгш эрх, сайн дурын үндсэн дээр Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон дор дурдсан нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Энэхүү гэрээгээр нэг талаас Гүйцэтгэгч нь Захиалагчийн захиалгын дагуу тус байгууллагын ажилтнуудад Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг ашиглан гүйцэтгэж, шинжлэх ухааны нотолгоонд суурилсан үндэслэлтэй хариуг Захиалагчид илгээх, нөгөө талаас Захиалагч нь эрүүл мэндийн үзлэгийн хариуг хүлээн авч гэрээгээр тохиролцсон хөлсийг хугацаанд нь төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ.

1.2 Гүйцэтгэгч нь эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн гэрээнд заасан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлнэ.

1.3 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг гүйцэтгэх газар нь Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, UBH center 5 давхарт байрлах "Буянт-оношлогоо"Эмнэлгийн амбулаторийн тусламж,үйлчилгээ үзүүлэх байр байна.

1.4 Гүйцэтгэгч нь Урьдчилан сэргийлэх үзлэг,шинжилгээний хариуг захиалагч байгууллагын хариуцсан захиргааны ажилтан эсхүл хүний нөөцийн менежер 01лүү битүүмжлэн нэгдсэн байдлаар илгээнэ. Мөн эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан захиалагч байгууллагын ажилтанд үзлэгийн хариуны холбогдох хэсгийг илгээж болно.

1.5 Гүйцэтгэгч нь Захиалагчид гэрээний Хавсралт №1-д заасан нэр төрөл, үзүүлэлт бүхий эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлнэ.

Хоёр. Гэрээний хугацаа

2.1 Энэхүү гэрээний үйлчлэх хугацаа нь 2024 оны 05 сарын 01 -ний өдрөөс 2024 оны 08 сарын 01 -ны өдрийг дуустал байна.

2.2 Гэрээгээр тусгайлан заагаагүй хугацааны хувьд /ажлын хоног гэж заагаагүй тохиолдолд/ календарийн тооллыг удирдлага болгоно.

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

3.1 Захиалагч нь дараах эрх, үүрэгтэй:

3.1.1 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй.

3.1.2 Гүйцэтгэж буй ажилтай холбоотойгоор санал, хүсэлтээ гүйцэтгэгч талд өгөх эрхтэй.

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас: 1/5

3.1.3 Гүйцэтгэгчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирол болон зардлаа гүйцэтгэгчээр нөхөн төлүүлэхээр шаардах эрхтэй.

3.1.4 Гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг бүрэн төлөх үүрэгтэй.

3.1.5 Гэрээний биелэлтийг хангах зорилгоор өөрийн ажилтнуудаас гүйцэтгэгчтэй харьцах ажилтныг томилох үүрэгтэй.

3.1.6 Захиалагч нь гэрээгээр гүйцэтгэх ажилтай холбоотой мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

3.1.7 Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн зүгээс үзүүлж буй үзлэг, шинжилгээтэй холбоотой хувийн бэлтгэлийг хангах зааварчилгааг өөрийн байгууллагын ажилтнуудад мэдээллэх үүргийг хүлээнэ.

3.1.8 Эрүүл мэндийн үзлэгийг тухай бүр хүлээн авч, гэрээнд заасан төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээнэ.

3.2 Гүйцэтгэгч нь дараах эрх, үүрэгтэй:

3.2.1 Захиалагчийг энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь бүрэн биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.

3.2.2 Үйлчлүүлэгчийг үзлэг хийлгэхэд шаардагдах зохих бэлтгэлийг хангаж ирсэн байхыг шаардах эрхтэй. Хэрэв үйлчлүүлэгч нь үзлэгийн зохих бэлтгэлийг хангаж ирээгүй ба энэ нь үзлэгийн хариу үнэн зөв гарахад нөлөөлөхөөр бол захиалагч компанид энэ талаар мэдэгдэн дараагийн үзлэгт цаг олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

3.2.3 Гүйцэтгэгч нь Захиалагчийн захиалгын дагуу тус байгууллагын ажилтнуудын үзлэг, шинжилгээг орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг ашиглан үр дүнтэй хийж, шинжлэх ухааны нотолгоонд суурилсан үндэслэлтэй хариу гаргаж өгөх үүрэгтэй.

3.2.4 Үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээлэл болон авсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариутай холбоотой мэдээллийг эмнэлгийн ERP системд хугацаагүйгээр хадгалах үүрэг хүлээнэ.

3.2.5 Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн захиалсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн эмч, эмнэлгийн ажилтнуудаар гүйцэтгүүлэх ба тухайн байгууллагын эмч, ажилтнууд нь үзлэг хийж, дүгнэлт хариу гаргахдаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж, өөрийн байгууллагын үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний үнэн зөв, бодит, баталгаатай байдлыг хариуцна.

3.2.6 Гүйцэтгэгч нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх стандартын шаардлага хангасан гэрэлтүүлэг, агааржуулалт сайтай, зориулалтын байранд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг хүлээнэ.

3.2.7 Гүйцэтгэгч нь үзлэг, шинжилгээний хариуг цаасан хэлбэрээр захиалагчийн эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэн өгч, хүлээлгэн өгсөн он, сар, өдрийг тэмдэглэн, хүлээн авсан эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсгийг зуруулан авна.

Дөрөв. Төлбөрийн нөхцөл

4.1 Гүйцэтгэгчийн үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний үнэ нь гэрээний хавсралт №1-т заасан тарифт үнэ байна.

4.2 Гүйцэтгэгчийн зүгээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг хийхтэй холбоотойгоор Хавсралт №1-т дурдаагүй нэмэлт үзлэг, шинжилгээг хийх шаардлагатай болсон тохиолдолд үйлчлүүлэгчид энэ талаар танилцуулан нэмэлт үзлэг, шинжилгээ хийгдсэний дараагаар Хавсралт №1-т заасан үзлэг, шинжилгээг хийнэ. Үйлчлүүлэгчийн зүгээс гүйцэтгэгчээр тус үзлэг, шинжилгээг хийлгүүлэхээр болбол үнийн талаарх мэдээллийг танилцуулан нэмэлт үнийг захиалагчийн ажилтан буюу үйлчлүүлэгч өөрөө хариуцна.

4.3 Энэхүү гэрээний хүрээнд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тус компанийн 12 ажилтан хамрагдах бөгөөд гэрээний нийт үнийн дүн 3,600,000 /гурван сая зургаан зуун/ төгрөг байхаар талууд харилцан тохиролцов. Гэрээний нийт төлбөр болох 3,600,000 / гурван сая зургаан зуун / төгрөгийг захиалагч талын ажилтнууд үзлэг, шинжилгээнд хамрагдаж дуусан,

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас: 2/5

үзлэгийн дүгнэлтийн хүлээн авсаны дараа гүйцэтгэгчийн төлбөрийн нэхэмжлэхийг үндэслэн Захиалагч нь ажлын 2 хоногийн дотор доор дурдсан дансанд шилжүүлнэ.

Данс эзэмшигчийн нэр: Буянт-оношлогоо ХХК

Дансны дугаар: 1705114007

4.4 Гүйцэтгэгчийн үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний үнэд өөрчлөлт оруулсан, шинжилгээ, үйлчилгээтэй холбоотой бусад зардал огцом өссөн тохиолдолд хавсралтад заасан үнэд өөрчлөлт оруулж болно. Ийнхүү үнэд өөрчлөлт оруулахаар бол Гүйцэтгэгч тал нь үнийн өөрчлөлт, үндэслэл, шалтгааны талаар 14 хоногийн өмнө Захиалагч талд албан бичгээр мэдэгдэнэ

Тав. Давагдашгүй хүчин зүйл

5.1 Байгалийн гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйл /ган гачиг, үер, газар хөдлөлт, гал түймэр, хорио цээр, дайн самуун, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, үйлдвэрлэгчийн үйл ажиллагааны доголдол, бүх нийтийн ус цахилгааны хязгаарлалт зэрэг талуудын хүсэл зоригоос ангид аливаа үйл ажиллагаа/-ийн улмаас гэрээ биелэгдэх боломжгүй болсон бол талууд бие биедээ нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд гэрээний хугацаа дээрх нөхцөл байдал арилах хүртэл хугацаагаар сунгагдана.

Зургаа. Талуудын хүлээх хариуцлага

6.1 Аль нэг тал нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас нөгөө талдаа хохирол учруулсан бол учруулсан хохирлоо буруутай тал нь төлөх үүрэгтэй.
6.2 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас торгууль, алданги төлсөн явдал нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх үндэслэл болохгүй.
6.3 Захиалагч нь гэрээгээр тохирсон хөлс төлөх хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг ажил гүйцэтгэгчид төлнө.

Долоо. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, цуцлах

7.1 Гэрээнд дор дурдсан журмаар нэмэлт өөрчлөлт оруулна.
7.1.1 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр энэ гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ба уг нэмэлт өөрчлөлт нь гагцхүү бичгээр үйлдэгдэж, талуудын эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
7.1.2 Энэхүү гэрээнд үндэслэн хийгдсэн аливаа нэмэлт өөрчлөлт, хавсралт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
7.1.3 Талууд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа нөгөө талдаа ажлын 2 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ. Саналыг хүлээн авсан тал хариуг ажлын 2 хоногийн дотор өгөх бөгөөд хариу өгөөгүй бол саналыг хүлээн зөвшөөрөөгүйд тооцно.
7.2 Захиалагч нь дараах үндэслэлээр гэрээг нэг талын санаачилгаар хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно. Гэрээний аль нэг тал гэрээ цуцлах мэдэгдлийг нөгөө талдаа доорх зөрчлийг мэдсэнээс хойш ажлын 3 хоногийн дотор гаргана.
7.2.1 Гүйцэтгэгч нь гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгээгүй, гэрээнд заасан шаардлагын дагуу биелүүлээгүй ба нэмэлт хугацаа тогтоож өгсөн боловч гүйцэтгэгч ажлыг гүйцэтгэхгүй нь тодорхой болсон бол захиалагчийн санаачилгаар.
7.2.2 Гүйцэтгэгч нь энэхүү гэрээний дагуух ажлыг гүйцэтгэх явцад захиалагч болон гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн, мөн захиалагчид хохирол учруулсан, захиалагчийн талаар сөрөг мэдээлэл тараасан бол захиалагчийн санаачилгаар.
7.2.3 Захиалагч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүй, энэ тухай гүйцэтгэгч сануулсан боловч тодорхой үр дүнд хүрч чадаагүй бол гүйцэтгэгч тал гэрээг дангаар цуцлах эрхтэй.
7.3 Талууд энэхүү гэрээний 7.2-т зааснаас бусад үндэслэлээр гэрээг цуцлах тохиолдолд нөгөө талдаа энэ тухайгаа ажлын 3 хоногийн өмнө мэдэгдэх үүрэгтэй.

Найм. Бусад зүйл

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас: 3/5

8.1 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох ба Талууд гэрээний үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэснээр гэрээний үйлчлэл дуусгавар болно. Энэхүү гэрээ нь энд дурдсан асуудалтай холбоотой бүхий л харилцан ойлголтыг бүрэн илэрхийлж байгаа бөгөөд гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлмэгц энэ гэрээнд хамаарах урьд өмнө яригдаж байсан талуудын хоорондын аман хэлэлцээр, протокол, захидал харилцаа нь хүчингүйд тооцогдоно.

8.2 Энэхүү гэрээний Талуудын эрх, үүрэг нь түүний эрх залгамжлагчид бүрэн хэмжээгээр нэгэн адил хамаарна. Талуудын удирдлага, бүтэц өөрчлөгдөж солигдсон явдал нь энэхүү гэрээг хүчингүй болгох, Талууд гэрээний үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.

8.3 Гэрээний хугацаа, нөхцөл байдлын талаар өөрчлөлт оруулах бол Талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. Гэрээний явцад гэрээнд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж Талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох ба энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна.

8.4 Талууд энэхүү гэрээг байгуулсантай холбоотой болон гэрээг хэрэгжүүлэх явцад шууд болон шууд бусаар олж мэдсэн өвчтөний мэдээлэл, байгууллагын нууцад хамааралтай (техник, санхүү, бизнесийн нууц гэх мэт) аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад задруулахгүй байх үүргийг хүлээх ба зөрчсөн тохиолдолд хуульд заасан журмын дагуу хариуцлага хүлээнэ.Аль нэг талын гэрээний үүргээ зөрчсөн буруутай үйл ажиллагааны улмаас гэрээ цуцлагдсан бол үүргээ зөрчсөн тал гэрээ цуцлагдсаны улмаас нөгөө талд учирсан хохирлыг гэрээний нийт үнийн дүнд багтах хэмжээгээр хариуцан арилгана.

8.5 Талууд гэрээтэй холбогдон гарсан асуудлыг харилцан ярилцлага, зөвшилцлийн зарчмаар шийдвэрлэх ба шийдвэрлэж эс чадвал маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

8.6 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх явцад талуудыг төлөөлөн харилцах эрх бүхий албан тушаалтан нь доор дурдсан хүмүүс байх ба гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллана.Үүнд:

Захиалагчийн төлөөлж:	Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:
Нэр:	Нэр: С.Сарандулам
Албан тушаал :	Албан тушаал: ОН Админ
Утас :	Утас: 89934400
Цахим хаяг:	Цахим хаяг: OHAdmin@buyant-clinic.com

8.7 Хавсралтууд нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна

8.8 Энэхүү гэрээг эх хувиар хоёр хувь үйлдэх ба хувь тус бүр хууль зүйн хувьд адил хүчинтэй байна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД:

Захиалагчийг төлөөлж :

"Батшил" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

.... Д. Төгсөө

Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо Улаанбаатар БҮК ХК-ийн байр

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж :

"Буянт-оношлогоо" ХХК-ийн Оффис менежер

.... Г. Оюунжаргал

Хаяг: УБ хот, СБД, 1-р хороо, UBH центрийн 5 давхарт

Утас: 70104646, 70106767, 89937600

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас: 4/5

2024 оны 06 сарын 19-ны өдрийн
№12/24 тоот гэрээний Хавсралт № 1

№	Оффис багц- эмэгтэй Нэр		Оффис багц- эрэгтэй Нэр	
1	Өндөр, жин, БЖИ, БТТ		Өндөр, жин, БЖИ, БТТ	
2	Хараа шалгах		Хараа шалгах	
3	Сонсгол шалгах		Сонсгол шалгах	
4	Цээжний рентген		Цээжний рентген	
5	Зүрхний цахилгаан бичлэг		Зүрхний цахилгаан бичлэг	
6	Хэвлийн ЭХО		Хэвлийн ЭХО /Түрүү булчирхай багтана/	
8	ХЭМ Эмчийн үзлэг		ХЭМ Эмчийн үзлэг	
9	Эмэгтэйчүүд үзлэг (Мазок+ЭХО+ дотуур үзлэг зөвөлгөө)			
10	ОАК		ОАК	
11	ОАМ		ОАМ	
12	АлАт		АлАт	
13	АсАт		АсАт	
14	GGT		GGT	
15	ALP		ALP	
16	Total Chol		Total Chol	
18	Триглицерид		Триглицерид	
19	Crea		Crea	
20	Амилаза			
21	Сахар		Сахар	
22	Элэгний В вирус маркер		Элэгний В вирус маркер	
23	Элэгний С вирус маркер		Элэгний С вирус маркер	
	Нийт	**300.000**	**Нийт**	**300.000**

ХАВСРАЛТЫГ БАТАЛСАН:

Захиалагчийг төлөөлж :

"Батшил" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

.... Д. Төгсөө

Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо Улаанбаатар БҮК ХК-ийн байр

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж :

"Буянт-оношлогоо" ХХК-ийн Оффис менежер

.... Г. Оюунжаргал

Хаяг: УБ хот, СБД, 1-р хороо, UBH центрийн 5 давхарт

Утас: 70104646, 70106767, 99035045

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас: 5/5

Зураг 29. Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан баримт, гэрээ

ЕС. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Батшил" ХХК нь байгаль орчныг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны нөлөөллийг хянах зорилгоор жил бүр орчны шинжилгээ хийлгэж, Цаг уур, орчны шинжилгээний газар – Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лабораторид ус, агаар, хөрсний сорьц хүргүүлж шинжлүүлдэг.



KhanLab

НЭХЭМЖЛЭХ № 1516

10/30/2024

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17 - р хороо, Богд Жавзандамба гудамж 34/6 тоот, Хан Рашаан компанийн байр
Утас: 70109968, Санхүү. 99043389
Шинжилгээний хариу: 99006119

Захиалагч: Бат шил ХХК
Утас:
Регистр:
Захиалагч:

№	Бараа материал, гүйцэтгэсэн ажлын нэр	тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Үйлчилгээний хөлс	1	9,800	9,800
2	Ундны ус химийн шинжилгээ MNS0900:2018	1	249,200	249,200
3	Ундны ус микробиологийн шинжилгээ MNS0900:2018	1	75,400	75,400
4				
5				
6	Дээжийн хаягдал устгал, халдваргүйжүүлэлт	2	1,500	3,000
7	Нийт дүн			337,400
8	НӨАТ, 10%			33,740
9	Нийт дүн			371,140

Бүгд дүн: Гурван зуун далан нэгэн мянга нэг зуун дөчин төгрөг

Санамж: Гаалийн дээжийн төлбөр шилжүүлэх бол гүйлгээний утга хэсэгт лацны дугаар болон компаний нэрээ тусгаж шилжүүлнэ үү!!! Дансаар шилжүүлэхдээ компаний нэр "Регистрийн дугаар"-аа заавал бичнэ үү!!!

Төлбөрөө ХАНЛАБ ХХК - ийн Худалдаа хөгжлийн банкин дахь 499 201 785 тоот /₮/

0

Нягтлан бодогч ....

Зураг 30. Усны шинжилгээний төлбөр

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

MNAS Accreditation system TL 08 MNS ISO/IEC

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2024/A-95
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “Бат Шил” ХХК
Сорьцын авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 2 агаар, 2 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2024.05.21
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот ХУД 13-р хороо Элс хайрганы үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021 MNS 5002:2000, САЗ А07-2016
Шинжилсэн огноо : 2024.05.22
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				мг/м³			ДБА
1	Кемп орчим	V/21	15:20	0.007	0.021	0.070	56
2	Үйлдвэр орчим	V/21	15:45	0.005	0.020	0.109	85
Агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016, Хүлцэх агууламж (20 минутын хэмжилт)				**0.450**	**0.200**	**0.500**	**60**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч: Э.Оюунтуяа

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

Зураг 31. Агаар, дуу чимээний шинжилгээний хариу

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/А-1093-1094
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Батшил" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 2 агаар, 2 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2025.10.20
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот ХУД 13-р хороо хайрганы карьер
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5 -11:2021
MNS 6768:2019, САЗ А07-2016
Шинжилсэн огноо : 2025.10.27
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				мкг/м³			ДБА
1	Кемп орчим	25/10/20	11:00	9	35	75	50
2	Үйлдвэр орчим	25/10/20	11:25	10	43	183	54
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2025 (20 минутын хэмжилт)				**450**	**200**	**500**	**60**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч : Э.Оюунтуяа

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohztl@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/203-204
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг,утас : "Батшил" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр,албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо,төрөл : 2 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо : 2025.05.20
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар-ХУД 13-р хороо элс хайрганы үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 3310:1991
Шинжилсэн огноо : 2025.05.25
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	pH	Ялзмаг %	Аммоний азот (NH_4-N) мг/кг	Нитратын азот (NO_3-N) мг/кг	Фосфор (P_2O_5) мг/кг	Сульфат (SO_4) мг/кг
1	Карьер	8.26	0.1	11.1	8.8	7.5	8.8
2	Ажилчдын байр	8.80	0.3	17.8	2.8	7.0	12.6

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Шинжээч Д.Баярхулан
Хянаж баталгаажуулсан: Ахлах шинжээч Б.Даваасүрэн

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцод хүчинтэй.

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohztl@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/810-811
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг,утас : "Батшил" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр,албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо,төрөл : 2 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо : 2025.10.20
Сорьцын тодорхойлолт : ХУД 13-р хороо Хайрганы үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо : 2025.10.22
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
1	Үйлдвэр орчим	<0.05	13	<0.005	<0.5	60	28	509
2	Ажилчдын байр	<0.05	22	<0.005	<0.5	<0.5	27	352
	MNS 5850:2019/ ЗДХ/	3	100	2	150	300	100	800

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Шинжээч Д.Баярхулан
Хянаж баталгаажуулсан: Ахлах шинжээч С.Отгонжаргал

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

Зураг 32. Хөрсний шинжилгээний хариу

MNAS
Accreditation system
TL 08
MNS ISO/IEC

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com

БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/А-337-338
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Батшил" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 2 агаар, 2 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2025.05.20
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот ХУД 13-р хороо
Элс хайрганы үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021
MNS 6768:2019, САЗ А07-2016
Шинжилсэн огноо : 2025.05.21
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				мг/м^3			ДБА
1	Оффис орчим	25/05/20	15:00	0.005	0.030	0.320	54
2	Үйлдвэр орчим	25/05/20	15:25	0.002	0.020	0.400	60
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 (20 минутын хэмжилт)				**0.450**	**0.200**	**0.500**	**60**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч : Э.Оюунтуяа
Хянаж баталгаажуулсан ахлах шинжээч: Д.Түмэндэлгэр

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzti@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№	2025/А-1093-1094
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	"Батшил" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл	2 агаар, 2 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо	2025.10.20
Сорьцын тодорхойлолт	Улаанбаатар хот ХУД 13-р хороо хайрганы карьер
Шинжилгээний аргын стандарт	MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5 -11:2021 MNS 6768:2019, САЗ А07-2016
Шинжилсэн огноо	2025.10.27
Хуудасны тоо	1/1

Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				мкг/м³			ДБА
1	Кемп орчим	25/10/20	11:00	9	35	75	50
2	Үйлдвэр орчим	25/10/20	11:25	10	43	183	54
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2025 (20 минутын хэмжилт)				**450**	**200**	**500**	**60**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч : З.Оюунтуяа

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

Зураг 33.Агаар дуу чимээний шинжилгээний хариу

TL 250
MNS ISO 17025

ЭКО УСТӨРӨГЧ ХХК
ХИМИ, МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо,
Утас: 77004488,
Имэйл: Info@ecousturugch.mn

ЭКО УСТӨРӨГЧ ХХК

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН
/TEST RESULT ACCREDITED LABORATORY /

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр */Sample grating organization/* : Батшил ХХК
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал */Sample receiver/* : Г. Цогмаа

Шинжилгээний дугаар */Test number/*	Дээж авах аргачлал */Sampling/*	Дээжийн нэр */Name of sample/*
25-84	Дээж авах физик- химийн шинжилгээний графикын дагуу /According to the sampling instructions/	Худгийн ус

Дээжний тоо, хэмжээ */Quantity of the sample/*	Дээж хүлээн авсан огноо */Date receipt/*	Шинжилгээний хариу хэвлэсэн */Date of test was completed/*
1.5л /1.5l/	2025.10.23	2025.10.29

№	Үзүүлэлт */Parameters/*	*Шинжлэх аргын стандарт /Test method/*	*Байвал зохих /Technical specification/*	Үр дүн */Test result/*
1	pH */pH/*	MNS ISO 10523-2:2001	6.5-8.5	6.88
2	Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л, ихгүй */Total hardness, mg-eq/l/*	MNS ISO 6059:2005	<7.0	1.9
3	Кальцийн ион, мг/л, ихгүй */Calcium ion, mg/l*	MNS ISO 1097:2023	<100.0	45
4	Магнийн ион, мг/л, ихгүй */Magnesium ion, mg/l/*	MNS ISO 1097:2023	<30.0	12.2
5	Хлорын ион, мг/л, ихгүй */Chloride ion, mg/l/*	MNS ISO 4424:2005	<350.0	7.09
6	Гидрокарбонат ион, мг/л, ихгүй */Hydrocarbon ion, mg/l/*	MNS 6830-2020	-	25
7	Нитрат ион, мг/л, ихгүй */Nitrate ion, mg/l*	MNS ISO 7890:3-2001	<50.0	0.99
8	Нитрит ион, мг/л, */Nitrit ion, mg/l/*	MNS 4431:2005	<1.0	0
9	Аммонийн ион, мг/л, */Ammonium ion, mg/l/*	MNS 1097:2023	<1.5	0
10	Нийт төмрийн хэмжээ, мг/л, ихгүй */Total iron, mg/l/*	MNS 4430:2005	<0.3	0
11	Цахилгаан дамжуулах чанар, ms/cm */Conductivity, ms/cm/*	MNS ISO 7888:1999	-	0.118
1	Нийт нянгийн тоо- /Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU	MNS ISO 6222:1998	<100	60
2	Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар /Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/	MNS ISO 9308-1:1998	Илрэхгүй	Илрээгүй
3	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- Salmonella, Shigella /Phatogenic organisms- Salmonella, Shigella/ Salmonella spp	MNS ISO 9308-1:1998	Илрэхгүй	Илрээгүй
4	Псевдомонас аерогиноза- /Pseudomonas aeruginosa/	MNS 6546:2015	Илрэхгүй	Илрээгүй

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн */Test performed by/* : Химич */Chemist/* Г. Цогмаа */Tsogmaa.G/*
Хянасан */Approved/*: Лабораторийн эрхлэгч */Head of laboratory/* Б. Болортуяа */Bolortuya.B/*

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнгийн хуудсыг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

TL 250
MNS ISO 17025

ЭКО УСТӨРӨГЧ ХХК
ХИМИ, МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо,
Утас: 77004488,
Имэйл: info@ecousturugch.mn

ЭКО УСТӨРӨГЧ ХХК

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮНГИЙН ХУУДАС

Бүртгэлийн дугаар: 25-12
Дээж ирүүлсэн ААНБ: Батшил ХХК

Дээжийн тодорхойлолт			
Бүртгэлийн дугаар	Дээжийн нэр	Дээжийн хэмжээ	Дээжний хаяг байршил
25-12	Худгийн ус	1.5л	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар БҮК-ийн байр

Дээж хүлээн авсан огноо	Дээж шинжилсэн огноо	Шинжилгээ дууссан огноо	Техникийн шаардлага
2025.05.06	2025.05.07	2025.05.07	**MNS 0900:2018**

№	**Үзүүлэлт** */Parameters/*	**Шинжлэх аргын стандарт** */Test method/*	**Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ** */Technical specification/*	**Үр дүн** */ Test result/*
1	pH-Усны орчин */Hydrogen ions/*	MNS ISO 10523-2001	6.5-8.5	7.17
2	Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л */Total hardness, mg-eq/L/*	MNS ISO 6059:2005	<7.0	1.04
3	Кальци, (Ca^{2+}) мг/л */Calcium ion, mg/L/*	MNS ISO 12081:2022	<100.0	15.2
4	Магни, (Mg^{2+}) мг/л */Magnesium ion, mg/*	MNS ISO 12081:2022	<30.0	3.40
5	Хлорид, (Cl^{-}) мг/л */Chloride ion, mg/L/*	MNS ISO 9297:2005	<350.0	2.84
6	Хуурай үлдэгдэл, мг/л */TDS, mg/L/*	MNS 4423:1997	<1000.0	34.5
7	Сульфат, (SO_4^{2-}) мг/л */Sulfate ion, mg/L/*	MNS 6271:2011	<500.0	9.14
8	Нитрат, (NO_3^{-}) мг/л */Nitrate ion, mg/L/*	MNS ISO 7890-3:2001	<50.0	0.00
9	Нитрит, (NO_2^{-}) мг/л */Nitrite ion, mg/L*	MNS 4431-2005	<1.0	0.00
10	Аммони, (NH_4^{+}) мг/л */Ammonia ion, mg/L/*	MNS 1097:1970	<1.5	-
11	Төмөр, (Fe^{3+}) мг/л */Ferrum ion, mg/L/*	MNS 4430:2005	<0.3	-
12	Натри +Кали , (Na^{+}, K^{+}) */Sodium+Potassium ion, mg/L/*	MNS 1097:1970	<200	25.9

Шинжилгээ хийсэн: Химич: / А. Дариймаа/
Хянаж, баталгаажуулсан: Лабораторийн эрхлэгч /Б.Даваадулам/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнгийн хуудсыг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

Зураг 34. Худгийн усны сорьц

TL 256
MNS ISO 17025

ЭКО УСТӨРӨГЧ ХХК
ХИМИ, МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо,
Утас: 77004488,
Имэйл: info@ecousturugch.mn

ЭКО УСТӨРӨГЧ ХХК

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮНГИЙН ХУУДАС

Бүртгэлийн дугаар: 25-12
Дээж ирүүлсэн ААНБ: Батшил ХХК

Дээжийн тодорхойлолт			
Бүртгэлийн дугаар	Дээжийн нэр	Дээжийн хэмжээ	Дээжний хэвт байршил
25-12	Худгийн ус	500мл	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар БҮК-ийн байр

Дээж хүлээн авсан огноо	Дээж шинжилсэн огноо	Шинжилгээ дууссан огноо
2025.05.06	2025.05.08	2025.05.14

№	Үзүүлэлт	Шинжилгээний аргын стандарт	Шаардлага	Үр дүн
1	Нийт нянгийн тоо- */Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU/*	MNS ISO 6222:1998	<100	Илрээгүй
2	Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар */Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E coli/*	MNS ISO 9308-1:1998	Илрэхгүй	Илрээгүй
3	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- *Salmonella, Shigella /Phatogenic organisms- Salmonella, Shigella/ Salmonella spp*	MNS ISO 9308-1:1998	Илрэхгүй	Илрээгүй
4	*Псевдомонас аерогиноза- /Pseudomonas aeruginosa/*	MNS 6546:2015	Илрэхгүй	Илрээгүй

Хянаж, баталгаажуулсан: Лабораторийн эрхлэгч /Б.Даваадулам/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнгийн хуудсыг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

Зураг 35. Усны шинжилгээний хариу

Огноо/Date:2025.10.23 16:49:44

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information
Журналын/Journal No:32025215

Системийн огноо/System Date:2025.10.23 16:49:44

Дт/From	IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card number 5753220434	Нэр/Name Д***Р ОТГОНЦЭЦЭГ	Дүн/Amount 315,000.00 MNT	Ханш/Rate 1.00
/ Гурван зуун арван таван мянган төгрөг /				
Кт/To	Банкны дугаар/Branch No 05 IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card Number 5070927912	Банкны нэр/Bank Name Khan Bank - Хаан банк Нэр/Name ЭКО УС ТӨРӨГЧ	315,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:
Батшил ХХК-усны шинжилгээний үнэ

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Гүйлгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

Салбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Тамга/Stamp:

______ Он/Year (YYYY) ______ Сар/Month (MM) ______ Өдөр/Day (DD)

Зураг 36.Усны шинжилгээний төлбөр

АРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг боловсруулан холбогдох байгууллагуудад танилцуулахаар хүргүүлсэн болно.

Батшил ХХК нь 2025 оны 05 сарын 10-нд эрсдлийн үнэлгээг хийлгэсэн

Эрсдлийн үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан 2025.05.10

Үйлдвэр				Үнэлгээ хийсэн багийн гишүүд			Эрсдлийн үнэлгээ		
№		Эрсдэлтэй асуулт	Эрслийн үнэлгээ	Гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө	ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан Д.Отгонцэцэг	Экскаваторын оператор Г.Пүрэвчулуун	Нийт дундаж үнэлгээ P	Тоон үнэлгээ	Үсгэн үнэлгээ
1	Карьерын талбай	Хаалганы хаягжилт бүрэн эсэх, Нэвтрэх хэсэгийн аюулгүй байдал гадны хүн амьтан орох эрсдэлтэй эсэх	P	2	2	2	2	8%D	
			N	2	2	2	2		
			H	2	2	2	2		
2		Ил уурхайн карьерийн битүүмжлэл , тор хашаалалтын байдал, хүн, мал амьтан унах эрсдэлтэй эсэх	P	2	2	2	2	8%D	
			N	2	2	2	2		
			H	2	2	2	2		
3		Анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ хийсэн байдал, дотоод тээврийн зохион байгуулалт	P	1	1	1	1	1%E	
			N	1	1	1	1		
			H	1	1	1	1		
4		Карьерын доторх зам траншейны хамгаалалт , хөмсөг далан босгосон байдал	P	1	1	1	1	1%E	
			N	1	1	1	1		
			H	1	1	1	1		
5		Шигшүүрийн удирдлагын /шит/ өрөөний шатнаас гулгаж унах эрсдэл байгаа эсэх	P	2	2	2	2	8%D	
			N	2	2	2	2		
			H	2	2	2	2		
6	Үйлдвэрийн хэсэг	Тоног төхөөрөмжийн таних тэмдэг тэмдэглэгээтэй эсэх, ажиллуулах горимын заавар зааварчилгаа байгаа эсэх ,аваарын товч, газардуулгатай эсэх	P	3	3	3	3	27%C	
			N	3	3	3	3		
			H	3	3	3	3		
7		Техник ашиглалтын паспорт хөтөлсөн байдал	P	3	3	3	3	27%C	
			N	3	3	3	3		
			H	3	3	3	3		
8		Ажлын байрны аюулгүй байдал эмх цэгц , эрүүл ахуй хангасан байдал , анхан шатны тусламжыг хайрцаг байгаа эсэх	P	1	1	1	1	1%E	
			N	1	1	1	1		
			H	1	1	1	1		
9		Тос тосолгоо, цэвэрлэгээний материалын тусад нь ангилсан агуулахтай эсэх , хаягжилт	P	3	3	3	3	27%C	
			N	3	3	3	3		
			H	3	3	3	3		
10		Галын аюулгүй байдалыг хангасан байдал, галын хорны ажиллагаатай эсэх, санамж, самбар,сараалж байрлуулсан эсэх	P	1	1	1	1	1%E	
			N	1	1	1	1		
			H	1	1	1	1		
11		Ахуйн хог хаягдалын гэрээ, ангилсан байдал	P	1	1	1	1	1%E	
			N	1	1	1	1		
			H	1	1	1	1		

12	Ажилчдын амрах байр	Ажилчдын амрах байрны эмх цэгц, эрүүл ахуйг хангасан байдал , бие засах усанд орох өрөөний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эсэх	P	1	1	1	1	
			N	1	1	1	1	
			H	1	1	1	1	1%E
13		Ажилчдын хөдөлмөр хамгаалалын хувцас, хамгаалах хэрэгсэлээр хангагдсан байдал сургалтанд хамрагдсан эсэх эрүүл мэндийн үзлэгээр хамрагдсан эсэх	P	2	2	2	2	
			N	2	2	2	2	
			H	2	2	2	2	8%D
14	Цайны газар	Ажилчдын цайны газрын эрүүл ахуйг хангаж ажиллаж байгаа байдал, хордлого авах эрсдэл,ялаа шумуулаас хамгаалсан цонхны тортой эсэх, цэвэрлэгээний бодисын хадгалалт, гар угаах заавартай эсэх	P	2	2	2	2	
			N	2	2	2	2	
			H	2	2	2	2	8%D
15	Бусад	Хүний эрүүл мэнд болон байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэл,хөдөлмөрийн нөхцөлийн хяналт хийсэн эсэх	P	1	1	1	1	
			N	1	1	1	1	
			H	1	1	1	1	1%E

Тайлбар: R-Эрсдлийн түвшин, N-Үр дагаварын магадлал , P-Аюул үүсэх магадлал,H-Эрсдлийг үнэлэж буй ажилтаны үнэлгээ /Үнэлгээ 1-5 оноо/

Үр дүн тооцох **8.50%**

Эрсдлийн ангилал	Эрсдлийн түвшин	Авах арга хэмжээ, дүгнэлт
D	R=4-10 Зөвшөөрөгдөх хэмжээний эрсдэл	Эрсдлийн хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээний эрсдэлтэй байна.Хэдийгээр яаралтай биш ч гэсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын норм , дүрмийн дагуу аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Эрсдлийн үнэлгээ хийсэн багийн гишүүд:

Гүйцэтгэх захирал ..../ Д.Төгсөө /
ХАБЭА-н ажилтан ..../Д.Отгонцэцэг /
Оператор../Д.Болд/

Зураг 37. Эрсдлийн үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан

ДҮГНЭЛТ

Манай компани нь 2025 онд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

- ✓ Тоосжилт ихтэй үед зам усалгааг тогтмол хийж байсан. Уурхайн дотор замыг сайжруулж замын тэмдэг тэмдэглэгээг хийсэн.
- ✓ Өөрийн талбайн 0.4 га газар зүлэг тарьж техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн.
- ✓ Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд 100 ширхэг модны суулгац тарьсан.
- ✓ Хог хаягдлын гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу тээвэрлүүлсэн.
- ✓ Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж, сургалтанд хамруулсан. Эрүүл мэндийн үзлэгт оруулсан.
- ✓ Уурхайд эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн.
- ✓ Уурхайн доторх замд хайрга чулуу дэвсэх услах зэргээр тоосжилтыг бууруулах ажил хийгдсэн.
- ✓ Жил бүрийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу агаар, орчин дахь тоосны хэмжээг тодорхойлсон.
- ✓ Төсөлд хэрэглэгдэж буй тээврийн хэрэгслүүдэд оношлогоог тогтмол хийлгэж, тэдгээрт засвар үйлчилгээ хийж, түлшний зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх
- ✓ Карьерын хананд хэвгийгүйжилт хийж гулсалт нуралтгүй болгон, урсгал усны үйл ажиллагааны нөлөөллөөр элэгдэл эвдрэл үүсэхээргүй болгон тогтвортой байдлыг
- ✓ Хэлбэржүүлж зассан талбайг тухай бүр шимт хөрсөөр хучиж биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд бэлтгэх
- ✓ Шимт хөрсний овоолго хийж хадгалсан.
- ✓ Уурхайн зам талбайд тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан.
- ✓ Уурхайн автомашины хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтыг бууруулах үүднээс карьер зам дээр хайрга асгаж тэгшилсэн.
- ✓ Аюулгүй ажиллагааны самбаруудыг зохих байршлуудад байрлуулсан.
- ✓ Ажилчдыг хувцас хэрэгслээр хангасан /Санхүүгийн баримтыг хавсаргав/
- ✓ Хаягдлын овоолго болон шимт хөрсний овоолгыг төлөвлөгөөний дагуу цэгцэлсэн.
- ✓ Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан.
- ✓ Усны эх үүсвэрийг тоолууржуулах, усны төлбөрөө тогтмол төлсөн. /Санхүүгийн баримтыг хавсаргав/
- ✓ Хог хаягдлын гэрээ байгуулж, зөөж тээвэрлүүлсэн
- ✓ Хаягдал усны гэрээ байгуулж зөвшөөрөл авсан.